

LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2016

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR

No	Sasaran Renja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Tahun 2015 S/D 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD S/D 2015	Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Kinerja Pada 2016 Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Ket							
							TW I		TW II		TW III		TW IV													
1	2		4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	Urusan Wajib		3.860.946.738.773		646.493.627.126		627.763.225.385		52.722.078.547		158.424.510.730		137.587.748.441		222.628.522.943		609.894.117.610		97,15		1.256.387.744.736		32,54	
		1.03	Pekerjaan Umum		3.860.946.738.773		646.493.627.126		627.763.225.385		52.722.078.547		158.424.510.730		137.587.748.441		222.628.522.943		609.894.117.610		97,15		1.256.387.744.736		32,54	
		1.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		35.013.750.667		4.241.801.743		4.027.133.000		653.203.310		812.475.140		862.614.580		1.469.983.667		3.798.276.697		94,32		8.040.078.440		22,96	
		1.03.01.019.001		Indeks kepuasan masyarakat/ aparaturnya terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	100			100							100		100		100		100		100		100	
		1.03.01.019.	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		35.013.750.667		4.241.801.743		4.027.133.000		653.203.310		812.475.140		862.614.580		1.469.983.667		3.798.276.697		94,32		8.040.078.440		22,96	
		1.03.01.019.001		Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	90		78	78							78		78		100		156		173,33			
		1.03.01.019.002		Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan	75		95	95							95		95		100		190		253,33			
				Rata-Rata Capaian Kinerja															100	94,32			213,33	22,96		
				Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
		1.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		59.462.080.000		12.571.245.185		10.538.722.400		2.172.677.347		2.952.864.989		1.895.303.085		2.927.481.871		9.948.327.292		94,40		22.519.572.477		37,87	
		1.03.02001		Prosentase sarana dan prasarana aparaturnya yang layak fungsi	100			100								100		100		100		100		100		
		1.03.02.012.	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		21.236.500.000		6.405.080.444		4.706.721.200		1.434.198.946		1.077.226.638		538.996.131		1.146.404.697		4.196.826.412		89,17		10.601.906.856		49,92	
		1.03.02.012.001		Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia	880		778	778								778		778		100		1.556		176,82		
		1.03.02.012.002		Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana SKPD	86		75	75								75		75		100		150		174,42		
		1.03.02.013.	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana																							
		1.03.02.013.001		Jumlah peralatan																						

No	Sasaran Renja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Tahun 2015 S/D 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD S/D 2015	Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Kinerja Pada 2016 Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Ket							
							TW I		TW II		TW III		TW IV													
1	2		4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			dan perlengkapan prasarana yang tersedia																							
		1.03.02.013.002	Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan prasarana SKPD																							
		1.03.02.031.	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		38.225.580.000		6.166.164.741		5.832.001.200		738.478.401		1.875.638.351		1.356.306.954		1.781.077.174		5.751.500.880		98,62		11.917.665.621		31,18	
		1.03.02.031.001	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara	750		150		150						150		150		100		300		40				
				Rata-Rata Capaian Kinerja														100	93,89			130,41	40,55			
				Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
		1.03.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		10.745.993.000		1.844.572.990		3.030.685.000		335.976.674		658.086.688		223.677.420		1.507.043.378		2.724.784.160		89,91		4.569.357.150		42,52	
		1.03.07001	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100% %				100																		
		1.03.07.001.	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah		1.189.550.000		1.327.332.540		988.230.000		242.768.674		283.596.438		152.592.420		292.228.828		971.186.360		98,28		2.298.518.900		193,23	
		1.03.07.001.001	Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku	10		95		95						95		95		100		190		1.900				
		1.03.07.001.002	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	20		12		12						12		12		100		24		120				
		1.03.07.002.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		9.556.443.000		517.240.450		2.042.455.000		93.208.000		374.490.250		71.085.000		1.214.814.550		1.753.597.800		85,86		2.270.838.250		23,76	
		1.03.07.002.001	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal	850		2		2						2		2		100		4		0,47				
		1.03.07.002.002	Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	1.000		145		145						145		145		100		290		29				
		1.03.07.002.003	Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/non-formal sesuai dengan jabatannya	50		20		20						20		20		100		40		80				
				Rata-Rata Capaian Kinerja														100	92,07			425,89	108,49			

No	Sasaran Renja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Tahun 2015 S/D 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD S/D 2015		Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada 2016 Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Ket						
									TW I		TW II		TW III		TW IV																
1	2		4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
				Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
		1.03.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan		12.635.748.620		1.566.588.650		2.327.904.600		375.001.300		494.316.030		262.824.139		1.090.710.780		2.222.852.249		95,49		3.789.440.899		29,99						
		1.03.08001		persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100		100		100						100		100		100		100		100		100						
		1.03.08.001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan		10.618.271.620		727.539.520		1.638.461.600		162.027.500		247.956.780		177.662.590		968.744.430		1.556.391.300		94,99		2.283.930.820		21,51						
		1.03.08.001.001		Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	35		5		5						5		5		100		100		10		28,57						
		1.03.08.002.	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran		530.912.000		137.634.170		204.445.000		159.621.000		22.934.650		-		16.755.000		199.310.650		97,49		336.944.820		63,47						
		1.03.08.002.001		Jumlah dokumen pelaporan keuangan/ anggaran	10		4		4						4		4		100		100		8		80						
		1.03.08.002.002		Jumlah dokumen evaluasi (Hasil Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan) yang tersusun	20		4		12		3		3		3		3		12		100		16		80						
		1.03.08.003.	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data		1.486.565.000		701.414.960		484.998.000		53.352.800		223.424.600		85.161.549		105.211.350		467.150.299		96,32		1.168.565.259		78,61						
		1.03.08.003.001		Jumlah Update database SKPD	60		12		12		3		3		3		3		12		100		24		40						
		1.03.08.003.002		Jumlah laporan penyusunan, pengembangan, pemeliharaan dan pelaksanaan sistem informasi data	10		6		6						6		6		100		100		12		120						
				Rata-Rata Capaian Kinerja																				100	96,27				69,71	54,53	
				Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Sedang	Rendah	
		1.03.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		115.459.000				1.103.960.000	0	-				220.792.000		883.168.000		1.103.960.000				1.103.960.000		956,15						
		1.03.15001		Panjang jalan yang terbangun																											
		1.03.15002		Panjang jembatan yang terbangun																											
		1.03.15.001.	Perencanaan		115.459.000				1.103.960.000		-		0		220.792.000		883.168.000		1.103.960.000		100		1.103.960.000		956,15						

No	Sasaran Renja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Tahun 2015 S/D 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD S/D 2015	Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Kinerja Pada 2016 Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Ket							
							TW I		TW II		TW III		TW IV													
1	2		4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jembatan UPT Bina Marga Mojokerto																								
		1.03.18.039.001	Panjang jembatan yang direhabilitasi/dilebarkan	80,100		13,80		-		-		-		-		-		-		-		13,80		17,23		
			Panjang jembatan yang ditangani pemeliharaan rutin	7.693,600		1.569,34		263,20		13,12		85,51		27,06		137,52		263,20		100		1.832,54		23,82		
			Jumlah laporan kondisi jembatan yang tepat waktu	20		4		4		1		1		1		1		4		100		8		40		
		1.03.18.040.	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Bojonegoro		122.102.000.000		34.903.164.350		41.612.618.000		8.150.455.500		21.944.978.806		7.371.623.594		4.144.741.800		41.611.799.700		100		76.514.964.050		62,66	
		1.03.18.040.001	Panjang pemeliharaan rutin jalan	721,096		109,23		111		21,74		58,54		19,66		11,06		111		100		220,23		30,54		
		1.03.18.040.002	Panjang pemeliharaan berkala jalan	59,944		24,11		19,45		-		19,45		-		-		19,45		100		43,56		72,67		
			Jumlah laporan kondisi jalan yang tepat waktu	20		4		4		1		1		1		1		4		100		8		40		
		1.03.18.041.	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Bojonegoro		18.962.446.000		3.986.651.335		1.050.000.000		187.269.800		370.149.000		267.026.050		225.230.500		1.049.675.350		99,97		5.036.326.685		26,56	
		1.03.18.041.001	Panjang jembatan yang direhabilitasi/dilebarkan	200		28		-		-		-		-		-		-		-		28		140		
			Panjang jembatan yang ditangani pemeliharaan rutin	10,980		2.172		2.200		392,37		775,55		559,48		472,59		2.200		100		4.372		39,82		
			Jumlah laporan kondisi jembatan yang tepat waktu	20		4		4		1		1		1		1		4		100		8		40		
		1.03.18.042.	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Madiun		122.102.000.000		29.864.372.570		15.991.069.000		3.627.046.700		7.355.083.700		4.518.417.150		469.989.700		15.970.537.250		99,87		45.834.909.820		37,54	
		1.03.18.042.001	Panjang pemeliharaan berkala jalan	53,046		7,65		3,90		-		3,90		-		-		3,90		100		11,55		21,77		
		1.03.18.042.002	Panjang pemeliharaan rutin jalan	436,774		154,73		87,44		19,83		40,22		24,71		2,68		87,44		100		242,17		55,45		
			Jumlah laporan kondisi jalan yang tepat waktu	20		4		4		1		1		1		1		4		100		8		40		
		1.03.18.043.	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Madiun		7.429.897.000		2.706.062.381		399.242.000		2.301.000		282.549.000		113.388.000		450.000		398.688.000		99,86		3.104.750.381		41,79	
		1.03.18.043.001	Panjang jembatan yang	52,511		77,90		-		-		-		-		-		-		-		77,90		148,35		

No	Sasaran Renja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Tahun 2015 S/D 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD S/D 2015		Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada 2016 Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Ket		
									TW I		TW II		TW III		TW IV											
1	2		4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			direhabilitasi/dilebarkan																							
			Panjang jembatan yang ditangani pemeliharaan rutin	3.392,989		888		444,05		2,56		314,26		126,11		1,12		444,05		100		1.332,05		39,26		
			Jumlah laporan kondisi jembatan yang tepat waktu	20		4		4		1		1		1		1		4		100		8		40		
		1.03.18.044.	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Pacitan		73.288.200.000		18.551.369.900		15.307.152.000		1.327.956.939		7.502.999.594		5.243.160.405		1.049.194.543		15.123.311.481		98,80		33.674.681.381		45,95	
		1.03.18.044.001	Panjang pemeliharaan berkala jalan	44,450		16,54		5						5		-		5		100		21,54		48,46		
		1.03.18.044.002	Panjang pemeliharaan rutin jalan	461,916		80,73		97,27		8,44		47,68		33,32		7,84		97,27		100		178		38,54		
			Jumlah laporan kondisi jalan yang tepat waktu	20		4		4		1		1		1		1		4		100		8		40		
		1.03.18.045.	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Pacitan		7.845.185.000		778.784.000		1.110.255.000		64.856.000		414.928.500		305.000.000		322.261.500		1.107.046.000		99,71		1.885.830.000		24,04	
		1.03.18.045.001	Panjang jembatan yang direhabilitasi/dilebarkan	630		10		5						5		-		5		100		15		23,81		
			Panjang jembatan yang ditangani pemeliharaan rutin	4.3020		862,89		889,59		51,97		332,46		244,38		260,78		889,59		100		1.752,48		40,74		
			Jumlah laporan kondisi jembatan yang tepat waktu	20		4		4		1		1		1		1		4		100		8		40		
		1.03.18.048.	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Kediri		122.102.000.000		28.660.614.164		16.424.671.000		1.728.348.083		3.383.414.058		5.886.194.121		4.298.919.503		15.296.875.765		93,13		43.957.489.929		36	
		1.03.18.048.001	Panjang pemeliharaan berkala jalan	62,296		14,92		7,15		-		7,15		-		-		7,15		100		22,07		35,43		
		1.03.18.048.002	Panjang pemeliharaan rutin jalan	760,129		149,57		160,49		16,89		33,06		57,52		53,03		160,49		100		310,06		40,79		
			Jumlah laporan kondisi jalan yang tepat waktu	20		4		4		1		1		1		1		4		100		8		40		
		1.03.18.049.	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Kediri		14.444.606.000		1.156.854.320		500.000.000		14.802.500		182.660.590		97.540.941		189.823.550		484.827.581		96,97		1.641.681.901		11,37	
		1.03.18.049.001	Panjang jembatan yang direhabilitasi/dilebarkan	268,67		27,90		-		-		-		-		-		-		-		27,90		10,38		
			Panjang jembatan yang ditangani pemeliharaan	691,32		147,99		2.000,10		59,21		730,68		390,18		820,02		2.000,10		100		2.148,09		310,72		

No	Sasaran Renja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Tahun 2015 S/D 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD S/D 2015	Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Kinerja Pada 2016 Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Ket							
							TW I		TW II		TW III		TW IV													
1	2		4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.03.18.054. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Jember			125.798.585.500		26.883.846.892		29.152.596.000		2.763.999.405		9.163.241.868		5.387.533.502		11.798.248.328		29.113.023.103		99,86		55.996.869.995		44,51	
		1.03.18.054.001	Panjang pemeliharaan berkala jalan	62,135		18,97		14,41						14,41		-		14,41		100		33,38		53,72		
		1.03.18.054.002	Panjang pemeliharaan rutin jalan	914,690		151,27		181,96		17,25		57,19		33,63		73,89		181,96		100		333,23		36,43		
			Jumlah laporan kondisi jalan yang tepat waktu	20		4		4		1		1		1		1		4		100		8		40		
		1.03.18.055. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Jember			13.770.105.000		2.285.679.850		300.000.000		53.373.800		102.141.100		119.825.448		24.141.660		299.482.008		99,83		2.585.161.858		18,77	
		1.03.18.055.001	Panjang jembatan yang direhabilitasi/dilebarkan	60,700		19		-		-		-		-		-		-		-		19		31,30		
			Panjang jembatan yang ditangani pemeliharaan rutin	6.528,950		1.196,08		1.988,83		353,84		677,14		794,37		163,48		1.988,83		100		3.184,91		48,78		
			Jumlah laporan kondisi jembatan yang tepat waktu	20		4		4		1		1		1		1		4		100		8		40		
		1.03.18.056. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Banyuwangi			112.626.884.000		23.416.049.624		21.570.800.000		2.575.250.000		13.883.841.039		2.575.084.650		2.179.571.900		21.213.747.589		98,34		44.629.797.213		39,63	
		1.03.18.056.001	Panjang pemeliharaan berkala jalan	74,671		17,96		9,82		-		9,82		-		-		9,82		100		27,78		37,20		
		1.03.18.056.002	Panjang pemeliharaan rutin jalan	457,129		88,40		97,27		11,61		62,61		11,61		11,44		97,27		100		185,67		40,62		
			Jumlah laporan kondisi jalan yang tepat waktu	20		4		4		1		1		1		1		4		100		8		40		
		1.03.18.057. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Banyuwangi			6.385.934.000		294.175.760		700.000.000		-		200.000.000		122.398.400		351.001.500		673.399.900		96,20		967.575.660		15,15	
		1.03.18.057.001	Panjang jembatan yang direhabilitasi/dilebarkan	122,102		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		
			Panjang jembatan yang ditangani pemeliharaan rutin	6.146,548		1.233,73		1.078,43		-		308,12		188,57		581,74		1.078,43		100		2.312,16		37,62		
			Jumlah laporan kondisi jembatan yang tepat waktu	20		4		4		1		1		1		1		4		100		8		40		
		1.03.18.058. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Pamekasan			134.171.782.700		34.227.159.081		19.803.688.000		5.149.398.206		7.614.214.470		6.209.712.312		822.648.838		19.795.973.826		99,96		54.023.132.907		40,26	

No	Sasaran Renja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Tahun 2015 S/D 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD S/D 2015	Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Kinerja Pada 2016 Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Ket							
							TW I		TW II		TW III		TW IV													
1	2		4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.03.18.058.001	Panjang pemeliharaan berkala jalan	104,168		33,62		9		-		-		9		-		9		100		42,62		40,91		
		1.03.18.058.002	Panjang pemeliharaan rutin jalan	592,207		108,18		73,54		19,12		28,28		23,06		3,08		73,54		100		181,72		30,68		
			Jumlah laporan kondisi jalan yang tepat waktu	20		4		4		1		1		1		1		4		100		8		40		
		1.03.18.059.	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Pamekasan		8.742.503.200		1.479.914.705		1.332.151.385		316.384.808		482.860.920		213.503.800		288.491.100		1.301.240.628		97,68		2.781.155.333		31,81	
		1.03.18.059.001	Panjang jembatan yang direhabilitasi/dilebarkan	290		7,60		-		-		-		-		-		-		-		7,60		26,21		
			Panjang jembatan yang ditangani pemeliharaan rutin	3.4510		688,40		324,25		77,01		117,53		51,97		77,74		324,25		100		1.012,65		29,34		
			Jumlah laporan kondisi jembatan yang tepat waktu	20		4		4		1		1		1		1		4		100		8		40		
		1.03.18.064.	Mobilisasi Alat Berat untuk Kegiatan Pemeliharaan Jalan		3.052.550.000		127.908.100		173.100.000		31.504.400		39.443.200		32.443.400		49.643.100		153.034.100		88,41		280.942.200		9,20	
		1.03.18.064.001	Jumlah laporan hasil mobilisasi alat berat untuk kegiatan pemeliharaan jalan	64		24		24		6		6		6		6		24		100		48		75		
	Meningkatnya jalan provinsi yang menjamin pengguna berkendara dengan selamat	1.03.18.065.	Peningkatan jalan		1.936.448.536.8640		220.771.712.490		168.259.612.300		-		24.020.887.000		46.728.466.472		96.284.390.856		167.033.744.328		99,27		387.805.456.818		20,03	
		1.03.18.065.001	Panjang penanganan jalan dengan peningkatan struktur/kapasitas	453,181		46,45		59,060		-		-		-		59,060		59,06		100		105,51		23,28		
		1.03.18.066.	Perencanaan Peningkatan Jalan		18.315.300.000				1.969.787.500		-		227.876.000		264.821.570		1.477.089.930		1.969.787.500		100		1.969.787.500		10,75	
		1.03.18.066.001	Jumlah dokumen perencanaan peningkatan jalan	50		-		8		-			4		4		8		100		8		16			
		1.03.18.067.	Supervisi Peningkatan Jalan		36.630.600.000		3.722.330.920		5.252.233.000		-		885.660.600		1.288.651.320		3.010.910.980		5.185.222.900		98,72		8.907.553.820		24,32	
		1.03.18.067.001	Jumlah dokumen hasil supervisi peningkatan jalan	70		6		8		-				8		8		100		14		20				
		1.03.18.071.	Kajian pengembangan jaringan jalan		21.868.468.200		1.185.744.500		1.843.128.500		-		807.141.550		759.711.950		275.335.000		1.842.188.500		99,95		3.027.933.000		13,85	
		1.03.18.071.001	Jumlah dokumen hasil kajian pengembangan jaringan jalan	50		3		7		-		-		3		4		7		100		10		20		
		1.03.18.073.	Pengadaan alat-alat laboratorium		6.105.100.000		297.572.000		300.000.000		181.417.500		101.750.000		-		14.960.000		298.127.500		99,38		595.699.500		9,76	

No	Sasaran Renja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Tahun 2015 S/D 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD S/D 2015	Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Kinerja Pada 2016 Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Ket							
							TW I		TW II		TW III		TW IV													
1	2		4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		kebinamargaan																								
		1.03.18.073.001	Jumlah pengadaan alat-alat laboratorium kebinamargaan	120		82	-	82		50		28			4		82		100		164		136,67			
		1.03.18.078.	Pengembangan Database Jalan dan Jembatan		6.105.100.000		6.331.895.232		2.813.892.800		404.527.775		478.769.372		310.835.708		939.408.622		2.133.541.477		75,82		8.465.436.709		138,66	
		1.03.18.078.001	Jumlah Dokumen hasil survey kondisi jembatan	5		2	-	2		-		-		2		2		100		4		80				
		1.03.18.078.002	Jumlah Dokumen hasil survey lalu lintas	5		1	-	1		-		-		1		1		100		2		40				
		1.03.18.078.003	Jumlah Dokumen leger jalan provinsi	5		8	-	8		-		-		1		7		8		16		320				
		1.03.18.078.004	Jumlah Dokumen hasil survey kondisi jalan	5		1	-	1		-		-		-		1		1		2		40				
		1.03.18.079.	Penelitian Teknologi Bahan Perkerasan Jalan		9.157.650.000		446.154.100		456.700.000		184.184.400		127.055.200		82.494.950		42.947.100		436.681.650		95,62		882.835.750		9,64	
		1.03.18.079.001	Jumlah dokumen laporan hasil penelitian perkerasan jalan	21		4	-	4						4		4		100		8		38,10				
		1.03.18.080.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium Kebinamargaan		1.221.020.000		147.543.750		150.000.000		60.034.900		52.583.500		13.292.000		16.045.600		141.956.000		94,64		289.499.750		23,71	
		1.03.18.080.001	Jumlah peralatan yang disertifikasi kalibrasi	85		69	-	65						65		65		100		134		157,65				
		1.03.18.080.002	Jumlah pengadaan bahan kimia untuk laboratorium	20		12	-	60,42						60,42		60,42		100		72,42		362,08				
		1.03.18.080.003	Jumlah alat ukur laboratorium yang dilakukan pemeliharaan	85		10	-	5						5		5		100		15		17,65				
		1.03.18.081.	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Bangkalan		122.102.000.000		29.003.225.552		18.621.626.000		2.710.644.412		6.153.363.030		7.747.331.959		2.010.264.745		18.621.604.146		100		47.624.829.698		39	
		1.03.18.081.001	Panjang pemeliharaan berkala jalan	124,39		20,39	-	9		-		-		9		0		9		29,39		23,63				
		1.03.18.081.002	Panjang pemeliharaan rutin jalan	604,21		127,88	-	46,29		6,74		15,30		19,26		5		46,29		174,17		28,83				
			Jumlah laporan kondisi jalan yang tepat waktu	20		4		4		1		1		1		1		4		8		40				
		1.03.18.082.	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Bangkalan		8.742.503.000		1.569.598.481		1.087.000.000		289.021.647		325.550.297		298.528.694		173.878.803		1.086.979.441		100		2.656.577.922		30,39	
		1.03.18.082.001	Panjang jembatan yang	2,66		2,60	-	-		-		-		-		0		-		2,60		97,74				

No	Sasaran Renja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Tahun 2015 S/D 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD S/D 2015		Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada 2016 Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Ket	
									TW I		TW II		TW III		TW IV											
1	2		4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			direhabilitasi/dilebarkan																							
			Panjang jembatan yang ditangani pemeliharaan rutin	4.169,84		834,50		657		174,69		196,77		180,44		105,11		657		100		1.491,50		35,77		
			Jumlah laporan kondisi jembatan yang tepat waktu	4		4		4		1		1		1		1		4		100		8		200		
		1.03.18.083.	Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan		3.716.394.000		480.200.844		1.130.000.000		197.674.781		206.104.934		217.261.494		366.425.818		987.467.027		87,39		1.467.667.871		39,49	
		1.03.18.083.001	Jumlah laporan keuangan tepat waktu	60		12	-	12		3		3		3		3		12		100		24		40		
			Persentase proses administrasi tepat waktu	100		100		100		25		25		25		25		100		100		200		200		
			Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu	60		12		12		3		3		3		3		12		100		24		40		
		1.03.18.084.	Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, dan Evaluasi Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		10.618.271.000		1.426.077.154		2.604.419.400		342.270.993		626.538.582		420.076.279		1.072.766.094		2.461.651.948		94,52		3.887.729.102		36,61	
		1.03.18.084.001	Jumlah laporan keuangan tepat waktu	60		12	-	12		3		3		3		3		12		100		24		40		
			Persentase proses administrasi tepat waktu	100		100		100		25		25		25		25		100		100		200		200		
			Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu	60		12		12		3		3		3		3		12		100		24		40		
		1.03.18.085.	Pembinaan dan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan		7.963.703.715		1.035.451.954		1.513.875.800		192.194.539		522.645.290		252.571.371		286.802.761		1.254.213.961		82,85		2.289.665.915		28,75	
		1.03.18.085.001	Jumlah laporan keuangan tepat waktu	60		12	-	12		3		3		3		3		12		100		24		40		
			Persentase proses administrasi tepat waktu	100		100		100		25		25		25		25		100		100		200		200		
			Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu	60		12		12		3		3		3		3		12		100		24		40		
		1.03.18.086.	Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Peningkatan Jalan dan		18.581.974.000		2.723.050.234		2.971.428.000		490.129.253		861.638.335		635.442.303		906.026.089		2.893.235.980		97,37		5.616.286.214		30,22	

No	Sasaran Renja	Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Tahun 2015 S/D 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD S/D 2015		Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada 2016 Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Ket		
											TW I		TW II		TW III		TW IV										
1	2			4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penggantian Jembatan																								
		1.03.18.086.001		Jumlah laporan keuangan tepat waktu	60		12	-	12		3		3		3		3		12		100		24		40		
				Persentase proses administrasi tepat waktu	100		100		100		25		25		25		25		100		100		200		200		
				Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu	60		12		12		3		3		3		3		12		100		24		40		
		1.03.18.087.	Koordinasi dan Pengawasan Penanganan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Surabaya			4.401.272.000		977.240.149		2.510.396.000		156.349.201		546.977.928		292.322.715		1.232.367.618		2.228.017.462		88,75		3.205.257.611		72,83	
		1.03.18.087.001		Jumlah laporan keuangan tepat waktu	60		12	-	12		3		3		3		3		12		100		24		40		
				Persentase proses administrasi tepat waktu	100		100		100		25		25		25		25		100		100		200		200		
				Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu	60		12		12		3		3		3		3		12		100		24		40		
		1.03.18.088.	Koordinasi dan Pengawasan Penanganan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Mojokerto			3.344.755.000		761.486.336		2.014.106.000		183.198.726		435.703.162		370.713.540		983.622.096		1.973.237.524		97,97		2.734.723.860		81,76	
		1.03.18.088.001		Jumlah laporan keuangan tepat waktu	60		12	-	12		3		3		3		3		12		100		24		40		
				Persentase proses administrasi tepat waktu	100		100		100		25		25		25		25		100		100		200		200		
				Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu	60		12		12		3		3		3		3		12		100		24		40		
		1.03.18.089.	Koordinasi dan Pengawasan Penanganan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Bojonegoro			4.141.125.000		862.392.174		2.016.965.000		173.698.263		481.638.436		524.475.646		742.112.703		1.921.925.048		95,29		2.784.317.222		67,24	
		1.03.18.089.001		Jumlah laporan keuangan tepat waktu	60		12	-	12		3		3		3		3		12		100		24		40		
				Persentase proses administrasi tepat waktu	100		100		100		25		25		25		25		100		100		200		200		
				Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu	60		12		12		3		3		3		3		12		100		24		40		
		1.03.18.090.	Koordinasi dan			3.838.503.000		907.160.348		2.242.995.600		171.787.746		574.884.795		849.564.213		604.458.429		2.200.695.183		98,11		3.107.855.531		80,97	

No	Sasaran Renja	Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Tahun 2015 S/D 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD S/D 2015		Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada 2016 Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Ket
											TW I		TW II		TW III		TW IV										
1	2			4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pengawasan Penanganan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Madiun																								
		1.03.18.090.001		Jumlah laporan keuangan tepat waktu	60		12	-	12		3		3		3		3		12		100		24		40		
				Persentase proses administrasi tepat waktu	100		100		100		25		25		25		25		100		100		200		200		
				Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu	60		12		12		3		3		3		3		12		100		24		40		
		1.03.18.091.	Koordinasi dan Pengawasan Penanganan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Pacitan			2.920.023.000		664.971.487		1.783.035.000		173.804.894		492.823.119		248.989.865		789.009.648		1.704.627.526		95,60		2.369.599.013		81,15	
		1.03.18.091.001		Jumlah laporan keuangan tepat waktu	60		12	-	12		3		3		3		3		12		100		24		40		
				Persentase proses administrasi tepat waktu	100		100		100		25		25		25		25		100		100		200		200		
				Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu	60		12		12		3		3		3		3		12		100		24		40		
		1.03.18.092.	Koordinasi dan Pengawasan Penanganan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Kediri			3.132.389.000		696.773.946		2.207.825.000		186.102.032		352.792.788		610.029.057		878.122.347		2.027.046.224		91,81		2.723.820.170		86,96	
		1.03.18.092.001		Jumlah laporan keuangan tepat waktu	60		12	-	12		3		3		3		3		12		100		24		40		
				Persentase proses administrasi tepat waktu	100		100		100		25		25		25		25		100		100		200		200		
				Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu	60		12		12		3		3		3		3		12		100		24		40		
		1.03.18.093.	Koordinasi dan Pengawasan Penanganan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Malang			3.652.685.438		871.493.464		2.173.892.300		261.840.379		505.996.810		617.732.585		742.872.813		2.128.442.587		97,91		2.999.936.051		82,13	
		1.03.18.093.001		Jumlah laporan keuangan tepat waktu	60		12	-	12		3		3		3		3		12		100		24		40		
				Persentase proses administrasi tepat waktu	100		100		100		25		25		25		25		100		100		200		200		
				Jumlah laporan	60		12		12		3		3		3		3		12		100		24		40		

No	Sasaran Renja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Tahun 2015 S/D 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD S/D 2015		Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada 2016 Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Ket			
									TW I		TW II		TW III		TW IV											
1	2		4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu																							
		1.03.18.094.	Koordinasi dan Pengawasan Penanganan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Probolinggo		2.389.110.000		657.754.288		1.582.614.000		169.661.531		433.874.658		189.660.005		692.499.771		1.485.695.965		93,88		2.143.450.253		89,72	
		1.03.18.094.001	Jumlah laporan keuangan tepat waktu	60		12	-	12		3		3		3		3		12		100		24		40		
			Persentase proses administrasi tepat waktu	100		100		100		25		25		25		25		100		100		200		200		
			Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu	60		12		12		3		3		3		3		12		100		24		40		
		1.03.18.095.	Koordinasi dan Pengawasan Penanganan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Jember		3.387.227.000		766.869.966		1.959.793.800		166.282.046		460.395.562		304.210.528		876.379.723		1.807.267.859		92,22		2.574.137.825		76	
		1.03.18.095.001	Jumlah laporan keuangan tepat waktu	60		12	-	12		3		3		3		3		12		100		24		40		
			Persentase proses administrasi tepat waktu	100		100		100		25		25		25		25		100		100		200		200		
			Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu	60		12		12		3		3		3		3		12		100		24		40		
		1.03.18.096.	Koordinasi dan Pengawasan Penanganan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Bangkalan		2.973.116.054		648.910.482		2.125.888.000		127.612.889		419.268.427		452.826.314		855.270.565		1.854.978.195		87,26		2.503.888.677		84,22	
		1.03.18.096.001	Jumlah laporan keuangan tepat waktu	60		12	-	12		3		3		3		3		12		100		24		40		
			Persentase proses administrasi tepat waktu	100		100		100		25		25		25		25		100		100		200		200		
			Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu	60		12		12		3		3		3		3		12		100		24		40		
		1.03.18.097.	Koordinasi dan Pengawasan Penanganan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Banyuwangi		2.654.567.905		615.961.001		1.709.856.000		122.699.399		451.449.176		489.770.566		514.497.885		1.578.417.026		92,31		2.194.378.027		82,66	
		1.03.18.097.001	Jumlah laporan keuangan tepat waktu	60		12	-	12		3		3		3		3		12		100		24		40		
			Persentase	100		100		100		25		25		25		25		100		100		200		200		

No	Sasaran Renja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Tahun 2015 S/D 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD S/D 2015	Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Kinerja Pada 2016 Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Ket							
							TW I		TW II		TW III		TW IV													
1	2		4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			proses administrasi tepat waktu																							
			Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu	60		12		12		3		3		3		3		12		100		24		40		
		1.03.18.098.	Koordinasi dan Pengawasan Penanganan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Pamekasan		4.141.125.000		595.120.937		1.884.996.000		97.141.810		465.654.396		796.188.436		417.733.742		1.776.718.384		94,26		2.371.839.321		57,28	
		1.03.18.098.001		Jumlah laporan keuangan tepat waktu	60		12	-	12		3		3		3		3		12		100		24		40	
			Persentase proses administrasi tepat waktu	100		100		100		25		25		25		25		100		100		200		200		
			Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu	60		12		12		3		3		3		3		12		100		24		40		
		1.03.18.099.	Peningkatan Jalan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK)					10.340.242.000		-		2.160.081.600		6.731.480.250		1.448.680.150		10.340.242.000		100		10.340.242.000		-		
		1.03.18.099.001		Panjang penanganan jalan dengan peningkatan struktur/kapasitas			-	3,50								3,5		3,50		100		3,5		-		
		1.03.18.101.	Rehabilitasi Jalan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK)					46.825.582.000		-						38.531.256.949		38.531.256.949		82,29		38.531.256.949		-		
		1.03.18.101.001		Panjang penanganan dengan rehabilitasi jalan			-	33,40								33,40		33,40		100		33,4		-		
				Rata-Rata Capaian Kinerja																	91,91	96,04		68,11	43,43	
				Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Sedang	Sangat Rendah	
		1.03.39	Program Dukungan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan		174.092.138.910		42.903.746.741		56.313.847.000		267.460.600		882.409.000		515.788.900		52.466.465.908		54.132.124.408		96,13		97.035.871.149		55,74	
		1.03.39001		Persentase ketersediaan alat berat dalam kondisi layak pakai dan memadai	90		-	90							90		90		100		90		100			
		1.03.39002		Persentase kantor dalam kondisi layak pakai dan memadai	90		-	80							81,42		81,42		101,78		81,42		90,47			
		1.03.39.007.	Pengadaan alat-alat berat		98.475.263.000		24.971.781.900		49.650.000.000		-		-		-		48.073.405.500		48.073.405.500		96,82		73.045.187.400			
		1.03.39.007.001		Jumlah pengadaan alat berat	14		21	-	30							30		30		100		51		364,29		

No	Sasaran Renja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Tahun 2015 S/D 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD S/D 2015	Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Kinerja Pada 2016 Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Ket										
							TW I		TW II		TW III		TW IV																
1	2			4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		1.03.39.008.	Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat			17.216.382.000		1.220.142.418		3.792.972.000		267.460.600		882.409.000		515.788.900		1.680.053.100		3.345.711.600		88,21		4.565.854.018		26,52			
		1.03.39.008.001		Penggantian suku cadang	17		20	-	20		1		5		3		11		20		100		40		235,29				
				Jumlah pemeliharaan alat berat	20		19		19		1		4		3		11		19		100		38		190				
		1.03.39.009.	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Kantor dan Aset Lainnya			58.400.493.910		16.711.822.423		2.870.875.000		-		-		-		2.713.007.308		2.713.007.308		94,50		19.424.829.731					
		1.03.39.009.001		Jumlah gedung dan aset yang direhabilitasi			45	-	28								28		28		100		73		-				
				Rata-Rata Capaian Kinerja																	100	93,18			197,39	26,52			
				Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										627.763.225.385		52.722.078.547		158.424.510.730		137.587.748.441				609.894.117.610									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																					98,84	95,11				160,69	178,95		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		