

LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2016

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR

No.	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Out Put)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2015 S/D 2019 (Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Sampai Dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Relisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Target Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD S/D Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD S/D Tahun 2016 (%)		Ket					
								I		II		III		IV				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K (%)
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)		
I	Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal, serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	1.03.0500.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/ aparaturnya terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	100%	16.900.000.000	100%	2.643.419.900	100%	2.304.356.810	17,98 %	467.461.100	23,33 %	567.846.900	24,58 %	547.429.450	34,11 %	664.731.050	100%	2.247.468.500	100	97,53	200%	4.890.888.400	200	28,94	
1.1	Meningkatnya pelayanan publik	1.03.0500.01.019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	persentase meningkatnya kinerja aparaturnya terhadap pelaksanaan kegiatan	100%	16.900.000.000	100%	2.643.419.900	90%	2.304.356.810	17,98 %	467.461.100	23,33 %	567.846.900	19,58 %	547.429.450	29,11 %	664.731.050	90%	2.247.468.500	100	97,53	190%	4.890.888.400	190	28,94	
Rata-Rata Capaian Kinerja																		100	97,53			190	28,94				
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
II	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggara n pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik	1.03.0500.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparaturnya yang layak fungsi	100%	27.100.000.000	70%	2.622.485.992	100%	3.248.990.000	28,69 %	1.049.787.341	22,79 %	821.472.114	17,25 %	446.763.057	31,28 %	833.096.751	100%	3.151.119.263	100	97,85	170%	5.773.605.255	170	21,30	
2.1	meningkatkan sarana dan prasarana aparaturnya	1.03.0500.02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan prasarana perkantoran	85%	17.600.000.000	70%	2.622.485.992	90%	1.774.295.000	36,24 %	703.549.241	24,65 %	478.589.714	14,95 %	290.379.457	14,16 %	263.680.551	90%	1.736.198.963	100	97,85	160%	4.358.684.955	188,24	24,77	
2.2		1.03.0500.02.031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Persentase pemenuhan pemeliharaanPer alatan dan Kelengkapan Kantor		9.500.000.000	-	90%	1.474.695.000	21,13 %	346.238.100	20,93 %	342.882.400	9,54%	156.383.600	38,40 %	569.416.200	90%	1.414.920.300	100	95,95	90%	1.414.920.300		14,89	Tidak ada dalam Renstra	
Rata-Rata Capaian Kinerja																		100	96,90				19,83				
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Sangat Rendah				
III	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas	1.03.0500.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaa	Persentase kelembagaan yang tepat fungsi	100%	20.182.000.000	100%	844.411.504	100%	1.070.330.000	25,34 %	257.148.400	17,77 %	198.885.480	252%	270.976.100	31,88 %	308.699.350	100%	1.035.709.330	99,9975	96,77	200%	1.880.120.834	200	9,32	

No.	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Out Put)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2015 S/D 2019 (Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Sampai Dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Relisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Target Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD S/D Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD S/D Tahun 2016 (%)		Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)		
	penyelenggara n pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik		n Pemerintah Daerah																								
3.1	meningkatkan koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	1.03.0500.07.001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	persentase pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%	12.944.000.000	100%	744.485.604	90%	840.000.000	176%	180.096.400	14,22 %	150.037.580	21,67 %	228.861.100	375%	251.664.850	90%	810.659.930	99,99	96,51	190%	1.555.145.534	190	121	
3.2	meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	1.03.0500.07.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pelaksanaan peningkatan SDM Aparatur	70%	7.238.000.000	50%	99.925.900	90%	230.330.000	33,61 %	77.052.000	21,32 %	48.847.900	18,37 %	42.115.000	16,70 %	57.034.500	90%	225.049.400	100	97,71	140%	324.975.300	200	4,49	
Rata-Rata Capaian Kinerja																		100	97,11			195	8,25				
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
IV	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan	1.03.0500.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100%	3.573.000.000	100%	38.912.500	100%	60.700.000	10%	3.559.600	30%	21.529.250	20%	6.905.250	40%	27.415.500	100%	59.409.600	100	97,87	200%	98.322.100	200	2,75	
4.1	menyusun laporan kinerja pemerintah (Lakip) dan rencana strategis (renstra)	1.03.0500.08.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerinta yang disusun sesuai dengan pedoman	50	3.573.000.000	5	38.912.500	10	60.700.000	1	3.559.600	3	21.529.250	2	6.905.250	4	27.415.500	10	59.409.600	100	97,87	15	98.322.100	30	2,75	
Rata-Rata Capaian Kinerja																		100	97,87			30	2,75				
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
V	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi	1.03.0500.45	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi	Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah	90,95 %	121.650.000.000	64,98%	7.385.383.644	70,55%	4.218.424.600	0%	134.893.840	64,77 %	1.008.150.255	0,27%	1.685.093.851	0,27%	1.048.235.347	65,31 %	3.876.373.293	92,57	91,89	130,29%	11.261.756.937	143,25	9,26	
5.1	meningkatkan sarana dan prasarana air limbah di perkotaan dan pedesaan	1.03.0500.45.001	Penyediaan Sarana Air Limbah	jumlah mck yang terbangun	76,14 %	67.000.000.000	8	1.197.322.690	6	1.352.263.700	0	35.112.450	6	251.925.975	0	700.306.383	0	322.095.001	6	1.309.439.809	100	96,83	14	2.506.762.499	1838,72	3,74	

No.	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Out Put)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2015 S/D 2019 (Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Sampai Dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Relisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Target Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD S/D Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD S/D Tahun 2016 (%)		Ket	
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5 x100			16
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	
5.2	menurunkan lama genangan pada daerah rawan banjir	1.03.0500.45.002	Pembangunan dan Perbaikan Saluran Air/Plengsen gan/Drainase	panjang saluran drainase yang terbangun	84,37 %	46.000.000.000	8.340	6.188.060.954	3.500	2.689.610.900	89,1	68.453.840	1.847,90	726.314.750	104	963.276.998	323	682.051.246	2.364	2.440.096.834	68	90,72	10.704	8.628.157.788	1268697,40	18,76	
5.3		1.03.0500.45.003	Fasilitasi kerjasama pengelolaan sampah terpadu	persentase tingkat pelayanan air limbah		8.650.000.000		-	12	176.550.000	1	31.327.550	2	29.909.530	4	21.510.470	4	44.089.100	11	126.836.650	92	71,84	11	126.836.650		1,47	Tidak ada dalam Renstra
Rata-Rata Capaian Kinerja																					86,4	86,47				7,99	
Predikat Kinerja																					Tinggi	Tinggi				Sangat Rendah	
VI	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi	1.03.0500.46	Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum	Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih	95,65 %	275.000.000.000	71,42%	12.765.466.202	76,27%	32.485.581.400	4,55 %	139.071.739	25,65 %	4.217.676.735	10,70 %	6.409.655.739	31,16 %	20.413.489.434	726%	31.179.893.647	94,48	95,98	143,48%	43.945.359.849	1501	15,98	
6.1	meningkatkan sarana dan prasarana air bersih di perkotaan dan perdesaan	1.03.0500.46.001	Pembangunan Sarana Air Bersih di Perdesaan	Panjang pipa yang terbangun	66,96 %	165.000.000.000	66.267	12.765.466.202	23.200	14.646.301.400	111,65	85.305.789	24.588,35	2.486.847.205	10.263	4.834.934.054	33.218	6.624.064.288	68.181	14.031.151.336	294	95,80	134.448	26.796.617.538	200788535	16,24	
6.2	meningkatkan sarana dan prasarana air bersih di desa-desa rawan air	1.03.0500.46.003	Pembangunan sarana air bersih regional	tersedianya tanah untuk proyek KSP SPAM Umbulan dan terbangunnya jaringan pipa SPAM regional Mojolamong		110.000.000.000		-	2	17.839.280.000	0	53.765.950	1	1.730.829.530	1	1.574.721.685	0	13.789.425.146	2	17.148.742.311	100	96,13	2	17.148.742.311		15,59	Tidak ada dalam Renstra
Rata-Rata Capaian Kinerja																					196,9	95,96				15,92	
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Sangat Rendah	
VII	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi	1.03.0500.15	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rusun Terbangun	63,65 %	553.500.000.000	36,71%	122.631.030.555	100%	83.793.292.000	0%	1.221.637.750	10%	15.674.586.415	10%	18.278.122.160	19,76 %	43.453.333.968	39,76 %	78.627.680.293	39,76	93,84	76,47%	201.258.710.848	120,14	36,36	
				Jumlah PSU Perumahan Permukiman dan Dokumen Monev RTLH	10		22		10		0	2		4		4		10		100		32		320			
7.1	meningkatkan penyediaan rumah bagi KK masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan PSU	1.03.0500.15.012	Pengembangan kawasan siap bangun dan atau lingkungan siap bangun di kota-kota	Jumlah kawasan PSU yang mendapat bantuan	50	76.000.000.000	19.141,23	10.349.070.795	17.500	4.177.937.700	246,75	42.982.810	3.318,44	746.337.905	1.467,42	1.102.796.790	292,92	2.049.183.910	5.325,53	3.941.301.415	30,43	94,34	24.466,76	14.290.372.210	48933,52	18,80	

No.	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Out Put)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2015 S/D 2019 (Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Sampai Dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Relisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Target Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD S/D Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD S/D Tahun 2016 (%)		Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)		
			metropolitan dan kota-kota besar																								
7.2	meningkatnya kesejahteraan masyarakat usaha tani	1.03.0500.15.021	Pengembangan Kawasan Agropolitan, Pembangunan/ Perbaikan sarana prasarana kawasan Agropolitan Jawa Timur	Panjang Jalan usaha tani yang dibangun	40.000	16.500.000.000	3.789,61	1.820.469.415	3.000	2.424.332.650	88,5	68.781.818	3.112,17	812.757.541	56	664.291.445	-	366.195.600	3.256,67	1.912.026.404	108,56	78,87	7.046,28	3.732.495.819	17,62	22,62	
7.3	meningkatnya penyediaan rusunawa bagi MBR	1.03.0500.15.050	Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	Pembangunan Rusunawa Gunung anyar Surabaya	100%	211.000.000.000	80%	16.710.907.430	1	32.607.140.000	0	471.355.616	0	6.594.841.330	0	7.218.092.331	1	16.537.340.728	1	30.821.630.005	100	94,52	180%	47.532.537.435	180	22,53	
7.4	peningkatan kualitas gedung kantor dan kenyamanan kerja pegawai	1.03.0500.15.056	Pembangunan/Rehabilitasi bangunan Gedung Pemerintah Propinsi Jatim	Jumlah gedung negara yang dibangun/direnovasi	50	135.000.000.000	20	86.825.861.480	37	34.325.622.000	0	166.361.666	10	5.067.922.771	4	5.706.739.840	11	21.502.070.928	25	32.443.095.205	67,57	94,52	45	119.268.956.685	90	88,35	
7.5	terlaksananya pendampingan RTLH	1.03.0500.15.062	Pendampingan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Timur	jumlah dokumen /laporan pengawasan renovasi RTLH	100	12.500.000.000	20	1.242.558.625	20	1.410.970.650	0	49.651.130	20	129.230.440	0	23.995.135	0	1.017.120.095	20	1.219.996.800	100	86,47	40	2.462.555.425	40	19,70	
7.6	meningkatnya penelitian dan pengujian bahan dan struktur bangunan perumahan dan permukiman	1.03.0500.15.075	Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bidang Perumahan dan Permukiman	jumlah penelitian teknologi tepat guna	50	16.500.000.000	10	1.751.946.860	10	1.210.000.000	1	57.310.020	0	22.456.330	3	172.223.750	4	772.649.720	8	1.024.639.820	80	84,68	18	2.776.586.680	36	16,83	
7.7	meningkatnya pengembangan data dan informasi bidang perumahan dan permukiman	1.03.0500.15.076	Pengembangan Data/Informasi Bidang Perumahan dan Permukiman	jumlah penyebaran informasi dan data bidang perumahan dan permukiman	34	17.500.000.000	6	1.321.913.880	12	1.500.000.000	2	147.055.800	3	414.399.601	4	461.313.650	2	398.309.000	11	1.421.078.051	92	94,74	17	2.742.991.931	50	15,67	
7.8		1.03.0500.15.077	Identifikasi Kawasan Kumuh Perkotaan	Jumlah dokumen data identifikasi kawasan kumuh perkotaan	0	10.000.000.000		-	9	1.665.484.000	0	37.956.080	0	51.446.950	9	1.364.039.454		206.265.217	9	1.659.707.701		99,65	9	1.659.707.701		16,60	Tidak ada dalam Renstra

No.	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Out Put)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2015 S/D 2019 (Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Sampai Dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Relisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Target Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD S/D Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD S/D Tahun 2016 (%)		Ket	
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5 x100		16		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.		K (%)	Rp. (%)
7.9	meningkatnya pelatihan dan sertifikasi bidang jasa konstruksi bagi masyarakat pekerja konstruksi	1.03.0500.15.078	Pendidikan Kemasyarakan Produktif melalui Pembinaan Jasa Konstruksi	jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan dan sertifikasi bagi pekerja konstruksi	2.500	17.500.000.000	690	802.971.440	720	1.250.000.000	120	101.737.230	300	273.956.412	-	67.897.700	300	531.510.250	720	975.101.592	100	781	1.410	1.778.073.032	56,40	10,16	
7.10	tersusunnya program kebutuhan infrastruktur pada wilayah perbatasan	1.03.0500.15.083	Penyusunan perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah perbatasan	jumlah dokumen data program pada kawasan perbatasan	50	15.000.000.000	5	716.966.930	6	940.937.500	0	27.030.120	1	543.945.245	5	334.418.175	-	30.040.110	6	935.433.650	100	99,42	11	1.652.400.580	22	112	
7.11	tersusunnya program kebutuhan infrastruktur pada kawasan cepat tumbuh	1.03.0500.15.084	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	jumlah dokumen perencanaan pada kawasan strategis dan cepat tumbuh	50	14.000.000.000	5	677.460.200	9	1.456.504.500	0	28.286.380	3	675.648.845	6	728.331.295	-	21.335.630	9	1.453.602.150	100	99,80	14	2.131.062.350	28	15,22	
7.12	tersusunnya program kebutuhan infrastruktur pada kawasan pesisir	1.03.0500.15.085	Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Permukiman sebagai Antisipasi Perkembangan Kawasan Pesisir	jumlah dokumen identifikasi sarana prasarana pada kawasan pesisir	30	12.000.000.000	3	410.903.500	5	824.363.000	0	23.129.080	0	341.643.045	5	433.982.595	-	21.312.780	5	820.067.500	100	99,48	8	1.230.971.000	26,67	10,26	
Rata-Rata Capaian Kinerja																				88,9	924				22,31		
Predikat Kinerja																				Tinggi	Sangat Tinggi				Sangat Rendah		
VIII	Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	1.03.0500.15	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase RTR Kawasan Strategis Provinsi yang Tersusun	100%	23.750.000.000	53,85%	2.289.874.530	69,23%	1.942.296.505	57%	142.113.125	11,95%	335.313.193	10,55%	175.357.500	42,70%	1.198.075.221	70,27%	1.850.859.039	101,50	95,29	124,12%	4.140.733.569	124,12	17,43	
				Jumlah Rencana Rinci Tata Ruang Kab/Kota	40		16		7		0		2		8		5		15		214,29		31		77,50		
8.1	tersusunnya perda kawasan strategis provinsi	1.03.0500.15.010	Rapat koordinasi tentang Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen RDTR yang telah dievaluasi	100%	4.750.000.000	105,76%	228.789.480	100	396.049.000	0	56.615.125	9	147.469.633	18	70.057.200	16	100.192.000	43	374.333.958	43	94,52	4405,76%	603.123.438	4405,76	12,70	
8.2	meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang yg dilandasi dengan legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan pemanfaatan	1.03.0500.15.018	Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah dokumen KSP yang tersusun	100%	19.000.000.000	22,22%	2.061.085.050	3	1.546.247.505	0	85.498.000	0	187.843.560	0	105.300.300	0	1.097.883.221	0	1.476.525.081	0	95,49	22,22%	3.537.610.131	22,22	18,62	Proses Persetujuan Substans Perda masih tertahan di Kementerian ATR

No.	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Out Put)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2015 S/D 2019 (Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Sampai Dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Relisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Target Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD S/D Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD S/D Tahun 2016 (%)		Ket	
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)		
	dan pengendalian masyarakat																									sehingg capaian fisik masih kosong	
Rata-Rata Capaian Kinerja																		21,5	95			2.213,99	15,66				
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
IX	Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	1.03.0500.16	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang	100%	19.525.000.000	10%	2.077.385.775	25%	1.929.502.500	10,86 %	56.625.400	8,42 %	297.272.640	133%	465.271.200	31,32 %	1.089.341.450	63,63 %	1.908.510.690	254,52	98,91	73,63%	3.985.896.465	73,63	20,41	
9.1	terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	1.03.0500.16.002	Penyusunan Norma, Standar dan Kriteria Pemanfaatan Ruang	persentase terpenuhinya kebutuhan buku pedoman norma, standar dan kriteria pemanfaatan ruang	100%	1.425.000.000	10%	186.547.260	65%	517.706.000	0%	21.868.650	0%	99.102.540	0%	68.916.550	0%	321.434.500	0%	511.322.240	0	98,77	10%	697.869.500	10	48,97	Proses Persetujuan Substansi Pergub masih tertahan di Biro hukum, sehingga capaian fisik masih kosong
9.2	terwujudnya 38 buah peta RDTR dan peta LP2B Kabupaten/kota di Jawa Timur	1.03.0500.16.005	Survey dan Pemetaan	Persentase jumlah peta RDTR dan Peta LP2B Kabupaten/Kota di Jawa Timur	100%	18.100.000.000	15,79%	1.890.838.515	45%	1.411.796.500	10%	34.756.750	10%	198.170.100	10%	396.354.650	10%	767.906.950	40%	1.397.188.450	89	98,97	55,79%	3.288.026.965	55,79	18,17	
Rata-Rata Capaian Kinerja																		44,4	98,87			32,90	33,57				
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
X	Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	1.03.0500.17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang	80%	5.600.000.000	100%	231.409.040	75%	428.200.995	5,15 %	29.383.300	53,96 %	308.110.920	20,63 %	41.704.000	20,26 %	39.624.785	100%	418.823.005	133,33	97,81	200%	650.232.045	250	11,61	
10.1	meningkatnya pemahaman Sumber Daya Manusia aparat pengendalian pemanfaatan ruang	1.03.0500.17.004	Pelatihan Aparat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang	persentase Aparat pengendalian pemanfaatan ruang yang terlatih	100%	1.550.000.000	100%	75.360.035	55%	156.648.995	0%	-	100%	156.200.295	0%	-	0%	300.000	100%	156.500.295	182	99,91	200%	231.860.330	200	14,96	

No.	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Out Put)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2015 S/D 2019 (Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Sampai Dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Relisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Target Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD S/D Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD S/D Tahun 2016 (%)		Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5 x100		16
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	
10.2	terfasilitasinya permasalahan terkait pengendalian pemanfaatan ruang di kabupaten/kota	1.03.0500.17.006	Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kab/Kota	persentase jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi permasalahan terkait pengendalian pemanfaatan ruang	100%	2.150.000.000	100%	73.435.000	100%	147.362.000	0%	5.692.850	100%	99.629.140	0%	7.504.000	0%	25.384.635	100%	138.210.625	100	93,79	200%	211.645.625	200	9,84	
10.3	terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait penataan ruang	1.03.0500.17.008	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	jumlah laporan Monitoring dan evaluasi penataan ruang di Jawa Timur	1	1.900.000.000	100%	82.614.005	1	124.190.000	0	23.690.450	0	52.281.485	0	34.200.000	7	13.940.150	7	124.112.085	700	99,94	800%	206.726.090	800	10,88	
Rata-Rata Capaian Kinerja																				327,3	97,88			400	11,89		
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										131.481.674.810		3.501.681.595		23.450.843.902		28.327.278.307		24.424.633.667		124.355.846.660							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				116,5	95,6				16,7		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Sangat Rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Sarana-Prasarana yang memadai, pengawasan yang maksimal serta pelaporan yang tepat waktu																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Proses pelelangan yang dalam pelaksanaannya memerlukan waktu panjang, proses administrasi pengadaan barang/jasa mengalami keterlambatan; mutasi jabatan																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan; identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya: Perlunya konsistensi dokumen perencanaan sampai penganggaran																											