

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prov. Jatim

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan		Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10						11
1.03.0200.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9,504,424,000	8,107,606,028	85.30												
1.03.0200.01.099	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	9,504,424,000	8,107,606,028	85.30	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	<u>Target B03 :</u> Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran selama 3 bulan <u>Target B06 :</u> Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran selama 6 bulan <u>Target B09 :</u> Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran selama 9 bulan <u>Target B012 :</u> Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran selama 12 bulan	100 100 100 100					V		
1.03.0200.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8,884,055,000	8,605,230,260	96.86												
1.03.0200.02.099	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8,884,055,000	8,605,230,260	96.86	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	<u>Target B03 :</u> Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur selama 3 bulan <u>Target B06 :</u> Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur selama 6 bulan <u>Target B09 :</u> Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur selama 9 bulan <u>Target B12 :</u> Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur selama 12 bulan	100 100 100 100			V	V	V		

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan		Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10						11
1.03.0200.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	466,521,000	228,886,800	49.06												
1.03.0200.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	466,521,000	228,886,800	49.06	Peningkatan SDM	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	1 kali Kegiatan	<u>Target B03 :</u> Persiapan sosialisasi <u>Target B06 :</u> Terlaksananya pendidikan dan pelatihan mencapai 40% <u>Target B09 :</u> Terlaksananya pendidikan dan pelatihan mencapai 60% <u>Target B12 :</u> Terlaksananya pendidikan dan pelatihan mencapai 100%	100 100 100 100					V		
1.03.0200.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	188,513,906,215	176,873,845,094	93.83												
1.03.0200.15.011	Peningkatan Jalan Provinsi	107,856,575,400	101,858,313,384	94.44	Terlaksananya Peningkatan Jalan Propinsi	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan Provinsi	27.35 Km	<u>Target B03 :</u> Persiapan dan pelaksanaan lelang <u>Target B06 :</u> Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan <u>Target B09 :</u> Penyelesaian pekerjaan Fisik 50 % dan PHO <u>Target B12 :</u> Telah selesainya peningkatan jalan provinsi sepanjang 48.40 Km	100 100 100 100			V	V	V		Foto Pelaksanaan
1.03.0200.15.012	Penggantian Jembatan	12,742,228,100	12,149,816,000	95.35	Terlaksananya penggantian jembatan	Selesai penggantian jembatan	3 Buah	<u>Target B03 :</u> Persiapan dan pelaksanaan lelang <u>Target B06 :</u> Pelaksanaan lelang dan Penandatanganan kontrak <u>Target B09 :</u> Penyelesaian pekerjaan fisik 50% dan PHO	100 100 100	V		V	V	V		

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan		Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10						11
								Target B12 : Telah selesainya penggantian jembatan sepanjang 159.00 M	100							Foto Pelaksanaan
1.03.0200.15.013	Perencanaan Peningkatan Jalan	210,710,500	210,710,500	100.00	Terlaksananya perencanaan peningkatan jalan	Tersusunnya dokumen perencanaan peningkatan jalan	2 Dokumen	Target B03 : Target B06 : Perencanaan jalan Druju-Talok-Sendang Biru dan Kawah Ijen mencapai 50% Target B09 : Penyelesaian perencanaan jalan Druju-Talok-Sendang Biru dan Kawah Ijen mencapai 100% Target B12 :	100 100			V	V			
1.03.0200.15.014	Supervisi Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan	4,399,846,000	4,198,860,813	95.43	Terlaksananya supervisi peningkatan jalan dan penggantian jembatan yang terencana	Adanya laporan hasil supervisi	20 Lokasi	Target B03 : Persiapan dan pelaksanaan lelang Target B06 : Pelaksanaan lelang dan penandatanganan kontrak Target B09 : Penyelesaian pekerjaan supervisi 50% Target B12 : Telah selesainya supervisi sebanyak 20 buah	100 100 100 100			V	V			
1.03.0200.15.018	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Jalan dan Jembatan	378,000,000	374,623,700	99.11	Terkendalinya pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembangunan jalan dan jembatan	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pembangunan jalan dan jembatan	12 Bulan	Target B03 : Pelaporan berkelanjutan selama 3 bulan Target B06 : Pelaporan berkelanjutan selama 6 bulan Target B09 : Pelaporan berkelanjutan selama 9 bulan Target B12 : Pelaporan berkelanjutan selama 12 bulan	100 100 100 100			V	V			

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan		Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10						11
1.03.0200.15.026	Pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur	17,894,865,850	17,523,780,371	97.93	Terlaksananya pembangunan jalan lintas selatan Jawa Timur	Tersedianya jalan lintas selatan Jawa Timur	6.75 Km	<u>Target B03 :</u> Persiapan dan pelaksanaan lelang	100			V	V	V		
								<u>Target B06 :</u> Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan	100							
								<u>Target B09 :</u> Penyelesaian pekerjaan Fisik 50 % dan PHO	100							
								<u>Target B12 :</u> Telah selesainya pembangunan jalan lintas selatan Jawa Timur sepanjang 6,75 Km	100							Foto Pelaksanaan
1.03.0200.15.027	Pembangunan Jembatan Lintas Selatan Jawa Timur	20,513,353,400	19,662,050,466	95.85	Terlaksananya pembangunan jembatan lintas selatan Jawa Timur	Tersedianya jembatan lintas selatan Jawa Timur	5 Lokasi	<u>Target B03 :</u> Persiapan dan pelaksanaan lelang	100			V	V	V		
								<u>Target B06 :</u> Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan	100							
								<u>Target B09 :</u> Penyelesaian pekerjaan fisik 50% dan PHO	100							
								<u>Target B12 :</u> Telah selesainya pembangunan jembatan sebanyak 5 lokasi	100							Foto Pelaksanaan
1.03.0200.15.028	Supervisi Pembangunan Jalan dan Jembatan Lintas Selatan Jawa Timur	1,064,196,250	1,040,586,250	97.78	Terlaksanya supervisi pembangunan jalan dan jembatan lintas selatan Jawa Timur	Tersedianya laporan hasil supervisi	7 Lokasi	<u>Target B03 :</u> Persiapan dan pelaksanaan lelang	100			V		V		
								<u>Target B06 :</u> Pelaksanaan lelang dan penandatanganan kontrak	100							
								<u>Target B09 :</u> Penyelesaian pekerjaan supervisi 50%	100							
								<u>Target B12 :</u> Telah selesainya supervisi sebanyak 7 lokasi	100							
1.03.0200.15.029	Perencanaan Pembangunan Jembatan Lintas Selatan Jawa Timur	1,153,684,500	1,054,708,710	91.42	Tersedianya dokumen teknik tentang pembangunan jembatan lintas selatan	Adanya pelaporan hasil perencanaan	1 Dokumen	<u>Target B03 :</u>				V		V		

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan		Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10						11
								<u>Target B06 :</u> Perencanaan jembatan Tambah Rejo Kab. Blitar <u>Target B09 :</u> Perencanaan alignment jembatan mencapai 80%	100							
								<u>Target B12 :</u> Penyelesaian alignment jembatan mencapai 100%	100							
1.03.0200.15.057	Peningkatan Jalan Sidoarjo - Krian - Legundi -Bunder	18,622,700,000	18,266,222,000	98.09	Terlaksananya peningkatan jalan sidoarjo-krian-legundi-bunder	Tersedianya peningkatan jalan	4.76 Km	<u>Target B03 :</u> Persiapan dan pelaksanaan lelang <u>Target B06 :</u> Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan <u>Target B09 :</u> Penyelesaian pekerjaan fisik 50% dan PHO <u>Target B12 :</u> Telah selesainya peningkatan jalan sepanjang 7.23 Km	100	V		V				Foto Pelaksanaan
1.03.0200.15.059	Pengadaan Tanah Fly Over Peterongan dan Jalan Kalianak CS (Raya Gresik) (Lanjutan)	3,377,746,215	397,819,250	11.78	Tersedianya pengadaan tanah fly-over	Lahan dan bangunan yang telah dibebaskan	100 %	<u>Target B03 :</u> Persiapan negosiasi pengadaan tanah <u>Target B06 :</u> Pelaksanaan negosiasi pengadaan tanah 15% <u>Target B09 :</u> Pelaksanaan negosiasi pengadaan tanah 100% <u>Target B12 :</u> Penyelesaian administrasi pembayaran	100			V	V			
1.03.0200.15.061	Biaya Operasional Pengadaan Tanah DPU	250,000,000	108,975,650	43.59	Tersedianya biaya operasional pengadaan tanah	Lahan dan bangunan yang telah dibebaskan	100 %	<u>Target B03 :</u> Persiapan negosiasi pengadaan tanah <u>Target B06 :</u> Lahan yang terbebaskan 10% <u>Target B09 :</u> Lahan yang terbebaskan 20%	100			V	V			

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan		Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10						11
								<u>Target B12 :</u> Lahan yang terbebaskan 100%	100							
1.03.0200.15.064	Pengadaan Tanah DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur	50,000,000	27,378,000	54.76	Tersedianya lahan pengadaan tanah	Lahan dan bangunan yang telah dibebaskan	100 %	<u>Target B03 :</u> Persiapan negoisasi pengadaan tanah <u>Target B06 :</u> Lahan yang terbebaskan	100 100			V	V			
								<u>Target B09 :</u> Lahan yang terbebaskan 20% <u>Target B12 :</u> Lahan yang terbebaskan 100%	100 100							
1.03.0200.18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	169,596,250,700	166,127,456,532	97.95												
1.03.0200.18.006	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Surabaya	11,884,900,000	11,870,543,965	99.88	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pelaksanaan pemeliharaan <u>berat</u> jalan dan jembatan Pelaksanaan pemeliharaan <u>ringan</u> jalan dan jembatan	7.51 Km 114.61 Km	<u>Target B03 :</u> Persiapan dan pelaksanaan lelang <u>Target B06 :</u> Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan <u>Target B09 :</u> Penyelesaian pekerjaan fisik 50% <u>Target B12 :</u> Telah selesainya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan sepanjang 7.16 km	100 100 100 100			V	V			
1.03.0200.18.007	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Mojokerto	12,846,800,000	12,832,561,240	99.89	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pelaksanaan pemeliharaan <u>berat</u> jalan dan jembatan Pelaksanaan pemeliharaan <u>ringan</u> jalan dan jembatan	2.52 Km 194.47 Km	<u>Target B03 :</u> Persiapan dan pelaksanaan lelang <u>Target B06 :</u> Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan <u>Target B09 :</u> Penyelesaian pekerjaan fisik 50% <u>Target B12 :</u> Telah selesainya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan sepanjang 2.21 km	100 100 100 100			V	V			

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan		Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10						11
1.03.0200.18.008	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Bojonegoro	13,542,300,000	12,866,602,325	95.01	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pelaksanaan pemeliharaan <u>berat</u> jalan dan jembatan	5.36 Km	Target B03 : Persiapan dan pelaksanaan lelang	100			V	V			
						Pelaksanaan pemeliharaan <u>ringan</u> jalan dan jembatan	187.88 Km	Target B06 : Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan Target B09 : Penyelesaian pekerjaan fisik 50%	100 100							
								Target B12 : Telah selesainya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan sepanjang 9.13 km	100							
1.03.0200.18.009	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Madiun	12,664,100,000	12,621,230,917	99.66	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pelaksanaan pemeliharaan <u>berat</u> jalan dan jembatan Pelaksanaan pemeliharaan <u>ringan</u> jalan dan jembatan	2.75 Km 137.74 Km	Target B03 : Persiapan dan pelaksanaan lelang Target B06 : Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan Target B09 : Penyelesaian pekerjaan fisik 50% Target B12 : Telah selesainya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan sepanjang 5.15 km	100 100 100			V	V			
1.03.0200.18.010	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Pacitan	6,066,000,000	5,946,346,791	98.03	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pelaksanaan pemeliharaan <u>berat</u> jalan dan jembatan Pelaksanaan pemeliharaan <u>ringan</u> jalan dan jembatan	3.0 Km 94.96 Km	Target B03 : Persiapan dan pelaksanaan lelang Target B06 : Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan Target B09 : Penyelesaian pekerjaan fisik 50% Target B12 : Telah selesainya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan sepanjang 4.85 km	100 100 100 100			V	V			
1.03.0200.18.011	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Tulungagung	9,276,400,000	9,193,404,989	99.11	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pelaksanaan pemeliharaan <u>berat</u> jalan dan jembatan Pelaksanaan pemeliharaan <u>ringan</u> jalan dan jembatan	4.72 Km 106.33 Km	Target B03 : Persiapan dan pelaksanaan lelang Target B06 : Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan	100 100			V	V			

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan		Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10						11
								Target B09 : Penyelesaian pekerjaan fisik 50% Target B12 : Telah selesainya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan sepanjang 5.32 km	100 100							
1.03.0200.18.012	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Kediri	11,971,300,000	11,892,676,072	99.34	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pelaksanaan pemeliharaan <u>berat</u> jalan dan jembatan	2.0 Km	Target B03 : Persiapan dan pelaksanaan lelang	100			V	V			
						Pelaksanaan pemeliharaan <u>ringan</u> jalan dan jembatan	154.72 Km	Target B06 : Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan Target B09 : Penyelesaian pekerjaan fisik 50% Target B12 : Telah selesainya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan sepanjang 7.31 km	100 100 100							
1.03.0200.18.013	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Malang	16,117,500,000	15,219,723,630	94.43	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pelaksanaan pemeliharaan <u>berat</u> jalan dan jembatan Pelaksanaan pemeliharaan <u>ringan</u> jalan dan jembatan	2.0 Km 254.5 Km	Target B03 : Persiapan dan pelaksanaan lelang Target B06 : Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan Target B09 : Penyelesaian pekerjaan fisik 50% Target B12 : Telah selesainya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan sepanjang 8.70 km	100 100 100 100			V	V			
1.03.0200.18.014	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Probolinggo	11,833,100,000	11,526,098,790	97.41	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pelaksanaan pemeliharaan <u>berat</u> jalan dan jembatan Pelaksanaan pemeliharaan <u>ringan</u> jalan dan jembatan	3.25 Km 62.49 Km	Target B03 : Persiapan dan pelaksanaan lelang Target B06 : Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan Target B09 : Penyelesaian pekerjaan fisik 50%	100 100 100			V	V			

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan		Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10						11
								Target B12 : Telah selesainya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan sepanjang 7.27 km	100							
1.03.0200.18.015	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Jember	11,834,800,000	11,741,537,341	99.21	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pelaksanaan pemeliharaan <u>berat</u> jalan dan jembatan	4.16 Km	Target B03 : Persiapan dan pelaksanaan lelang	100			V	V			
						Pelaksanaan pemeliharaan <u>ringan</u> jalan dan jembatan	266.94 Km	Target B06 : Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan	100							
								Target B09 : Penyelesaian pekerjaan fisik 50%	100							
								Target B12 : Telah selesainya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan sepanjang 6.45 km	100							
1.03.0200.18.016	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Banyuwangi	8,504,400,000	8,171,318,450	96.08	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pelaksanaan pemeliharaan <u>berat</u> jalan dan jembatan	5.67 Km	Target B03 : Persiapan dan pelaksanaan lelang	100			V	V			
						Pelaksanaan pemeliharaan <u>ringan</u> jalan dan jembatan	112.25 Km	Target B06 : Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan	100							
								Target B09 : Penyelesaian pekerjaan fisik 50%	100							
								Target B12 : Telah selesainya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan sepanjang 7.40 km	100							
1.03.0200.18.017	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Pamekasan	18,574,400,000	18,005,121,153	96.94	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pelaksanaan pemeliharaan <u>berat</u> jalan dan jembatan	0.2 Km	Target B03 : Persiapan dan pelaksanaan lelang	100			V	V			
						Pelaksanaan pemeliharaan <u>ringan</u> jalan dan jembatan	312.09 Km	Target B06 : Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan	100							
								Target B09 : Penyelesaian pekerjaan fisik 50%	100							
								Target B12 : Telah selesainya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan sepanjang 5.90 km	100							

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan		Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung	
						Uraian	Target Satuan			1	2	3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10						11	
1.03.0200.18.018	Perencanaan Teknis Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan jembatan Propinsi	2,039,000,000	1,819,339,390	89.23	Terlaksananya perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Adanya dokumen perencanaan jalan dan jembatan	100 %	Target B03 : Persiapan dan pelaksanaan lelang	100			V					
								Target B06 : Penandatanganan kontrak an persiapan pekerjaan	100								
								Target B09 : Penyelesaian perencanaan teknis 50%	100								
								Target B12 : Terselesainya perencanaan teknis 100%	100								
1.03.0200.18.019	Pemeliharaan Jembatan Rangka	500,000,000	499,562,793	99.91	Terpeliharanya jembatan rangka	Pelaksanaan pemeliharaan jembatan rangka	12 Bulan	Target B03 : Persiapan dan pelaksanaan lelang	100			V					
								Target B06 : Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan	100								
								Target B09 : Penyelesaian pekerjaan fisik 50%	100								
								Target B12 : Telah selesainya pemeliharaan jembatan rangka sebanyak 3 buah jembatan	100								
1.03.0200.18.021	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1,237,250,700	1,236,807,827	99.96	Terkendalnya pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembangunan jalan dan jembatan	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pembangunan jalan dan jembatan	12 Bulan	Target B03 : Pelaporan berkelanjutan selama 3 bulan	100			V					
								Target B06 : Pelaporan berkelanjutan selama 6 bulan	100								
								Target B09 : Pelaporan berkelanjutan selama 9 bulan	100								
								Target B12 : Pelaporan berkelanjutan selama 12 bulan	100								

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
1.03.0200.18.034	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Timur	20,704,000,000	20,684,580,859	99.91	Terlaksananya pemeliharaan jalan dan jembatan	Pemeliharaan rutin jembatan	3 Buah		Target B03 : Persiapan dan pelaksanaan lelang	100			V	V			
						Pemeliharaan rutin jalan	386.41 Km		Target B06 : Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan	100							
									Target B09 : Penyelesaian pekerjaan fisik 50%	100							
									Target B12 : Telah selesainya pemeliharaan rutin jalan dan jembatan sepanjang 1.628.36 km	100							
1.03.0200.20	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	4,280,000,000	4,051,322,955	94.66													
1.03.0200.20.006	Penyusunan Program	690,000,000	664,366,700	96.29	Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan	Dokumen penyusunan program penanganan jalan dan jembatan	1 Dokumen		Target B03 : Penyusunan program	100			V				
									Target B06 : Dokumen penanganan jalan dan jembatan	100							
									Target B09 : Perubahan P APBD	100							
									Target B12 : Penyusunan APBD 2012	100							
1.03.0200.20.009	Pengaturan dan Pengendalian Jalan dan Jembatan	3,590,000,000	3,386,956,255	94.34	Program penanganan jalan dan jembatan di Jawa Timur	Hasil penyusunan program yang terdokumen	2 Dokumen		Target B03 : Persiapan dan pelaksanaan lelang	100			V		V		
									Target B06 : Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan	100							
									Target B09 : Penyelesaian pekerjaan mencapai 75%	100							
									Target B12 : Penyelesaian pekerjaan mencapai 100%	100							

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan		Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10						11
1.03.0200.21	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	350,000,000	347,828,085	99.38												
1.03.0200.21.004	Rehabilitasi Jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat	350,000,000	347,828,085	99.38	Tertanganinya jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana alam	Tersedianya jalan dan jembatan	100 %	<u>Target B03 :</u> Bencana yang tertangani 25% <u>Target B06 :</u> Bencana yang tertangani 50% <u>Target B09 :</u> Bencana yang tertangani 75% <u>Target B12 :</u> Bencana yang tertangani 100%	100 100 100 100		V	V				V
1.03.0200.22	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	485,000,000	470,357,975	96.98												
1.03.0200.22.005	Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Bina Marga	485,000,000	470,357,975	96.98	Sistem informasi bina marga bisa diakses publik	Transparansi dalam penanganan jalan	1 Dokumen	<u>Target B03 :</u> Persiapan dan pelaksanaan lelang <u>Target B06 :</u> Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan <u>Target B09 :</u> Penyelesaian pekerjaan mencapai 75% <u>Target B12 :</u> Penyelesaian pekerjaan mencapai 100%	100 100 100							
1.03.0200.23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	25,136,789,300	24,283,973,386	96.61												
1.03.0200.23.004	Pengadaan alat-alat berat	22,113,000,000	21,277,694,900	96.22	Terpeliharanya alat-alat berat	Alat-alat berat yang siap pakai	100 %	<u>Target B03 :</u> <u>Target B06 :</u> Persiapan dan pelaksanaan lelang <u>Target B09 :</u> Penandatanganan kontrak dan pengiriman alat berat <u>Target B12 :</u> Penyelesaian administrasi dan keuangan	100 100 100			V				V

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan		Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10						11
1.03.0200.23.006	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	165,475,000	164,714,000	99.54	Tersedianya alat-alat laboratorium	Alat-alat laboratorium yang siap dipakai	15 Unit	<u>Target B03 :</u> <u>Target B06 :</u> Pengadaan alat-alat ukur <u>Target B09 :</u> <u>Target B12 :</u>	100						V	
1.03.0200.23.010	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	932,000,000	925,599,776	99.31	Alat-alat berat yang siap pakai	Alat-alat berat yang terpelihara	18 Unit	<u>Target B03 :</u> Persiapan lelang <u>Target B06 :</u> Pelaksanaan lelang dan penandatanganan kontrak <u>Target B09 :</u> Penyelesaian pekerjaan 90% <u>Target B12 :</u> Penyelesaian administrasi dan keuangan	100 100 100 100						V	
1.03.0200.23.012	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	84,525,000	84,519,000	99.99	Tersedianya alat-alat laboratorium yang sudah terstandarisasi/kalibrasi	Alat-alat berat yang terstandarisasi	20 Unit	<u>Target B03 :</u> Persiapan penyediaan barang dan jasa <u>Target B06 :</u> Penyediaan barang 50% <u>Target B09 :</u> Rehabilitasi/pemeliharaan alat ukur 50% <u>Target B12 :</u> Penyediaan barang lab 100% Pemeliharaan alat	100 100 100 100						V	
									100							
1.03.0200.23.014	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Laboratorium Kebinamargaan	350,000,000	339,808,575	97.09	Laporan hasil survey	Dokumen laporan hasil survey	6 Dokumen	<u>Target B03 :</u> Persiapan lapangan <u>Target B06 :</u> Pelaksanaan survey 50% <u>Target B09 :</u> Pelaksanaan survey 80% <u>Target B12 :</u> Pelaksanaan survey 100%	100 100 100 100						V	

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
1.03.0200.23.030	Rehab Gedung Kantor	1,491,789,300	1,491,637,135	99.99	Terciptanya suasana kerja yang bersih dan nyaman	Gedung kantor dan mess kantor dalam kondisi baik		2 Buah	<u>Target B03 :</u> <u>Target B06 :</u> Pelaksanaan lelang dan penandatanganan kontrak <u>Target B09 :</u> Pekerjaan fisik mencapai 80% <u>Target B12 :</u> Pekerjaan fisik mencapai 100% Penyelesaian administrasi dan keuangan	100 100 100 100							V
	JUMLAH	407,216,946,215	389,096,507,115	95.55													