

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
1.03.0200.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	25,595,711,700	23,632,654,266	92.33								
1.03.0200.01.109	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat	10,199,366,000	8,552,307,721	83.85	Peningkatan Pelayanan	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	12	Bulan	<u>Target B03 :</u> Pelayanan Administrasi 15% <u>Target B06 :</u> Pelayanan Administrasi 35% <u>Target B09 :</u> Pelayanan Administrasi 75% <u>Target B12 :</u> Pelayanan Administrasi 100%	B03 : 100.00 B06 : 100.00 B09 : 100.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.01.110	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Jalan Provinsi	2,243,019,852	2,205,021,428	98.31	Peningkatan Pelayanan	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	12	Bulan	<u>Target B03 :</u> Pelayanan Administrasi 15% <u>Target B06 :</u> Pelayanan Administrasi 35% <u>Target B09 :</u> Pelayanan Administrasi 75% <u>Target B12 :</u> Pelayanan Administrasi 100%	B03 : 100.00 B06 : 100.00 B09 : 100.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.01.111	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pembangunan Jembatan Lintas Selatan Jawa Timur	2,917,632,523	2,868,482,996	98.32	Peningkatan Pelayanan	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	12	Bulan	<u>Target B03 :</u> Pelayanan Administrasi 15% <u>Target B06 :</u> Pelayanan Administrasi 35% <u>Target B09 :</u> Pelayanan Administrasi 75% <u>Target B12 :</u> Pelayanan Administrasi 100%	B03 : 100.00 B06 : 100.00 B09 : 100.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.01.112	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyusunan Program	393,000,000	382,203,000	97.25	Peningkatan Pelayanan	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	12	Bulan	<u>Target B03 :</u> Pelayanan Administrasi 15%	B03 : 100.00		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									<u>Target B06 :</u> Pelayanan Administrasi 35% <u>Target B09 :</u> Pelayanan Administrasi 75% <u>Target B12 :</u> Pelayanan Administrasi 100%	B06 : 100.00 B09 : 100.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.01.113	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pengaturan dan Pengendalian	1,133,810,404	1,119,536,235	98.74	Peningkatan Pelayanan	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	12	Bulan	<u>Target B03 :</u> Pelayanan Administrasi 15% <u>Target B06 :</u> Pelayanan Administrasi 35% <u>Target B09 :</u> Pelayanan Administrasi 75% <u>Target B12 :</u> Pelayanan Administrasi 100%	B03 : 100.00 B06 : 100.00 B09 : 100.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.01.114	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pembangunan dan Peningkatan	383,918,005	347,354,200	90.48	Peningkatan Pelayanan	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	12	Bulan	<u>Target B03 :</u> Pelayanan Administrasi 15% <u>Target B06 :</u> Pelayanan Administrasi 35% <u>Target B09 :</u> Pelayanan Administrasi 75% <u>Target B12 :</u> Pelayanan Administrasi 100%	B03 : 100.00 B06 : 100.00 B09 : 100.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.01.115	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pemeliharaan	1,223,061,448	1,220,550,235	99.79	Peningkatan Pelayanan	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	12	Bulan	<u>Target B03 :</u> Pelayanan Administrasi 15% <u>Target B06 :</u> Pelayanan Administrasi 35% <u>Target B09 :</u> Pelayanan Administrasi 75% <u>Target B12 :</u> Pelayanan Administrasi 100%	B03 : 100.00 B06 : 100.00 B09 : 100.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.01.116	Peningkatan Pelayanan	1,260,779,408	1,255,211,200	99.56	Peningkatan Pelayanan	Kelancaran	12	Bulan	<u>Target B03 :</u>	B03 :		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
	Administrasi Perkantoran Bidang Bina Teknik					Pelaksanaan Tugas			Pelayanan Administrasi 15% Target B06 : Pelayanan Administrasi 35% Target B09 : Pelayanan Administrasi 75% Target B12 : Pelayanan Administrasi 100%	100.00 B06 : 100.00 B09 : 100.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.01.117	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Surabaya	492,720,274	483,413,115	98.11	Peningkatan Pelayanan	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	12	Bulan	Target B03 : Pelayanan Administrasi 15% Target B06 : Pelayanan Administrasi 35% Target B09 : Pelayanan Administrasi 75% Target B12 : Pelayanan Administrasi 100%	B03 : 100.00 B06 : 100.00 B09 : 100.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.01.118	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Mojokerto	585,843,464	572,317,890	97.69	Peningkatan Pelayanan	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	12	Bulan	Target B03 : Pelayanan Administrasi 15% Target B06 : Pelayanan Administrasi 35% Target B09 : Pelayanan Administrasi 75% Target B12 : Pelayanan Administrasi 100%	B03 : 100.00 B06 : 100.00 B09 : 100.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.01.119	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Bojonegoro	698,419,586	689,038,550	98.66	Peningkatan Pelayanan	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	12	Bulan	Target B03 : Pelayanan Administrasi 15% Target B06 : Pelayanan Administrasi 35% Target B09 : Pelayanan Administrasi 75%	B03 : 100.00 B06 : 100.00 B09 : 100.00		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									Target B12 : Pelayanan Administrasi 100%	B12 : 100.00		
1.03.0200.01.120	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Madiun	703,474,344	694,660,086	98.75	Peningkatan Pelayanan	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	12	Bulan	Target B03 : Pelayanan Administrasi 15% Target B06 : Pelayanan Administrasi 35% Target B09 : Pelayanan Administrasi 75% Target B12 : Pelayanan Administrasi 100%	B03 : 100.00 B06 : 100.00 B09 : 100.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.01.121	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Pacitan	303,717,309	295,172,206	97.19	Peningkatan Pelayanan	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	12	Bulan	Target B03 : Pelayanan Administrasi 15% Target B06 : Pelayanan Administrasi 35% Target B09 : Pelayanan Administrasi 75% Target B12 : Pelayanan Administrasi 100%	B03 : 100.00 B06 : 100.00 B09 : 100.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.01.122	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Tulungagung	291,544,091	272,271,165	93.39	Peningkatan Pelayanan	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	12	Bulan	Target B03 : Pelayanan Administrasi 15% Target B06 : Pelayanan Administrasi 35% Target B09 : Pelayanan Administrasi 75% Target B12 : Pelayanan Administrasi 100%	B03 : 100.00 B06 : 100.00 B09 : 100.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.01.123	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Kediri	593,004,938	586,530,498	98.91	Peningkatan Pelayanan	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	12	Bulan	Target B03 : Pelayanan Administrasi 15% Target B06 : Pelayanan Administrasi 35% Target B09 :	B03 : 100.00 B06 : 100.00 B09 :		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									Pelayanan Administrasi 75% Target B12 : Pelayanan Administrasi 100%	100.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.01.124	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Malang	602,342,800	587,058,971	97.46	Peningkatan Pelayanan	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	12	Bulan	Target B03 : Pelayanan Administrasi 15% Target B06 : Pelayanan Administrasi 35% Target B09 : Pelayanan Administrasi 75% Target B12 : Pelayanan Administrasi 100%	B03 : 100.00 B06 : 100.00 B09 : 100.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.01.125	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Probolinggo	267,328,554	248,905,885	93.11	Peningkatan Pelayanan	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	12	Bulan	Target B03 : Pelayanan Administrasi 15% Target B06 : Pelayanan Administrasi 35% Target B09 : Pelayanan Administrasi 75% Target B12 : Pelayanan Administrasi 100%	B03 : 100.00 B06 : 100.00 B09 : 75.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.01.126	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Jember	289,953,290	278,287,900	95.98	Peningkatan Pelayanan	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	12	Bulan	Target B03 : Pelayanan Administrasi 15% Target B06 : Pelayanan Administrasi 35% Target B09 : Pelayanan Administrasi 75% Target B12 : Pelayanan Administrasi 100%	B03 : 100.00 B06 : 100.00 B09 : 100.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.01.127	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Banyuwangi	258,145,488	227,086,600	87.97	Peningkatan Pelayanan	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	12	Bulan	Target B03 :	B03 :		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									Pelayanan Administrasi 15% <u>Target B06 :</u> Pelayanan Administrasi 35% <u>Target B09 :</u> Pelayanan Administrasi 75% <u>Target B12 :</u> Pelayanan Administrasi 100%	100.00 B06 : 100.00 B09 : 100.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.01.128	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Pamekasan	754,629,922	747,244,385	99.02	Peningkatan Pelayanan	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	12	Bulan	<u>Target B03 :</u> Pelayanan Administrasi 15% <u>Target B06 :</u> Pelayanan Administrasi 35% <u>Target B09 :</u> Pelayanan Administrasi 75% <u>Target B12 :</u> Pelayanan Administrasi 100%	B03 : 100.00 B06 : 100.00 B09 : 100.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7,074,594,000	6,861,753,833	96.99								
1.03.0200.02.099	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7,074,594,000	6,861,753,833	96.99	Pemeliharaan dan pembelian Sarana dan Prasarana	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana	31	Kegiatan	<u>Target B03 :</u> Terpenuhinya sarana 15 % <u>Target B06 :</u> Terpenuhinya sarana 35 % <u>Target B09 :</u> Terpenuhinya sarana 60 % <u>Target B12 :</u> Terpenuhinya sarana 100 %	B03 : 100.00 B06 : 100.00 B09 : 100.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1,049,262,000	1,010,183,600	96.28								
1.03.0200.03.099	Peningkatan Disiplin Aparatur	1,049,262,000	1,010,183,600	96.28	Peningkatan SDM	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	1	Kegiatan	<u>Target B03 :</u> Persiapan sosialisasi <u>Target B06 :</u> Terlaksananya pendidikan dan pelatihan mencapai 40 %	B03 : - B06 : 100.00		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									<u>Target B09 :</u> Terlaksananya pendidikan dan pelatihan mencapai 60 % <u>Target B12 :</u> Terlaksananya pendidikan dan pelatihan mencapai 100%	B09 : 100.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	435,778,000	381,838,300	87.62								
1.03.0200.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	435,778,000	381,838,300	87.62	Peningkatan SDM	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	8	Kegiatan	<u>Target B03 :</u> Persiapan sosialisasi <u>Target B06 :</u> Terlaksananya pendidikan dan pelatihan mencapai 40 % <u>Target B09 :</u> Terlaksananya pendidikan dan pelatihan mencapai 60 % <u>Target B12 :</u> Terlaksananya pendidikan dan pelatihan mencapai 100%	B03 : 100.00 B06 : 100.00 B09 : 100.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	180,000,000	180,000,000	100.00								
1.03.0200.07.098	Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	180,000,000	180,000,000	100.00	Peningkatan SDM	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	1 kali	Kegiatan	<u>Target B03 :</u> Persiapan sosialisasi <u>Target B06 :</u> Terlaksananya pendidikan dan pelatihan mencapai 40 % <u>Target B09 :</u> Terlaksananya pendidikan dan pelatihan mencapai 60 % <u>Target B12 :</u> Terlaksananya pendidikan	B03 : 100.00 B06 : 100.00 B09 : 100.00 B12 : 100.00		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									dan pelatihan mencapai 100%			
1.03.0200.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	258,949,882,500	247,083,707,653	95.42								
1.03.0200.15.004	Perencanaan Pembangunan Jembatan	853,000,000	793,526,800	93.03	Terlaksananya perencanaan desain jembatan provinsi	Selesainya perencanaan jembatan provinsi	5	Buah	<u>Target B03 :</u> Persiapan dan pelaksanaan lelang <u>Target B06 :</u> Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan <u>Target B09 :</u> Penyelesaian pekerjaan dan PHO <u>Target B12 :</u> Penyelesaian administrasi dan keuangan	B03 : - B06 : 75.00 B09 : 75.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.15.005	Pembangunan Jembatan	11,021,237,800	9,979,403,749	90.55	Terlaksananya pembangunan jembatan provinsi	Selesainya pembangunan jembatan provinsi	9	Buah	<u>Target B03 :</u> Persiapan dan pelaksanaan lelang <u>Target B06 :</u> Pelaksanaan lelang dan Penandatanganan kontrak <u>Target B09 :</u> Penyelesaian pekerjaan fisik & dan PHO <u>Target B12 :</u> Telah selesainya penggantian jembatan sebanyak 3 buah	B03 : - B06 : 75.00 B09 : 100.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.15.011	Peningkatan Jalan Provinsi	178,281,424,700	169,041,053,588	94.82	Terlaksananya peningkatan	Selesainya	77.69	Km	<u>Target B03 :</u>	B03 :		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
					jalan provinsi	peningkatan jalan provinsi			<p>Persiapan dan pelaksanaan lelang</p> <p>Target B06 :</p> <p>Penandatanganan kontrak & Persiapan pekerjaan</p> <p>Target B09 :</p> <p>Penyelesaian pekerjaan fisik dan PHO</p> <p>Target B12 :</p> <p>Telah selesainya peningkatan jalan provinsi sepanjang 77,69 km</p>	<p>B06 : 75.00</p> <p>B09 : 100.00</p> <p>B12 : 98.19</p>		
1.03.0200.15.013	Perencanaan Peningkatan Jalan	372,000,000	346,005,000	93.01	Terlaksananya perencanaan peningkatan Jalan provinsi	Tersusunnya dokumen perencanaan peningkatan jalan provinsi	3	Dokumen	<p>Target B03 :</p> <p>Persiapan dan pelaksanaan lelang</p> <p>Target B06 :</p> <p>Penandatanganan kontrak & Persiapan pekerjaan</p> <p>Target B09 :</p> <p>Penyelesaian pekerjaan</p> <p>Target B12 :</p> <p>Penyelesaian administrasi dan keuangan</p>	<p>B03 : -</p> <p>B06 : 100.00</p> <p>B09 : 90.00</p> <p>B12 : 100.00</p>		
1.03.0200.15.027	Pembangunan Jembatan Lintas Selatan Jawa Timur	43,500,000,000	43,499,692,000	100.00	Terlaksananya pembangunan jembatan lintas selatan Jawa Timur yang tepat waktu dan sesuai dengan DED	Tersedianya jembatan lintas selatan Jawa Timur	340	M'	<p>Target B03 :</p> <p>Persiapan dan pelaksanaan lelang</p> <p>Target B06 :</p> <p>Penandatanganan kontrak & Persiapan pekerjaan</p> <p>Target B09 :</p>	<p>B03 : -</p> <p>B06 : 100.00</p> <p>B09 : </p>		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									Penyelesaian pekerjaan & PHO <u>Target B12 :</u> Telah selesainya pembangunan jembatan sebanyak	100.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.15.029	Perencanaan Pembangunan Jembatan Lintas Selatan Jawa Timur	1,409,000,000	1,264,924,100	89.77	Terlaksananya perencanaan pembangunan jembatan lintas selatan	Tersedianya dokumen perencanaan Jembatan Lintas Selatan Jawa Timur	6.75	Km	<u>Target B03 :</u> Persiapan dan pelaksanaan lelang <u>Target B06 :</u> penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan <u>Target B09 :</u> Penyelesaian pekerjaan men capai 80% <u>Target B12 :</u> Penyelesaian pekerjaan men capai 100% dan penyelesaian administrasi dan keuangan	B03 : - B06 : 100.00 B09 : 90.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.15.057	Peningkatan Jalan Sidoarjo - Krian - Legundi - Bunder	15,542,020,000	14,785,115,564	95.13	Terlaksananya peningkatan jalan Sidoarjo - Krian - Legundi - Bunder	Selesainya peningkatan jalan Sidoarjo - Krian - Legundi - Bunder	5.8	Km	<u>Target B03 :</u> Persiapan dan pelaksanaan lelang <u>Target B06 :</u> penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan <u>Target B09 :</u> Penyelesaian pekerjaan men capai 80% <u>Target B12 :</u> Penyelesaian pekerjaan men	B03 : - B06 : 100.00 B09 : 90.00 B12 : 100.00		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									capai 100% dan penyelesaian administrasi dan keuangan			
1.03.0200.15.064	Pengadaan Tanah DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur	70,000,000	0	-	Tersedianya lahan untuk pembangunan jalan	Lahan dan bangunan yang telah terbebaskan	-		<u>Target B03 :</u> Persiapan negoisasi pengadaan tanah <u>Target B06 :</u> Lahan yang terbebaskan 10% <u>Target B09 :</u> Lahan yang terbebaskan 20% <u>Target B12 :</u> Lahan yang terbebaskan 100%	B03 : - B06 : - B09 : - B12 :		
1.03.0200.15.065	Supervisi Pembangunan Jembatan	728,000,000	710,301,950	97.57	Terlaksananya supervisi pembangunan jembatan	Tersedianya dokumen supervisi pembangunan jembatan (jemb. Morowudi I, Viaduk Wonosugih, Soko, Watu Celeng, Kedungsumbe r III, Tempilan, Morosmo, Seblak dan Sumurgung)	9	Buah	<u>Target B03 :</u> Persiapan dan pelaksanaan lelang <u>Target B06 :</u> penandatanganan kontrak & dan persiapan pekerjaan <u>Target B09 :</u> Penyelesaian pekerjaan <u>Target B12 :</u> Telah selesainya supervisi pembangunan jembatan sebanyak 9 buah	B03 : - B06 : 100.00 B09 : 100.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.15.066	Supervisi Peningkatan Jalan	5,442,400,000	5,013,690,562	92.12	Terlaksananya supervisi pembangunan jalan	Tersedianya dokumen supervisi pembangunan jalan	35	Lokasi	<u>Target B03 :</u> Persiapan dan pelaksanaan lelang <u>Target B06 :</u>	B03 : - B06 :		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									penandatanganan kontrak & dan persiapan pekerjaan <u>Target B09 :</u> Penyelesaian pekerjaan <u>Target B12 :</u> telah selesainya supervisi peningkatan jalan di 35 lokasi	100.00 B09 : 100.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.15.068	Supervisi Pembangunan Jembatan Lintas Selatan Jawa Timur	1,541,000,000	1,465,474,340	95.10	Terlaksananya supervisi pembangunan jembatan lintas selatan	Tersedianya dokumen supervisi pembangunan jembatan lintas selatan	1	Dokumen	<u>Target B03 :</u> Persiapan negoisasi pengadaan tanah <u>Target B06 :</u> Pelaksanaan negoisasi pengadaan tanah 15% <u>Target B09 :</u> Pelaksanaan negoisasi pengadaan tanah 100% <u>Target B12 :</u> Penyelesaian administrasi dan keuangan	B03 : - B06 : 100.00 B09 : 100.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.15.069	Penyusunan Program	189,800,000	184,520,000	97.22	Terlaksananya penyusunan program	Tersedianya dokumen penyusunan program	100	%	<u>Target B03 :</u> <u>Target B06 :</u> <u>Target B09 :</u> <u>Target B12 :</u>	B03 : - B09 : - B12 : 100.00		
1.03.0200.18	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan	150,368,353,800	146,854,102,130	97.66								

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
	Jembatan											
1.03.0200.18.019	Pemeliharaan Jembatan Rangka	677,443,800	676,533,429	99.87	Terpeliharanya Jembatan rangka yang terpelihara	Kemantapan jembatan rangka	5	Buah	<u>Target B03 :</u> Persiapan dan pelaksanaan lelang <u>Target B06 :</u> Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan <u>Target B09 :</u> Penyelesaian pekerjaan & PHO <u>Target B12 :</u> Penyelesaian administrasi dan keuangan	B03 : - B06 : 100.00 B09 : 100.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.18.036	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Surabaya	9,938,115,000	9,608,257,840	96.68	Jalan yang terpelihara	Meningkatkan kemantapan jalan yang terpelihara Pelak Pemel berat Pelak Pemel ringan Kemantapan Jalan	7.03 9.84 80.16 79.68	% Km Km %	<u>Target B03 :</u> Persiapan dan pelaksanaan lelang <u>Target B06 :</u> Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan <u>Target B09 :</u> Penyelesaian pekerjaan & PHO <u>Target B12 :</u> Penyelesaian administrasi dan keuangan	B03 : - B06 : 100.00 B09 : 100.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.18.037	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Surabaya	200,000,000	199,029,875	99.51	Jembatan yang terpelihara	Meningkatnya kemantapan jembatan yang terpelihara	71	Buah	<u>Target B03 :</u> Persiapan dan pelaksanaan lelang <u>Target B06 :</u> Penandatanganan kontrak	B03 : - B06 : 75.00		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									dan persiapan pekerjaan Target B09 : Penyelesaian pekerjaan & PHO Target B12 : Penyelesaian administrasi dan keuangan	B09 : 100.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.18.038	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Mojokerto	12,451,315,000	12,430,609,200	99.83	Jalan yang terpelihara	Meningkatnya kemantapan jalan yang terpelihara Pelak Pemel berat Pelak Pemel ringan Kemantapan Jalan	2.22 3.11 163.58 71.68	% Km Km %	Target B03 : Persiapan dan pelaksanaan lelang Target B06 : Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan Target B09 : Penyelesaian pekerjaan & PHO Target B12 : Penyelesaian administrasi dan keuangan	B03 : - B06 : 100.00 B09 : 100.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.18.039	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Mojokerto	200,000,000	199,902,110	99.95	Jembatan yang terpelihara	Meningkatnya kemantapan jembatan yang terpelihara	73	Buah	Target B03 : Persiapan dan pelaksanaan lelang Target B06 : Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan Target B09 : Penyelesaian pekerjaan & PHO Target B12 : Penyelesaian administrasi	B03 : - B06 : 100.00 B09 : 80.00 B12 : 100.00		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									dan keuangan			
1.03.0200.18.040	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Bojonegoro	13,123,692,000	12,406,901,784	94.54	Jalan yang terpelihara	Meningkatnya kemantapan jalan yang terpelihara	0.57	%	Target B03 :	B03 :		
						Pelak Pemel berat	0.8	Km	Persiapan dan pelaksanaan	-		
						Pelak Pemel ringan	188.27	Km	lelang			
						Kemantapan Jalan	60.76	%	Target B06 :	B06 :		
									Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan	100.00		
									Target B09 :	B09 :		
									Penyelesaian pekerjaan & PHO	100.00		
									Target B12 :	B12 :		
									Penyelesaian administrasi dan keuangan	100.00		
1.03.0200.18.041	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Bojonegoro	553,483,000	553,424,775	99.99	Jembatan yang terpelihara	Meningkatnya kemantapan jembatan yang terpelihara	181	Buah	Target B03 :	B03 :		
									Persiapan dan pelaksanaan	-		
									lelang			
									Target B06 :	B06 :		
									Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan	100.00		
									Target B09 :	B09 :		
									Penyelesaian pekerjaan & PHO	80.00		
									Target B12 :	B12 :		
									Penyelesaian administrasi dan keuangan	100.00		
1.03.0200.18.042	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Madiun	24,394,615,000	24,367,421,017	99.89	Jalan yang terpelihara	Meningkatnya kemantapan jalan yang terpelihara	13.57	%	Target B03 :	B03 :		
						Pelak Pemel	19	Km	Persiapan dan pelaksanaan	-		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
						berat Pelak Pemel ringan Kemantapan Jalan	123.17 87.5	Km %	lelang <u>Target B06 :</u> Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan <u>Target B09 :</u> Penyelesaian pekerjaan & PHO <u>Target B12 :</u> Penyelesaian administrasi dan keuangan	B06 : 100.00 B09 : 100.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.18.043	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Madiun	1,926,500,000	1,749,786,371	90.83	Jembatan yang terpelihara	Meningkatnya kemantapan jembatan yang terpelihara	92	Buah	<u>Target B03 :</u> Persiapan dan pelaksanaan lelang <u>Target B06 :</u> Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan <u>Target B09 :</u> Penyelesaian pekerjaan & PHO <u>Target B12 :</u> Penyelesaian administrasi dan keuangan	B03 : - B06 : 100.00 B09 : 100.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.18.044	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Pacitan	6,308,550,000	5,839,500,217	92.56	Terpeliharanya jalan dan jembatan	Meningkatnya kemantapan jalan yang terpelihara Pelak Pemel berat Pelak Pemel ringan Kemantapan Jalan	2.36 3.3 93.97 57.4	% Km Km %	<u>Target B03 :</u> Persiapan dan pelaksanaan lelang <u>Target B06 :</u> Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan <u>Target B09 :</u>	B03 : - B06 : 100.00 B09 :		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									Penyelesaian pekerjaan & PHO <u>Target B12 :</u> Penyelesaian administrasi dan keuangan	100.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.18.045	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Pacitan	204,000,000	203,341,850	99.68	Jembatan yang terpelihara	Meningkatnya kemantapan jembatan yang terpelihara	76	Buah	<u>Target B03 :</u> Persiapan dan pelaksanaan lelang <u>Target B06 :</u> Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan <u>Target B09 :</u> Penyelesaian pekerjaan & PHO <u>Target B12 :</u> Penyelesaian administrasi dan keuangan	B03 : - B06 : 100.00 B09 : 100.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.18.046	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Tulungagung	7,400,000,000	7,326,196,672	99.00	Terpeliharanya jalan dan jembatan	Meningkatnya kemantapan jalan dan jembatan yang terpelihara	2.62 3.68 59.87 78.71	% Km Km %	<u>Target B03 :</u> Persiapan dan pelaksanaan lelang <u>Target B06 :</u> Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan <u>Target B09 :</u> Penyelesaian pekerjaan & PHO <u>Target B12 :</u> Penyelesaian administrasi dan keuangan	B03 : - B06 : 100.00 B09 : 80.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.18.047	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Tulungagung	575,000,000	546,651,566	95.07	Jembatan yang terpelihara	Meningkatnya kemantapan jembatan yang terpelihara	71	Buah	<u>Target B03 :</u> Persiapan dan pelaksanaan	B03 : -		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									lelang <u>Target B06 :</u> Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan <u>Target B09 :</u> Penyelesaian pekerjaan & PHO <u>Target B12 :</u> Penyelesaian administrasi dan keuangan	B06 : 75.00 B09 : 80.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.18.048	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Kediri	8,721,225,000	8,331,261,950	95.53	Jalan yang terpelihara	Meningkatnya kemantapan jalan yang terpelihara	5.12 7.17 113.98 89.53	% Km Km %	<u>Target B03 :</u> Proses pelelangan <u>Target B06 :</u> Pelaksanaan lelang dan Penandatanganan kontrak <u>Target B09 :</u> Penyelesaian pekerjaan & PHO <u>Target B12 :</u> Penyelesaian administrasi dan keuangan	B03 : 50.00 B06 : 80.00 B09 : 100.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.18.049	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Kediri	700,000,000	598,661,000	85.52	Jembatan yang terpelihara	Meningkatnya kemantapan jembatan yang terpelihara	115	Buah	<u>Target B03 :</u> Persiapan dan pelaksanaan lelang <u>Target B06 :</u> Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan <u>Target B09 :</u> Penyelesaian pekerjaan & PHO <u>Target B12 :</u> Penyelesaian administrasi	B03 : - B06 : 75.00 B09 : 80.00 B12 : 100.00		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									dan keuangan			
1.03.0200.18.050	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Malang	13,767,755,000	13,607,190,415	98.83	Jalan yang terpelihara	Meningkatnya kemantapan jalan yang terpelihara	3.43 4.8 240.62 90.97	% Km Km %	<u>Target B03 :</u> Persiapan dan pelaksanaan lelang <u>Target B06 :</u> Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan <u>Target B09 :</u> Penyelesaian pekerjaan & PHO <u>Target B12 :</u> Penyelesaian administrasi dan keuangan	B03 : - B06 : 100.00 B09 : 90.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.18.051	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Malang	245,000,000	244,487,670	99.79	Jembatan yang terpelihara	Meningkatnya kemantapan jembatan yang terpelihara	123	Buah	<u>Target B03 :</u> Persiapan dan pelaksanaan lelang <u>Target B06 :</u> Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan <u>Target B09 :</u> Penyelesaian pekerjaan & PHO <u>Target B12 :</u> Penyelesaian administrasi dan keuangan	B03 : - B06 : 50.00 B09 : 100.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.18.052	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Probolinggo	5,810,600,000	5,760,102,080	99.13	Jalan yang terpelihara	Meningkatnya kemantapan jalan yang terpelihara	1.25 1.75 57.12 93.34	% Km Km %	<u>Target B03 :</u> Persiapan dan pelaksanaan lelang <u>Target B06 :</u> Penandatanganan kontrak	B03 : - B06 :		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									dan persiapan pekerjaan Target B09 : Penyelesaian pekerjaan & PHO Target B12 : Penyelesaian administrasi dan keuangan	75.00 B09 : 90.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.18.053	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Probolinggo	80,000,000	79,892,000	99.87	Jembatan yang terpelihara	Meningkatnya kemantapan jembatan yang terpelihara	25	Buah	Target B03 : Persiapan dan pelaksanaan lelang Target B06 : Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan Target B09 : Penyelesaian pekerjaan & PHO Target B12 : Penyelesaian administrasi dan keuangan	B03 : - B06 : 50.00 B09 : 90.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.18.054	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Jember	13,231,270,000	13,133,604,355	99.26	Jalan yang terpelihara	Meningkatnya kemantapan jalan yang terpelihara	3.88 5.43 206.86 90.84	% Km Km %	Target B03 : Persiapan dan pelaksanaan lelang Target B06 : Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan Target B09 : Penyelesaian pekerjaan & PHO Target B12 : Penyelesaian administrasi	B03 : - B06 : 75.00 B09 : 90.00 B12 : 100.00		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									dan keuangan			
1.03.0200.18.055	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Jember	293,975,000	290,826,900	98.93	Jembatan yang terpelihara	Meningkatnya kemantapan jembatan yang terpelihara	195	Buah	Target B03 : Persiapan dan pelaksanaan lelang Target B06 : Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan Target B09 : Penyelesaian pekerjaan & PHO Target B12 : Penyelesaian administrasi dan keuangan	B03 : - B06 : 50.00 B09 : 70.00 B12 : 100		
1.03.0200.18.056	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Banyuwangi	6,163,000,000	5,723,117,387	92.86	Jalan yang terpelihara	Meningkatnya kemantapan jalan yang terpelihara	2.18 % 3.05 Km 86.36 Km 61.52 %		Target B03 : Persiapan dan pelaksanaan lelang Target B06 : Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan Target B09 : Penyelesaian pekerjaan & PHO Target B12 : Penyelesaian administrasi dan keuangan	B03 : - B06 : 80.00 B09 : 90.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.18.057	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Banyuwangi	1,093,000,000	971,609,339	88.89	Jembatan yang terpelihara	Meningkatnya kemantapan jembatan yang terpelihara	134	Buah	Target B03 : Persiapan dan pelaksanaan lelang Target B06 : Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan	B03 : - B06 : 75.00		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									<u>Target B09 :</u> Penyelesaian pekerjaan & PHO <u>Target B12 :</u> Penyelesaian administrasi dan keuangan	B09 : 90.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.18.058	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Pamekasan	18,802,815,000	18,634,433,431	99.10	Jalan yang terpelihara	Meningkatnya kemantapan jalan yang terpelihara 3.15 Km 281.85 Km 55.51 %	2.25 	% 	<u>Target B03 :</u> Persiapan dan pelaksanaan lelang <u>Target B06 :</u> Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan <u>Target B09 :</u> Penyelesaian pekerjaan & PHO <u>Target B12 :</u> Penyelesaian administrasi dan keuangan	B03 : - B06 : 75.00 B09 : 90.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.18.059	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Pamekasan	1,340,000,000	1,339,810,647	99.99	Jembatan yang terpelihara	Meningkatnya kemantapan jembatan yang terpelihara	158	Buah	<u>Target B03 :</u> Persiapan dan pelaksanaan lelang <u>Target B06 :</u> Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan <u>Target B09 :</u> Penyelesaian pekerjaan & PHO <u>Target B12 :</u> Penyelesaian administrasi dan keuangan	B03 : - B06 : 75.00 B09 : 100.00 B12 : 100		
1.03.0200.18.060	Supervisi Rehabilitasi /	1,517,000,000	1,381,979,500	91.10	Tertindaknya pengawasan	Meningkatnya	11	Kegiatan	<u>Target B03 :</u>	B03 :		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
	Pemeliharaan Jalan				pemeliharaan jalan	pengawasan kemantapan jalan yang terpelihara			Persiapan dan pelaksanaan lelang <u>Target B06 :</u> Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan <u>Target B09 :</u> Penyelesaian pekerjaan & PHO <u>Target B12 :</u> Penyelesaian administrasi dan keuangan	- B06 : 50.00 B09 : 80.00 B12 : 100		
1.03.0200.18.062	Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	650,000,000	649,568,750	99.93	Terlaksananya perencanaan pemeliharaan jalan	Adanya dokumen perencanaan dan laporan hasil perencanaan	1	Kegiatan	<u>Target B03 :</u> Persiapan dan pelaksanaan lelang <u>Target B06 :</u> Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan <u>Target B09 :</u> Penyelesaian pekerjaan & PHO <u>Target B12 :</u> Penyelesaian administrasi dan keuangan	B03 : - B06 : - B09 : 100.00 B12 : 100		
1.03.0200.20	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	2,607,050,000	2,337,340,500	89.65								
1.03.0200.20.001	Inspeksi Kondisi Jalan	1,423,050,000	1,255,309,000	88.21	Tersedianya data kondisi jalan yg terkini	Tersedianya dokumen data kondisi jalan yg terkini	1	Dokumen	<u>Target B03 :</u> Penyusunan program <u>Target B06 :</u> Dokumen penanganan jalan dan jembatan	B03 : - B06 : 100.00		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									<u>Target B09 :</u> Perubahan P APBD <u>Target B12 :</u> Penyusunan APBD 2012	B09 : 100.00 B12 : 100		
1.03.0200.20.002	Inspeksi Kondisi Jembatan	100,000,000	97,779,000	97.78	Tersedianya data kondisi jembatan yg terkini	Tersedianya dokumen data kondisi jembatan yg terkini	1	Dokumen	<u>Target B03 :</u> Penyusunan program <u>Target B06 :</u> Dokumen penanganan jalan dan jembatan <u>Target B09 :</u> Perubahan P APBD <u>Target B12 :</u> Penyusunan APBD 2012	B03 : 100.00 B06 : 100.00 B09 : 100.00 B12 : 100		
1.03.0200.20.010	Kajian dan Penelitian	1,084,000,000	984,252,500	90.80	Terlaksananya kajian dan penelitian jalan dan jembatan	Terlaksananya hasil kajian dan penelitian jalan dan jembatan	2	Dokumen	<u>Target B03 :</u> Persiapan dan pelaksanaan lelang <u>Target B06 :</u> Penandatanganan kontrak dan persiapan pekerjaan <u>Target B09 :</u> Penyelesaian pekerjaan mencapai 75% <u>Target B12 :</u> Penyelesaian pekerjaan mencapai 100%	B03 : 100.00 B06 : 100 B09 : 100.00 B12 : 100.00		
1.03.0200.23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	12,760,388,000	12,250,796,100	96.01								
1.03.0200.23.004	Pengadaan alat-alat berat	10,000,000,000	9,868,630,000	98.69	Terpeliharanya alat-alat	Alat-alat berat yang siap	100	%	<u>Target B03 :</u>	B03 :		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
					berat	pakai			- <u>Target B06 :</u> Persiapan dan pelaksanaan lelang <u>Target B09 :</u> Penandatanganan kontrak dan pengiriman alat berat <u>Target B12 :</u> Penyelesaian administrasi dan keuangan	B06 : - B09 : 98.69 B12 : 100.00		
1.03.0200.23.006	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	2,000,000,000	1,633,223,000	81.66	Tersedianya alat alat ukur laboratorium	Tersedianya alat alat ukur laboratorium yang siap pakai	15	Unit	<u>Target B03 :</u> - <u>Target B06 :</u> Pengadaan alat-alat ukur <u>Target B09 :</u> - <u>Target B12 :</u>	B03 : B06 : - B09 : - B12 : 100		
1.03.0200.23.010	Rehabilitasi / pemeliharaan alat-alat berat	660,388,000	649,106,700	98.29	Alat-alat berat yang siap pakai	Alat-alat berat yang terpelihara	17	Unit	<u>Target B03 :</u> Persiapan dan pelaksanaan lelang <u>Target B06 :</u> Pelaksanaan lelang dan penandatanganan kontrak <u>Target B09 :</u> Penyelesaian pekerjaan 90% <u>Target B12 :</u> Penyelesaian administrasi dan keuangan	B03 : 100 B06 : 100.00 B09 : 80.00 B12 : 100		
1.03.0200.23.012	Rehabilitasi / pemeliharaan	100,000,000	99,836,400	99.84	Tersedianya alat alat ukur	Tersedianya	2	Buah	<u>Target B03 :</u>	B03 :		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
	alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan				laboratorium dan bahan	alat alat ukur laboratorium dan bahan dalam kondisi baik			- Target B06 : Pelaksanaan lelang dan penandatanganan kontrak Target B09 : Pekerjaan fisik mencapai 80% Target B12 : Pekerjaan fisik mencapai 100% Penyelesaian administrasi dan keuangan	B06 : 100.00 B09 : 100.00 B12 : 100		
	JUMLAH	459,021,020,000	440,592,376,382	95.99								