

DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
1.03.0500.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	417,000,000	414,050,000	99.29								
1.03.0500.01.107	Administrasi Perkantoran	417,000,000	414,050,000	99.29	Kinerja aparatur terhadap pelaksanaan kegiatan meningkat (Peningkatan pelayanan publik) - (1 Kegiatan)	Pelayanan pelaksanaan administrasi perkantoran (Peningkatan pelayanan publik) - (1 kegiatan)	1	Kegiatan	<u>Target B03:</u> Pelaksanaan pembayaran honorarium pengelola keuangan, barang daerah dan sistem informasi <u>Target B06:</u> Pelaksanaan pembayaran honorarium pengelola keuangan, barang daerah dan sistem informasi <u>Target B09:</u> Pelaksanaan pembayaran honorarium pengelola keuangan, barang daerah dan sistem informasi <u>Target B12:</u> Pelaksanaan pembayaran honorarium pengelola keuangan, barang daerah dan sistem informasi	B03: 100 % B06: 100 % B09: 100% B12: 100%		
1.03.0500.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,300,000,000	1,260,236,100	96.94								
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	460,000,000	451,900,000	98.24								
1.03.0500.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	840,000,000	808,336,100	96.23	Meningkatkan kualitas sarana prasarana gedung dan pemeliharaan gedung kantor	Peningkatan dan pemeliharaan gedung kantor	6	Ruang Kantor	<u>Target B03:</u> Persiapan kegiatan, Koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait. DED <u>Target B06:</u> Perencanaan serta melakukan proses pelelangan <u>Target B09:</u> Pelaksanaan fisik di 6 lokasi yang telah teridentifikasi untuk mendapatkan	B03: 100 % B06: 100 % B09: 100%		

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/ Kegiatan (Rp)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									peningkatan gedung kantor Target B12: Telah meningkatnya 6 sarana prasarana gedung kantor	B12: 100%		
1.03.0500.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	233,200,000	232,785,000	99.82								
1.03.0500.07.098	Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	233,200,000	232,785,000	99.82	Penyusunan data base SKPD sebagai penunjang pusat data provinsi jawa timur (Penyusunan data base SKPD) - (1 Data base)	Penyusunan data base SKPD (Penyusunan data base SKPD) - (1 Data base)	1	Program	Target B03: Persiapan pelaksanaan kegiatan penyusunan data base SKPD (1 Data Base) Target B06: Melakukan penyusunan data base SKPD Target B09: Melakukan penyusunan data base SKPD Target B12: Tersusunnya 1 Data Base SKPD Cipta Karya dan Tata Ruang	B03: 100 % B06: 100 % B09: 100% B12: 100%		
1.03.0500.09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,576,277,000	5,407,729,217	96.98								
1.03.0500.09.010	Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pembangunan	5,576,277,000	5,407,729,217	96.98	Peningkatan kinerja aparatur terhadap pelayanan publik (Kinerja aparatur terhadap pelayanan publik meningkat) - (3 kegiatan admin)	Peningkatan pelaksanaan pelayanan administrasi pembangunan terhadap pelayanan publik (Peningkatan pelaksanaan pelayanan administrasi pembangunan terhadap pelayanan publik) - (3 kegiatan admin)	3	Kegiatan	Target B03: Pelaksanaan Kegiatan administrasi Pembangunan Target B06: Pelaksanaan Kegiatan administrasi Pembangunan Target B09: Pelaksanaan Kegiatan administrasi Pembangunan Target B12: Pelaksanaan Kegiatan administrasi	B03: 100 % B06: 100 % B09: 100% B12: 100%		

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/ Kegiatan (Rp)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									Pembangunan			
1.04.0500.15	Program Pengembangan Perumahan	125,160,774,500	91,828,053,570	73.37								
1.04.0500.15.012	Pengembangan kawasan siap bangun dan atau lingkungan siap bangun di kota-kota metropolitan dan kota-kota besar	2,983,000,000	2,187,962,325	73.35	Tersedianya rumah yang layak huni dan terjangkau bagi oleh MBR dan PNS (Kabupaten/Kota)	Perbaikan lingkungan permukiman kawasan miskin dan penyehatan lingkungan permukiman (Pembangunan jalan lingkungan 4749m, saluran 493m)	Pembangunan jalan lingkungan 4749m, saluran 493m	meter	<p>Target B03: Persiapan kegiatan, survey, Investigasi dan Identifikasi daerah yang dijadikan sasaran kegiatan. Koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait. Seleksi konsultan perencanaan. DED</p> <p>Target B06: Perencanaan sarana dan prasarana serta melakukan proses pelelangan untuk 7 paket</p> <p>Target B09: Pelaksanaan fisik di lokasi yang telah teridentifikasi untuk perbaikan lingkungan dan penyehatan lingkungan permukiman untuk jalan lingkungan 4749m, saluran 493m</p> <p>Target B12: Telah meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman sebanyak Pembangunan jalan lingkungan 4749m, saluran 493m</p>	<p>B03: 100 %</p> <p>B06: 100 %</p> <p>B09: 100%</p> <p>B12: 100%</p>		
1.04.0500.15.020	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Bidang Permukiman pada Desa Miskin Tertinggal	1,089,740,000	1,068,839,000	98.08	Tersusunnya dokumen sarana prasarana bidang permukiman pada desa miskin tertinggal (Indikasi program bidang permukiman pada desa miskin tertinggal)	Tersusunnya program pembangunan bidang permukiman pada desa miskin tertinggal (Dokumen Indikasi program bidang permukiman pada desa miskin tertinggal - 6 Dokumen)	6	dokumen	<p>Target B03: Persiapan kegiatan, survey, Investigasi dan Identifikasi daerah yang dijadikan sasaran kegiatan. Koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait. Seleksi konsultan perencanaan.</p> <p>Target B06: Perencanaan serta melakukan proses pelelangan untuk 6 paket</p> <p>Target B09: Pelaksanaan penyusunan program di lokasi yang telah teridentifikasi untuk 6 paket</p>	<p>B03: 100 %</p> <p>B06: 100 %</p> <p>B09: 100%</p>		

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/ Kegiatan (Rp)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									Target B12: Telah tersusunnya program-program pembangunan bidang permukiman pada lokasi teridentifikasi sebanyak 6 Dokumen	B12: 100%		
1.04.0500.15.051	Dana Pendampingan PNPM	498,000,000	477,256,415	95.83	Evaluasi Pelaksanaan PPIP Perdesaan dan PNPM Perkotaan	Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan sosialisasi dengan Satker Kabupaten, PPK, dan Fasilitator untuk menunjang kegiatan PPIP perdesaan dan PNPM Perkotaan-3 dok	3	dokumen	Target B03: Persiapan kegiatan, survey, Investigasi dan Identifikasi daerah yang dijadikan sasaran kegiatan. Koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait. Seleksi konsultan perencanaan. Target B06: Perencanaan serta melakukan proses pelelangan untuk 3 paket Target B09: Pelaksanaan penyusunan program di lokasi yang telah teridentifikasi untuk 3 paket Target B12: Telah tersusunnya program-program pembangunan bidang permukiman pada lokasi teridentifikasi sebanyak 3 dokumen	B03: 100 % B06: 100 % B09: 100% B12: 100%		
1.04.0500.15.021	Pengembangan Kawasan Agropolitan, Pembangunan/ Perbaikan sarana prasarana kawasan Agropolitan Jawa Timur	2,660,038,000	2,388,693,250	89.80	Tercapainya peningkatan kualitas Lingkungan kawasan Agropolitan yang lebih baik, sehat dan aman melalui sarana prasarananya (Pembangunan jalan usaha tani)	Tersedianya sarana prasarana terbangun di kawasan Agropolitan (Pembangunan jalan usaha tani sepanjang 8864 meter, saluran 145 meter)	Pembangunan jalan usaha tani sepanjang 8864 meter, saluran 145 meter	meter	Target B03: Persiapan kegiatan, survey, Investigasi dan Identifikasi daerah yang dijadikan sasaran kegiatan. Koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait. Seleksi konsultan perencanaan. DED Target B06: Perencanaan sarana dan prasarana serta melakukan proses pelelangan Target B09: Pelaksanaan fisik di lokasi yang telah teridentifikasi untuk Pembangunan jalan usaha tani sepanjang 8864 meter, saluran 145 meter Target B12: Telah meningkatnya jalan usaha	B03: 100 % B06: 100 % B09: 100% B12: 100%		

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									tani kawasan agropolitan (jalan usaha tani sepanjang 8864 meter, saluran 145 meter)			
1.04.0500.15.022	Perbaikan Jalan/Saluran Lingkungan Permukiman	5,608,100,000	5,525,598,035	98.53	Sarana prasarana lingkungan permukiman menjadi lebih baik untuk mendukung penataan kawasan kumuh (Pembangunan Jalan di Kabupaten/Kota)	Terbangunnya sarana prasarana lingkungan permukiman yang lebih baik (Pembangunan jalan lingkungan sepanjang 14.068 meter dan saluran lingkungan sepanjang 739 meter)	Pembangunan jalan lingkungan sepanjang 14.068 meter dan saluran lingkungan sepanjang 739 meter	meter	<p>Target B03: Persiapan kegiatan, survey, Investigasi dan Identifikasi daerah yang dijadikan sasaran kegiatan. Koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait. Seleksi konsultan perencanaan. DED</p> <p>Target B06: Perencanaan sarana dan prasarana serta melakukan proses pelelangan untuk 44 paket</p> <p>Target B09: Pelaksanaan fisik di lokasi yang telah teridentifikasi untuk Pembangunan jalan lingkungan sepanjang 14.068 meter dan saluran lingkungan sepanjang 739 meter</p> <p>Target B12: Telah meningkatnya jalan/saluran lingkungan (jalan lingkungan sepanjang 14.068 meter dan saluran lingkungan sepanjang 739 meter)</p>	<p>B03: 100 %</p> <p>B06: 100 %</p> <p>B09: 100%</p> <p>B12: 100%</p>		
1.04.0500.15.046	Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman Kawasan Khusus	3,000,000,000	2,960,700,185	98.69	Kualitas sarana prasarana lingkungan pada kawasan khusus meningkat (Pembangunan Jalan Lingkungan di Kab/Kota)	Tersedianya sarana prasarana lingkungan permukiman yang lebih baik pada kawasan khusus (Pembangunan jalan lingkungan 7778 meter, saluran lingkungan 96.4 meter)	Pembangunan jalan lingkungan 7778 meter, saluran lingkungan 96.4 meter	meter	<p>Target B03: Persiapan kegiatan, survey, Investigasi dan Identifikasi daerah yang dijadikan sasaran kegiatan. Koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait. Seleksi konsultan perencanaan. DED</p> <p>Target B06: Perencanaan sarana dan prasarana serta melakukan proses pelelangan untuk 22 paket</p> <p>Target B09: Pelaksanaan fisik di lokasi yang telah teridentifikasi</p>	<p>B03: 100 %</p> <p>B06: 100 %</p> <p>B09: 100%</p>		

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/ Kegiatan (Rp)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									untuk mendapatkan peningkatan jalan/saluran lingkungan sepanjang : jalan lingkungan 7778 meter, saluran lingkungan 96.4 meter Target B12: Telah meningkatnya jalan/saluran lingkungan di masyarakat industri, wisata, terpencil, perbatasan sepanjang : jalan lingkungan 7778 meter, saluran lingkungan 96.4 meter	B12: 100%		
1.04.0500.15.050	Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	26,671,296,500	21,497,916,645	80.60	Terbangunnya hunian yang layak melalui Rusunawa (lanjutan Pembangunan Rusunawa Agro Jemundo Sidoarjo, Pembangunan Rusunawa SIER dan Pengelolaan RUSUNAWA Gunungsari)	Untuk menunjang masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperoleh hunian yang layak dan terjangkau (- Lanjutan pembangunan RUSUNAWA kaw. PT.SIER Berbek Sidoarjo 1 TB, Lanjutan pembangunan RUSUNAWA kaw. PT.SIER Berbek Sidoarjo 2 TB, Lanjutan pembangunan RUSUNAWA kaw. Jemundo Sidoarjo 2 TB)	- Lanjutan pembangunan RUSUNAWA kaw. PT.SIER Berbek Sidoarjo 1 TB (65 unit) - Lanjutan pembangunan RUSUNAWA kaw. Jemundo Sidoarjo 2 TB (152 unit)	unit	Target B03: Pelaksanaan fisik sarana prasarana rusunawa Target B06: Pelaksanaan fisik sarana prasarana rusunawa Target B09: Pelaksanaan fisik sarana prasarana rusunawa 65 unit dan 152 unit Target B12: Pembangunan rusunawa dan tersediannya lahan (65 unit dan 152 unit) (MULTIYEARS)	B03: 100 % B06: 100 % B09: 100% B12: 100%		
1.04.0500.15.056	Pembangunan/Rehabilitasi bangunan Gedung Pemerintah Propinsi Jatim	76,151,500,000	49,390,022,080	64.86	Bangunan Gedung yang memadai (Provinsi Jawa Timur)	Pembangunan dan Renovasi Gedung Kantor (diantaranya adalah Pembangunan Kantor Gubernur Prov. Jatim (multi years), pembangunan gedung PKK , pembangunan gedung korpri, Pembangunan	14	Gedung	Target B03: Persiapan kegiatan, survey, Investigasi dan Identifikasi daerah yang dijadikan sasaran kegiatan. Koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait. Seleksi konsultan perencanaan. DED	B03: 100 %		

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/ Kegiatan (Rp)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
						Gedung Laboratorium Keuangan, Gedung Kantor BKOW, dan lain-lain)			<p>Target B06: Perencanaan sarana dan prasarana serta melakukan proses pelelangan</p> <p>Target B09: Pelaksanaan fisik di 13 lokasi gedung yang teridentifikasi</p> <p>Target B12: Telah terbangunnya/terlaksana selesainya renovasi bangunan-bangunan di 14 lokasi gedung</p>	<p>B06: 100 %</p> <p>B09: 100%</p> <p>B12: 90 %</p>		
1.04.0500.15.062	Pendampingan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Timur	1,750,500,000	1,712,210,900	97.81	Pendampingan Laporan Rumah Tidak Layak Huni (Tersedianya Laporan Pendampingan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Timur) - (10 Paket)	Laporan Pendampingan Rumah Tidak Layak Huni (10 Kabupaten di Jawa Timur) - (10 Dokumen)	10	Dokumen	<p>Target B03: Persiapan kegiatan, survey, Investigasi dan Identifikasi daerah yang dijadikan sasaran kegiatan. Koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait. Seleksi konsultan perencanaan.</p> <p>Target B06: Perencanaan serta melakukan proses pelelangan untuk 10 paket</p> <p>Target B09: Pelaksanaan pembuatan laporan RTLH sebanyak 10 dokumen</p> <p>Target B12: Telah tersusunnya laporan pelaksanaan RTLH sebanyak 10 dokumen</p>	<p>B03: 100 %</p> <p>B06: 100 %</p> <p>B09: 100%</p> <p>B12: 100%</p>		
1.04.0500.15.075	Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bidang Perumahan dan Permukiman	1,397,000,000	1,345,349,150	96.30	Terbantunya Masyarakat terhadap pemanfaatan hasil teknologi yang dilaksanakan (7 Paket Dokumen Studi, 2 Paket Pembangunan Instalasi Grey Water, 4 Paket Instalasi Biogas, 10 unit Pembuatan pemadam kebakaran mobile dan 4 Paket Bantuan Hibah)	Tersedianya dokumen hasil study penelitian tentang lingkungan dan pembangunan instalasi grey water serta biogas	7 Paket Dokumen Studi, 2 Paket Pembangunan Instalasi Grey Water, 4 Paket Instalasi Biogas, 10 unit Pembuatan pemadam kebakaran mobile dan 4 Paket Bantuan Hibah	Paket	<p>Target B03: Persiapan Kegiatan, survey, Investigasi dan Identifikasi, Koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait, Seleksi Konsultan Perencanaan dan Pelaksanaan fisik.</p>	B03: 100 %		

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/ Kegiatan (Rp)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									Target B06: Persiapan Kegiatan, survey, Investigasi dan Identifikasi, Koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait, Seleksi Konsultan Perencanaan dan Pelaksana fisik Target B09: Penyusunan Hasil Pekerjaan Akhir, serta Penyerapan Anggaran Akhir Pelaksanaan Kegiatan Target B12: Tersedianya Dokumen Studi serta Selesaiannya Pelaksanaan Kegiatan Fisik, Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	B06: 100 % B09: 100% B12: 100%		
1.04.0500.15.076	Pengembangan Data/Informasi Bidang Perumahan dan Permukiman	1,391,600,000	1,344,476,400	96.61	Makin mudahnya masyarakat dalam mendapatkan informasi teknologi bidang perumahan dan permukiman di Jawa Timur (6 Paket Dokumen Studi, 6 Paket Kegiatan Penyebaran Informasi Bidang Perumahan dan Permukiman)	Tersedianya data dan informasi teknologi perumahan dan permukiman di Jawa Timur (6 Paket Dokumen Studi, 6 Paket Kegiatan Penyebaran Informasi Bidang Perumahan dan Permukiman)	12	Paket	Target B03: Persiapan Kegiatan, survey, Investigasi dan Identifikasi, Koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait, Seleksi Konsultan Perencanaan dan Pelaksana Kegiatan Target B06: Penetapan Pelaksana Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan survey dan penyebaran informasi, Penyusunan Hasil Pekerjaan, serta Penyerapan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan untuk 12 paket Target B09: Penyusunan Hasil Pekerjaan Akhir, serta Penyerapan Anggaran Akhir Pelaksanaan Kegiatan untuk 12 paket Target B12: Tersedianya Dokumen Studi serta Selesaiannya Pelaksanaan Kegiatan Penyebaran Informasi Publik, Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan untuk 12 paket	B03: 100 % B06: 100 % B09: 100% B12: 100%		

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/ Kegiatan (Rp)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
1.04.0500.15.077	Identifikasi Kawasan Kumuh Perkotaan	850,000,000	837,539,375	98.53	Perencanaan Identifikasi Kawasan Kumuh Perkotaan (Kawasan Kumuh)	Tersusunnya Identifikasi Kawasan Kumuh Perkotaan (Kawasan Kumuh) - (7 Paket)	7	Dokumen	<p>Target B03: Persiapan kegiatan, survey, Investigasi dan Identifikasi daerah yang dijadikan sasaran kegiatan. Koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait. Seleksi konsultan perencanaan.</p> <p>Target B06: Perencanaan serta melakukan proses pelelangan untuk 7 paket</p> <p>Target B09: Pelaksanaan penyusunan program di lokasi yang telah teridentifikasi untuk 7 paket</p> <p>Target B12: Telah tersusunnya program-program pembangunan bidang permukiman pada lokasi teridentifikasi sebanyak 7 dokumen</p>	<p>B03: 100 %</p> <p>B06: 100 %</p> <p>B09: 100%</p> <p>B12: 100%</p>		
1.04.0500.15.078	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan Jasa Konstruksi	1,110,000,000	1,091,489,810	98.33	Terlaksananya Sosialisasi Undang Undang dan Peraturan Bangunan Gedung kepada Kab./Kota se Jawa Timur serta Asosiasi bidang Jasa Konstruksi	Terbinanya pelaku jasa bidang Konstruksi baik dari unsur Pemerintahan maupun Swasta / Penyedia Jasa	195	orang	<p>Target B03: Persiapan Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait (nara sumber, penyedia jasa akomodasi serta calon peserta), Penunjukan penyedia jasa akomodasi dan konsumsi.</p> <p>Target B06: Penetapan Penyedia Jasa Akomodasi dan Konsumsi, Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi (4 paket), Penyusunan Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan, serta Penyerapan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>Target B09: Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dengan peserta 195 orang, serta Penyerapan Anggaran Akhir Pelaksanaan Kegiatan</p>	<p>B03: 100 %</p> <p>B06: 100 %</p> <p>B09: 100%</p>		

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/ Kegiatan (Rp)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									Target B12: Terbinanya Masyarakat Produktif Melalui Pembinaan Jasa Konstruksi, Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 195 orang	B12: 100%		
1.04.0500.21	Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Air Limbah	32,824,075,500	28,882,648,050	87.99								
1.04.0500.21.007	Penyediaan sarana air bersih dan air limbah	2,989,656,900	2,908,990,700	97.30	Meningkatnya cakupan pelayanan prasarana sanitasi di perdesaan dan meningkatnya aksesibilitas masyarakat perdesaan dan daerah terpencil terhadap sarana sanitasi dasar (Peningkatan kesehatan lingkungan permukiman)	Pembangunan sarana dan prasarana air limbah terpusat skala kawasan (Pembangunan mck 36 unit, saluran 714.4 meter dan saluran IPAL 170 meter)	Pembangunan mck 36 unit, saluran 714.4 meter dan saluran IPAL 170 meter	unit	Target B03: Survey, Investigasi dan Identifikasi daerah yang dijadikan sasaran kegiatan. Koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait Target B06: Perencanaan DED dan proses pelelangan untuk 20 paket Target B09: Pelaksanaan fisik sarana prasarana air limbah untuk Pembangunan mck 36 unit, saluran 714.4 meter dan saluran IPAL 170 meter Target B12: meningkatnya sarana prasarana lingkungan untuk menunjang kesehatan permukiman (telah terbangunnya mck 36 unit, saluran 714.4 meter dan saluran IPAL 170 meter)	B03: 100 % B06: 100 % B09: 100% B12: 100%		
1.04.0500.21.013	Pembangunan dan Perbaikan Saluran Air/Plengsengan/Drainase	4,686,398,900	4,504,221,400	96.11	Tercapainya fungsi saluran drainase sebagai pematas air hujan sehingga dapat mengurangi luasan genangan air (Kabupaten/Kota)	Mengurangi genangan di daerah yang sering tergenang air hujan (Pembangunan saluran 13234.45 meter, gorong-gorong 14.6 meter, dan plat deker 17 meter)	Pembangunan saluran 13234.45 meter, gorong-gorong 14.6 meter, dan plat deker 17 meter	meter	Target B03: Survey, Investigasi dan Identifikasi daerah yang dijadikan sasaran kegiatan. Koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait Target B06: Perencanaan proses pelelangan untuk 31 paket	B03: 100 % B06: 100 %		

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									<p>Target B09: Pelaksanaan fisik rehabilitasi saluran drainase sepanjang saluran 13234.45 meter, gorong-gorong 14.6 meter, dan plat deker 17 meter</p> <p>Target B12: Telah meningkatnya kualitas bangunan drainase dengan berkurangnya genangan air sepanjang saluran 13234.45 meter, gorong-gorong 14.6 meter, dan plat deker 17 meter</p>	<p>B09: 100%</p> <p>B12: 100%</p>		
1.04.0500.21.015	Pembangunan Sarana Air Bersih di Perdesaan	25,148,019,700	21,469,435,950	85.37	Pembangunan sarana air bersih perdesaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di perdesaan (terpenuhinya kebutuhan air bersih di perdesaan)	Pembangunan sarana air bersih di perdesaan (Pemasangan Pipa 29.558 meter, pompa 10 unit, HU u unit, tandon 1 unit, SR 146 unit)	Pemasangan Pipa 29.558 meter, pompa 10 unit, HU u unit, tandon 1 unit, SR 146 unit	meter	<p>Target B03: Survey, Investigasi dan Identifikasi daerah yang dijadikan sasaran kegiatan. Koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait</p> <p>Target B06: Perencanaan proses pelelangan untuk 50 paket</p> <p>Target B09: Pelaksanaan fisik pembangunan sarana prasarana air bersih sebanyak Pemasangan Pipa 29.558 meter, pompa 10 unit, HU u unit, tandon 1 unit, SR 146 unit</p> <p>Target B12: Telah terlayannya masyarakat perdesaan akan air bersih sebanyak (Pemasangan Pipa 29.558 meter, pompa 10 unit, HU u unit, tandon 1 unit, SR 146 unit)</p>	<p>B03: 100 %</p> <p>B06: 100 %</p> <p>B09: 100%</p> <p>B12: 100%</p>		

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/ Kegiatan (Rp)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
1.04.0500.26	Program Perencanaan Tata Ruang	4,412,000,000	4,245,861,630	96.23								
1.04.0500.26.005	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	2,000,000,000	1,918,973,360	95.95	Tercapainya perencanaan detail kawasan tata ruang (Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan) - (11 Paket)	Terpenuhinya dokumen informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	11	Dokumen	<p>Target B03: Survey, Investigasi dan Identifikasi daerah yang dijadikan sasaran kegiatan. Koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait</p> <p>Target B06: Perencanaan proses pelelangan untuk 11 paket</p> <p>Target B09: Pelaksanaan studi penyusunan RTRW di lokasi yang telah teridentifikasi untuk 11 paket</p> <p>Target B12: Telah tersusunnya RTRW / RDTR di lokasi teridentifikasi sebanyak 11 dokumen</p>	<p>B03: 100 %</p> <p>B06: 100 %</p> <p>B09: 100%</p> <p>B12: 100%</p>		
1.04.0500.26.010	Rapat koordinasi tentang Rencana Tata Ruang	360,000,000	355,954,500	98.88	Terpenuhinya Sinkronisasi dan Koordinasi Program dan Anggaran Provinsi di 38 Kabupaten/Kota	Koordinasi pengawasan teknis penataan ruang dan sosialisasi NSPK penataan ruang	1	Kegiatan	<p>Target B03: Persiapan kegiatan, koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait.</p> <p>Target B06: Pelaksanaan Sinkronisasi, Koordinasi dan Sosialisasi Program dan Anggaran</p> <p>Target B09: Pelaksanaan Sinkronisasi, Koordinasi dan Sosialisasi Program dan Anggaran</p> <p>Target B12: Terlaksananya Koordinasi pengawasan teknis penataan ruang dan sosialisasi NSPK penataan ruang sebanyak 1 kegiatan</p>	<p>B03: 100 %</p> <p>B06: 100 %</p> <p>B09: 100%</p> <p>B12: 100%</p>		

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/ Kegiatan (Rp)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
1.04.0500.26.022	Penataan Ruang Kawasan Strategi di Jawa Timur	2,052,000,000	1,970,933,770	96.05	Terpenuhinya perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar di kawasan strategis, andalan dan kawasan pengendalian ketat	Dokumen RTR Kawasan strategis, andalan dan kawasan pengendalian ketat	8	Dokumen	<p>Target B03: Survey, Investigasi dan Identifikasi daerah yang dijadikan sasaran kegiatan. Koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait</p> <p>Target B06: Perencanaan proses pelelangan untuk 8 paket</p> <p>Target B09: Pelaksanaan studi penyusunan RTRW di lokasi yang telah teridentifikasi untuk 8 paket</p> <p>Target B12: Telah tersusunnya RTRW / RDTR dilokasi teridentifikasi sebanyak 8 dokumen</p>	B03: 100 % B06: 100 % B09: 100% B12: 100%		
1.04.0500.27	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	750,000,000	740,333,390	98.71								
1.04.0500.27.008	Penyusunan perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah perbatasan	750,000,000	740,333,390	98.71	Tersusunnya perencanaan program pada kawasan perbatasan (Penyusunan Perencanaan Program Kawasan Perbatasan)	Tersusunnya perencanaan program (Penyusunan Perencanaan Program Kawasan Perbatasan)	6	Dokumen	<p>Target B03: Survey, Investigasi dan Identifikasi daerah yang dijadikan sasaran kegiatan. Koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait</p> <p>Target B06: Perencanaan proses pelelangan untuk 6 paket</p> <p>Target B09: Pelaksanaan studi perencanaan program kawasan perbatasan untuk 6 paket</p> <p>Target B12: Telah tersusunnya perencanaan program sebanyak 6 dokumen</p>	B03: 100 % B06: 100 % B09: 100% B12: 100%		
1.04.0500.28	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1,400,000,000	1,364,142,700	97.44								
1.04.0500.28.004	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	750,000,000	723,320,520	96.44	Tersusunnya perencanaan program pada kawasan cepat tumbuh (Penyusunan Perencanaan Pada	Tersusunnya perencanaan program (Penyusunan Perencanaan Pada	7	Dokumen	<p>Target B03: Survey, Investigasi dan Identifikasi daerah yang dijadikan sasaran kegiatan. Koordinasi dengan</p>	B03: 100 %		

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/ Kegiatan (Rp)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
1.04.0500.28.005	Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Permukiman sebagai Antisipasi Perkembangan Kawasan Pesisir	650,000,000	640,822,180	98.59	Kawasan Cepat Tumbuh) Tersusunnya perencanaan program pada kawasan pesisir (Perencanaan Kawasan Pesisir)	Kawasan Cepat Tumbuh) Teridentifikasinya infrastruktur kawasan pesisir (Perencanaan Kawasan Pesisir)	5	Dokumen	berbagai pihak yang terkait Target B06: Perencanaan proses pelelangan untuk 7 paket Target B09: Pelaksanaan studi perencanaan program kawasan cepat tumbuh untuk 7 paket Target B12: Telah tersusunnya perencanaan program sebanyak 7 dokumen Target B03: Survey, Investigasi dan Identifikasi daerah yang dijadikan sasaran kegiatan. Koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait Target B06: Perencanaan proses pelelangan untuk 5 paket Target B09: Pelaksanaan studi perencanaan program kawasan pesisir untuk 5 paket Target B12: Telah tersusunnya perencanaan program sebanyak 5 dokumen	B06: 100 % B09: 100% B12: 100% B03: 100 % B06: 100 % B09: 100% B12: 100%		
JUMLAH		172,073,327,000	134,375,839,657	78.09								