

LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2014

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2009 s/d 2014	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD 2009 s/d Renja SKPD Tahun 2013	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang di Evaluasi	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2014 Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2014 (%)		Ket				
									I		II		III		IV													
1	2	3		4	5		6		7			8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		1.03.0200.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	12	bln	31,828,083,000		3,694,879,579		8,090,340,705		6,713,575,730		10,834,282,381		29,333,078,395		92.16	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.01.109	PeningkatanSekretariat Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat	Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	12	bln	11,206,886,000	3	1,502,961,368	3	3,021,219,356	3	2,362,669,050	3	3,065,557,137	12	9,952,406,911	100	88.81	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.01.110	Peningkatan Jalan Provinsi Peningkatan Jalan Provinsi	Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	12	bln	4,533,469,000	3	410,508,352	3	839,194,053	3	964,367,021	3	2,191,417,730	12	4,405,487,156	100	97.18	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.01.111	Peningkatan Pembangunan Pelayanan Jembatan Administrasi Lintas Selatan Perkantoran Jawa Timur	Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	12	bln	2,410,042,000	3	348,465,220	3	623,657,236	3	506,568,705	3	714,909,388	12	2,193,600,549	100	91.02	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.01.112	PeningkatanPelayanan Administrasi Perkantoran Penyusunan Program	Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	12	bln	807,830,000	3	55,802,000	3	212,176,400	3	116,596,302	3	340,795,343	12	725,370,045	100	89.79	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.01.113	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pengaturan dan Pengendalian	Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	12	bln	2,678,050,000	3	187,267,790	3	789,609,994	3	519,493,325	3	925,859,270	12	2,422,230,379	100	90.45	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.01.114	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pembangunan dan Peningkatan	Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	12	bln	700,000,000	3	105,486,350	3	180,564,125	3	177,102,076	3	183,644,381	12	646,796,932	100	92.40	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.01.115	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pemeliharaan	Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	12	bln	2,027,200,000	3	267,296,900	3	771,440,050	3	433,891,315	3	483,093,428	12	1,955,721,693	100	96.47	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.01.116	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Bina Teknik	Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	12	bln	2,267,000,000	3	195,458,109	3	338,640,383	3	282,487,800	3	1,257,029,330	12	2,073,615,622	100	91.47	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.01.117	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Surabaya	Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	12	bln	663,000,000	3	70,391,140	3	156,691,970	3	172,986,110	3	261,613,720	12	661,682,940	100	99.80	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.01.118	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Mojokerto	Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	12	bln	430,100,000	3	47,024,075	3	96,017,980	3	103,092,935	3	182,189,650	12	428,324,640	100	99.59	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.01.119	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Bojonegoro	Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	12	bln	550,850,000	3	64,754,550	3	132,712,650	3	184,326,850	3	164,300,750	12	546,094,800	100	99.14	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2009 s/d 2014	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD 2009 s/d Renja SKPD Tahun 2013	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang di Evaluasi	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang di Evaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2014 Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2014 (%)		Ket			
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
		1.03.0200.01.120	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Madiun	Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	12	bln	500,000,000	3	78,805,071	3	179,897,219	3	121,005,006	3	118,639,300	12	498,346,596	100	99.67	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.01.121	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Pacitan	Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	12	bln	350,000,000	3	52,760,710	3	99,937,670	3	84,538,278	3	108,085,250	12	345,321,908	100	98.66	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.01.122	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Tulungagung	Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	12	bln	359,800,000	3	38,347,890	3	84,463,284	3	49,882,756	3	99,735,355	12	272,429,285	100	75.72	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.01.123	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Kediri	Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	12	bln	391,500,000	3	32,997,050	3	70,673,080	3	137,118,020	3	141,844,445	12	382,632,595	100	97.74	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.01.124	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Malang	Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	12	bln	488,620,000	3	57,260,094	3	146,602,020	3	116,459,569	3	162,373,063	12	482,694,746	100	98.79	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.01.125	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Probolinggo	Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	12	bln	194,096,000	3	22,653,800	3	56,082,155	3	68,590,050	3	37,894,955	12	185,220,960	100	95.43	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.01.126	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Jember	Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	12	bln	419,640,000	3	57,285,635	3	77,646,370	3	83,652,723	3	177,478,546	12	396,063,274	100	94.38	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.01.127	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Banyuwangi	Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	12	bln	300,000,000	3	37,392,100	3	73,074,800	3	63,406,650	3	82,193,000	12	256,066,550	100	85.36	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.01.128	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Pamekasan	Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	12	bln	550,000,000	3	61,961,375	3	140,039,910	3	165,341,189	3	135,628,340	12	502,970,814	100	91.45	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		%	5,795,018,500		142,778,300		553,175,790		370,112,600		4,639,929,960		5,705,996,650		98.46	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.02.099	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah kegiatan pemeliharaan berat gedung dan bangunan Jumlah kegiatan pemeliharaan ringan gedung dan bangunan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	3	keg	5,795,018,500	1	142,778,300	1	553,175,790	1	370,112,600	-	4,639,929,960	3	5,705,996,650	100	98.46	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		%	1,634,290,500		109,939,500		-		33,496,650		1,320,342,300		1,463,778,450		89.57	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.03.099	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian PNS, Satpo PP, Pegawai Tidak Tetap Pengadan Mesin Absensi Pengadaan Komputer Sever Absensi Advisor Implementasi Sistem Aplikasi Advisor Integrasi Data	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	1793 - 27 14 - 1 - 1	Buah	1,634,290,500	- - - - - - 1	109,939,500	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - 1 - -	33,496,650	1793 - 27 14 - - - -	1,320,342,300	1793 - 27 14 - 1 - 1	1,463,778,450	100	89.57	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2009 s/d 2014	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD 2009 s/d Renja SKPD Tahun 2013	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang di Evaluasi	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2014 Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2014 (%)		Ket				
									I		II		III		IV													
1	2	3		4	5		6		7			8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.03.0200.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil			539,805,000	-	-		56,030,300		49,650,000		266,821,275		372,501,575		69.01	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Tugas	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	8	keg.	539,805,000	-	-	1	56,030,300	1	49,650,000	6	266,821,275	8	372,501,575	100	69.01	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.07.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil			180,000,000		30,000,000		45,000,000		45,000,000		60,000,000		180,000,000			Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.07.098	Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat	Kelancaran Data Base SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	12	bln	180,000,000	3	30,000,000	3	45,000,000	3	45,000,000	3	60,000,000	12	180,000,000	100		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
	Meningkatkan jalan provinsi yang menjamin pengguna kendaraan dengan selamat dan percepatan pembangunan luas jalan lintas selatan	1.03.0200.15.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan primer	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	55.01	%	173,259,950,000		8,840,000		22,549,613,513		20,078,997,725	55.01	105,029,983,276	55.01	147,667,434,514	100	85.23	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
				Persentase Penyelesaian Pembangunan Jalan Lintas Selatan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		%	-		-		-		-		-		-		-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
				Persentase Penyelesaian Pembangunan Jembatan Lintas Selatan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	3.85	%	43,286,000,000		-		5,006,536,148		2,881,114,263	3.85	30,778,438,633	3.85	38,666,089,044	100	89.33	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.15.004	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Jembatan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	2	Dok	672,000,000		-		-	1	118,223,600	1	472,894,400	2	591,118,000	100	87.96	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.15.005	Pembangunan Jembatan	Panjang pembangunan jembatan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	6	Buah	26,240,849,000		-	2	4,506,392,265	1	1,813,826,250	3	17,404,974,539	6	23,725,193,054	100	90.41	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.15.011	Peningkatan Jalan Provinsi	Panjang jalan yang dilakukan peningkatan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	28.66	Km	116,259,151,000		-	3.86	13,276,968,225	4.45	15,295,213,726	20.36	70,038,140,403	28.66	98,610,322,354	100	84.82	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.15.013	Perencanaan Peningkatan Jalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Peningkatan Jalan Jumlah Dokumen Pemetaan Rencana Desain Struktur Jalan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	5 - 8 -	Dok	1,200,000,000		-		-		-	5 - 8 -	1,040,759,500	5 - 8 -	1,040,759,500	100	86.73	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.15.027	Pembangunan Jembatan Lintas Selatan Jawa Timur	Bangunan Bawah Jembata Panjang Pembangunan Jembatan Lintas Selatan Pengadaan Rangka Jembatan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	3 60 - 4	M'	40,700,000,000		-	1 20 - -	4,776,324,298	1 20 - -	2,672,329,313	1 20 - 4	29,089,369,333	3 60 - 4	36,538,022,944	100	89.77	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.15.029	Perencanaan Pembangunan Jembatan Lintas Selatan Jawa Timur	Jumlah Perencanaa Pembangunan Jembatan di Jalan Lintas Selatan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	7	Dok	1,360,000,000		-		-	1	27,029,200	6	1,018,250,800	7	1,045,280,000	100	76.86	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.15.065	Supervisi Pembangunan Jembatan	Jumlah kegiatan supervisi Pembangunan Jembatan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	2	keg.	961,000,000		-	-	182,878,850	-	92,535,740	2	676,946,270	2	952,360,860	100	99.10	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.15.066	Supervisi Peningkatan Jalan	Jumlah Kegiatan Supervisi Peningkatan Jalan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	8	keg.	4,940,000,000		-	8	843,811,100	8	-	8	2,952,593,600	8	3,796,404,700	100	76.85	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2009 s/d 2014	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD 2009 s/d Renja SKPD Tahun 2013	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang di Evaluasi	Target Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renja yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2014 Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2014 (%)		Ket			
										I		II		III		IV												
1	2	3		4	5		6		7			8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.03.0200.15.068	Supervisi Pembangunan Jembatan Lintas Selatan Jawa Timur	Jumlah kegiatan supervisi pembangunan Jembatan Lintas Selatan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	4	keg.	1,226,000,000	-	4	230,211,850	4	181,755,750	4	670,818,500	4	1,082,786,100	100	88.32	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		
		1.03.0200.15.069	Penyusunan Program	Jumlah Dokumen Program Penanganan Jalan dan Jembatan Software Sistem Informasi Petunjuk Operasional Peningkatam kinerja secara maksimal baik dari segi fisik maupun keuangan Pemataan dan Rencana Penanganan Aset Tanah dan Bangunan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	2 - 1 - 12 - - 12	Dok	1,395,440,000	- - - 12 - - -	8,840,000 - - 12 - - -	- - - 12 - - -	186,690,000 - - 12 - - -	1 - 1 - 12 - - 12	47,960,000 - - 12 - - 12	2 - 1 - 12 - - 12	1,186,911,500	100	85.06	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil			
		1.03.0200.15.070	Peningkatan Jalan Khusus DAK	Panjang jalan yang ditingkatkan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	3.85	Km	21,591,510,000	-		3,552,873,073		2,711,238,409	3.85	11,500,253,064	3.85	17,764,364,546	100	82.27	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		
	Meningkatkan jalan provinsi yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan cepat, aman dan nyaman	1.03.0200.18.	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	87	%	135,862,412,000	5,530,302,271		13,496,856,267		36,233,819,942	89.27	72,391,020,006	89.27	127,651,998,486	102.61	93.96	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		
		1.03.0200.18.019	Pemeliharaan Jembatan Rangka	Jumlah Jembatan Rangka yang dilakukan pemeliharaan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	12	Buah	1,500,000,000	-		-		-	12	1,492,844,529	12	1,492,844,529	100		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		
		1.03.0200.18.036	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Surabaya	Panjang pemeliharaan berat jalan Panjang Jalan yang telah dilakukakan Pemeliharaan Panjang Penunjang Jalan Panjang Pembuatan Tembok Penahan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	0,14 90 - 12,475 500	Km	9,639,000,000	328,973,350		1,460,513,670		1,681,294,380	0,14 90 - 12,475 500	5,467,506,987	0,14 90 - 12,475 500	8,938,288,387	100	92.73	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		
		1.03.0200.18.037	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Surabaya	Jumlah jembatan yang dilakukan pemeliharaan ringan Jumlah jembatan yang dilkukan rehabilitasi dan pelebaran	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	69 - 2	Buah	748,515,000	-		153,636,970		395,430,231	69 - 2	126,785,379	69 - 2	675,852,580	100	90.29	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		
		1.03.0200.18.038	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Mojokerto	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan Panjang Pembuat tembok penahan jalan panjang penanganan dengan penunangan jalan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	166.69 - 200 - 18,186	Km	9,434,000,000	389,233,425		1,099,926,800		2,438,620,397	166.69 - 200 - 18,186	4,878,103,423	166.69 - 200 - 18,186	8,805,884,045	100	93.34	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		
		1.03.0200.18.039	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Mojokerto	Jumlah jembatan yang dilakukan pemeliharaan ringan Jumlah pemeliharaan jembatan rangka	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	73 - 0	Buah	200,000,000	12,960,000		8,443,325		134,667,150	73 - 0	43,851,910	73 - 0	199,922,385	100	99.96	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2009 s/d 2014	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD 2009 s/d Renja SKPD Tahun 2013	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang di Evaluasi	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2014 Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2014 (%)		Ket						
								I		II		III		IV			K	Rp		K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.03.0200.18.040	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Bojonegoro	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan ringan Pembuatan Saluran Dipekeras Pembuat tembok penahan Rehabilitasi gorong-gorong Panjang penunjang jalan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	188.073 - 610 148 2 34.625	Km	13,612,000,000		1,425,505,050		1,446,859,050		5,995,227,850	188.073 - 610 148 2 34.625	4,112,914,597	188.073 - 610 148 2 34.625	12,980,506,547	100	95.36	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.18.041	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Bojonegoro	Jumlah jembatan yang dilakukan pemeliharaan ringan Jumlah jembatan yang dilakukan rehabilitasi	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	181 - 2	Buah	1,993,500,000		197,969,550		347,052,775		798,396,961	181 - 2	627,493,459	181 - 2	1,970,912,745	100	98.87	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.18.042	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Madiun	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan ringan Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan berat Pembuat tembok penahan Pembuatan Saluran Dipekeras	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	142,174 - 3,34 - 572 1.525	Km	12,764,275,150		543,530,300		3,094,258,050		4,264,597,711	142,174 - 3,34 - 572 1.525	4,643,674,558	142,174 - 3,34 - 572 1.525	12,546,060,619	100	98.29	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.18.043	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Madiun	Jumlah jembatan yang dilakukan rehabilitasi Jumlah jembatan yang dilakukan pemeliharaan ringan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	3 - 108	Buah	778,724,850		66,755,700		259,661,800		414,115,059	3 - 108	5,110,000	3 - 108	745,642,559	100	95.75	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.18.044	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Pacitan	Pembuat tembok penahan Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan ringan Pembuatan Saluran Dipekeras Pelebaran gorong-gorong	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	220 92,27 - 1.213 1,880 1	Km	4,107,000,000		219,028,700		413,994,200		878,080,617	220 92,27 - 1.213 1,880 1	2,104,556,558	220 92,27 - 1.213 1,880 1	3,615,660,075	100	88.04	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.18.045	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Pacitan	Jumlah jembatan yang dilakukan rehabilitasi Jumlah jembatan yang dilakukan pemeliharaan ringan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	0 - 77	Buah	140,000,000		7,276,500		68,192,000		47,569,000	0 - 77	9,589,000	0 - 77	132,626,500	100	94.73	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.18.046	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Tulungagung	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan ringan Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan berat Pembuatan Saluran Dipekeras	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	63.549 - 1,490 - 1,072	Km	3,891,500,000		72,832,500		220,687,500		889,962,686	63.549 - 1,490 - 1,072	2,418,082,916	63.549 - 1,490 - 1,072	3,601,565,602	100	92.55	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.18.047	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Tulungagung	Jumlah jembatan yang dilakukan pemeliharaan ringan Jumlah jembatan yang dilakukan pemeliharaan rapat	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	71 - 1	Buah	651,000,000		-		163,989,500		94,871,800	71 - 1	286,755,972	71 - 1	545,617,272	100	83.81	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2009 s/d 2014	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD 2009 s/d Renja SKPD Tahun 2013	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang di Evaluasi	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang di Evaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2014 Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2014 (%)	Ket						
								I		II		III		IV														
1	2	3		4	5		6		7			8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.03.0200.18.048	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Kediri	Panjang Pembuatan Saluran Dipekeras Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan ringan Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan berat Penggantian gorong-gorong	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	258 - 121.146 - 3,507 - 3	Km	6,440,000,000	-			155,665,587		2,112,979,006	258 - 121.146 - 3,507 - 3	3,849,300,728	258 - 121.146 - 3,507 - 3	6,117,945,321	100	95	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.18.049	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Kediri	Jumlah jembatan yang dilakukan rehabilitasi Jumlah jembatan yang dilakukan pemeliharaan ringan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	3 - 112	Buah	525,450,000	-			35,648,051		477,374,132	3 - 112	1,200,000	3 - 112	514,222,183	100	97.86	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.18.050	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Malang	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan ringan Pembuatan saluran diperkeras Pembuat tembok penahan Panjang penanganan dengan penunjang jalan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	245.42 - 1.390413 27,530	Km	12,490,400,000	696,209,030			1,145,952,505		3,027,291,522	245.42 - 1.390413 27,530	7,139,710,831	245.42 - 1.390413 27,530	12,009,163,888	100	96.15	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.18.051	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Malang	Jumlah jembatan yang dilakukan rehabilitasi Jumlah jembatan yang dilakukan pemeliharaan ringan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	2 - 121	Buah	980,925,000	48,305,218			48,533,126		423,384,940	2 - 121	459,779,550	2 - 121	980,002,834	100	99.91	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.18.052	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Probolinggo	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan ringan Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan berat Pembuat tembok penahan Pembuatan Saluran Dipekeras	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	58,57 - 1,560 - 154400	Km	3,607,904,000	76,581,570			278,340,990		487,907,481	58,57 - 1,560 - 154400	2,574,911,144	58,57 - 1,560 - 154400	3,417,741,185	100	94.73	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.18.053	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Probolinggo	Jumlah jembatan yang dilakukan pemeliharaan ringan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	25	Buah	191,930,000	-			-		145,491,290	25	42,282,060	25	187,773,350	100	97.83	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.18.054	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Jember	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan ringan Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan berat Jumlah Rehabilitasi/pelebaran gorong-gorong Panjang penanganan penunjang jalan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	212,315 - 5.461 - 6 - 68,190	Km	9,963,000,000	396,036,065			691,893,870		1,344,537,520	212,315 - 5.461 - 6 - 68,190	6,571,776,040	212,315 - 5.461 - 6 - 68,190	9,004,243,495	100	90.38	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.18.055	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Jember	Jumlah jembatan yang dilakukan rehabilitasi Jumlah jembatan yang dilakukan pemeliharaan ringan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	2 - 149	Buah	1,174,015,000	154,266,930			271,358,550		507,352,325	2 - 149	208,059,775	2 - 149	1,141,037,580	100	97.19	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2009 s/d 2014	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD 2009 s/d Renja SKPD Tahun 2013	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang di Evaluasi	Target Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renja yang di Evaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2014 Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2014 (%)	Ket								
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
		1.03.0200.18.056	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Banyuwangi	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan ringan Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan berat Rehabilitasi/pelebaran gorong-gorong	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	89.42 - 12.8 - 1	Km	17,757,000,000		48,026,050		219,531,640		3,467,112,598	89.42 - 12.8 - 1	12,272,275,163	89.42 - 12.8 - 1	16,006,945,451	100	90.14	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.18.057	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Banyuwangi	Jumlah jembatan yang dilakukan pemeliharaan ringan Jumlah jembatan yang dilakukan rehabilitasi	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	110 - 2	Buah	559,065,000		3,751,500		-		123,110,650	110 - 2	420,554,950	110 - 2	547,417,100	100	97.92	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.18.058	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Pamekasan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan ringan Pembuatan saluran Diperkeras Pembuatan tembok penahan Bahu jalan Diperkeras Penggantian Gorong-gorong	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	284.195 - 1.250 395 3.465 0,800	Km	20,060,208,000		740,783,333		1,228,315,558		5,288,932,976	284.195 - 1.250 395 3.465 0,800	11,761,135,777	284.195 - 1.250 395 3.465 0,800	19,019,167,644	100	94.81	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.18.059	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Pamekasan	Jumlah jembatan yang dilakukan rehabilitasi Jumlah jembatan yang dilakukan pemeliharaan ringan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	1 - 146	Buah	1,432,000,000		71,322,700		89,213,850		553,177,660	1 - 146	631,546,000	1 - 146	1,345,260,210	100	93.94	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.18.060	Perencanaan Pengawasan Perbaikan Jalan Akibat Pemanfaatan RUMIJA\		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		Km	346,000,000		-		-		59,361,500		265,328,800		324,690,300	100	93.84	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.18.064	Mobilisasi Alat Berat untuk Kegiatan Pemeliharaan Jalan	Terlaksananya mobilsasi untuk pemeliharaan jalan dan jembatan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	12		875,000,000		30,954,800		595,186,900		182,972,500	12	(24,110,100)	12	785,004,100	100	89.71	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
	Meningkatkan jalan provinsi yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan cepat, aman dan nyaman	1.03.0200.20.	Program Inspeksi Kemantapan Jalan dan Jembatan	Presentase Kemantapan Jalan Provinsi	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		%	4,135,000,000		-		161,048,800		1,225,502,540		2,406,652,310		3,793,203,650	100	91.73	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.20.001	Inspeksi kondisi jalan	Pengumpulan Data Jalan (RCS) Pembuatan Legger jalan Provinsi Jawa Timur Pengadaan Weight In Motion (WIM) Pengumpulan Data Kerataan Jalan Provinsi Pengolahan dan Analisa Data Survey Lalu Lintas Survey Lalu Lintas di Seluruh Jawa Timur	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	2 8 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	Dok	2,810,000,000		-		-	1 4 - 1 - 1 - 1 - 1	838,119,500	1 4 - 1 - 1 - 1 - 1	1,752,761,000	2 8 - 1 - 1 - 1 - 1	2,590,880,500	100	92.20	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.20.002	Inspeksi kondisi jembatan	Jumlah Pengumpulan Data Jembatan Provinsi	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	4	Dok	200,000,000		-		-		-		198,040,150	4	198,040,150	100	99.02	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2009 s/d 2014	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD 2009 s/d Renja SKPD Tahun 2013	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang di Evaluasi	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2014 Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2014 (%)		Ket			
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
		1.03.0200.20.010	Kajian dan Penelitian	Jumlah kegiatan kajian penelitian	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	6	Kegiat.	1,125,000,000		-		161,048,800		387,383,040		455,851,160	6	1,004,283,000	100	89.27	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
	Meningkatkan jalan provinsi yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan cepat, aman dan nyaman	1.03.0200.23.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Presentase Kemantapan Jalan Provinsi	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil			56,426,951,000		99,555,250		1,988,885,000		10,695,710,000		40,979,691,886		53,763,842,136		95.28	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.23.004	Pengadaan alat-alat berat	Jumlah pengadaan alat berat Jumlah pengadaan alat angkutan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	41 29	Buah	52,237,000,000		-		1,510,800,000		10,336,400,000	41 29	38,163,221,996	41 29	50,010,421,996	100	95.74	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.23.006	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Jumlah pengadaan alat laboratorium	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	158	Buah	1,500,000,000		-		188,760,000		140,239,000	158	1,124,899,000	158	1,453,898,000	100	96.93	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.23.010	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah pemeliharaan berat alat berat Penggantian suku cadang Jumlah pemeliharaan ringan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	12 - 62 32	Buah	1,039,951,000		-		252,374,000		184,701,000	12 - 62 32	227,403,000	12 - 62 32	664,478,000	100	63.90	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.23.012	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan	Jumlah peralatan yang di sertifikasi kalibrasi pengadaan bahan kimia untuk laboratorium Jumlah alat ukur laboratorium yang dilakukan pemeliharaan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	17 - 4 - 17	Buah	150,000,000		99,555,250		22,643,000		16,820,000	17 - 4 - 17	10,645,040	17 - 4 - 17	149,663,290	100	99.78	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
		1.03.0200.23.031	Penelitian Laboratorium Bidang Jalan	Jumlah Kegiatan penelitian	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	5	Kegiat.	1,500,000,000		-		14,308,000		17,550,000	5	1,453,522,850	5	1,485,380,850	100	99.03	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	