

LAPORAN KINERJA PD TRIWULANAN TAHUN 2017

PD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

NO	SASARAN RENJA	KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2017	REALISASI KINERJA PADA 2016 TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	KET					
						I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	Urusan Wajib			1.023.800.145.000		34.888.408.505		119.709.349.747		192.109.633.500		545.265.266.803,92		891.972.658.555,92		87,12		2.380.233.781.225,92		39,53	
		1 0 3	Pekerjaan Umum			1.023.800.145.000		34.888.408.505		119.709.349.747		192.109.633.500		545.265.266.803,92		891.972.658.555,92		87,12		2.380.233.781.225,92		39,53	
		1 0 010 0 3 0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			4.986.442.920	4.986.442.920	652.664.555		1.063.817.265		909.476.360		2.001.328.372		4.627.286.552		92,80		12.667.364.992		61,88	
		1 0 010 0 3 0 1 01 00		Indeks kepuasan masyarakat/aparaturnya terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	100		100		100						100		100		200		200		
		1 0 010 0 3 0 1 9	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran			4.986.442.920		652.664.555		1.063.817.265		909.476.360		2.001.328.372		4.627.286.552		92,80		12.667.364.992		61,88	
		P 0 010 0 3 0 1 01 001		Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	80		80		80		80		80		160		200		238		238		
		1 0 010 0 3 0 1 01 002		Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan	100		100					100		200		200		295		393,33			
		1 0 010 0 3 0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		11.808.818.800	11.808.818.800	-	2.219.913.425		1.777.274.002		1.783.740.427		3.848.977.425		9.629.905.279		81,55		32.149.477.756		61,21	
		1 0 010 0 3 0 2 00 1		Prosentase sarana dan prasarana aparaturnya yang layak fungsi	100		100		100		100			300		300		300		300			
		1 0 010 0 3 0 2 2	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana			7.858.800.000		1.414.155.625		1.102.445.016		1.195.849.266		2.412.769.353		6.125.219.260		77,94		16.727.126.116		53,61	
		1 0 010 0 3 0 2 2 001		Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia	778		148		148		148		334		778		100		2.334		265,23		
		1 0 010 0 3 0 2 2 01		Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana SKPD	75		75							75		100		225		261,63			
		1 0 010 0 3 0 2 1	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana			3.950.018.800		805.757.800		674.828.986		587.891.161		1.436.208.072		3.504.686.019		88,73		15.422.351.640		72,33	
		1 0 010 0 3 0 2 1 001		Jumlah peralatan dan perlengkapan	150		33		28		33		56		150		100		450		60		

NO	SASARAN RENJA	KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2017		REALISASI KINERJA PADA 2016 TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI		KET
							I		II		III		IV										
1	2	3	4		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				sarana yang terpelihara																			
		1 0 010 0 03 3 0 2 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana																-				Tidak ada data
		Rata-Rata Capaian Kinerja 100 83,33 195,62 62,97																					
		Predikat Kinerja Sangat Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Rendah																					
		1 0 010 0 3 0 7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		5.445.535.000	5.445.535.000	-	658.275.360	819.831.530	268.505.490	2.759.442.284	4.506.054.664		82,75	9.075.411.814		38,69						
		1 0 010 0 3 0 7 001		Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100		100		100		100		150										
		1 0 010 0 3 0 7 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah			939.000.000		170.794.910	245.274.280	187.625.490	302.072.144	905.766.824	96,46	3.204.285.724		57,08							
		1 0 010 0 3 0 7 1 001		Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku	95		95					95	100	285	2.850								
		1 0 010 0 3 0 7 1 002		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	158		16	38	38		66	158	100	182	910								
		1 0 010 0 3 0 7 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			4.506.535.000		487.480.450	574.557.250	80.880.000	2.457.370.140	3.600.287.840	79,89	5.871.126.090	32,90								
		1 0 010 0 3 0 7 2 001		Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal	300		28	28	28		216	300	100	304	35,76								
		1 0 010 0 3 0 7 2 002		Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	300		28	28	28		216	300	100	590	59								
		1 0 010 0 3 0 7 2 003		Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/non-formal sesuai dengan jabatannya	25		2	2	2		19	25	100	65	130								
		Rata-Rata Capaian Kinerja 100 88,18 796,95 44,99																					
		Predikat Kinerja Sangat Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Rendah																					
		1 0 010 0 3 0 8	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan		3.491.835.280	3.491.835.280	-	493.982.170	418.763.704	897.495.384	1.294.184.736	3.104.425.994		88,91	5.327.278.243		34,58						
		1 0 010 0 3 0 8 001		persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100		100		100			100	100	100	100								
		1 0 010 0 3 0 8 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan			2.146.417.280		238.502.770	350.124.954	483.705.884	939.896.090	2.012.229.698	93,75	3.568.620.998	37,57								

NO	SASARAN RENJA	KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2017	REALISASI KINERJA PADA 2016 TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	KET
						I		II		III		IV						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100	14=6+12	15=14/5x100	16					
		1 0 010 0 00 001 3 0 8 1	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	5	2	1	1	1	5	100	10	28,57						
		1 0 010 0 00 002 3 0 8 2	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	623.230.000	193.346.750	-	176.200.000	191.842.440	561.389.190	90,08	760.699.840	30,44						
		1 0 010 0 00 001 3 0 8 2	Jumlah dokumen pelaporan keuangan/anggaran	4	1				1	25	5	50						
		1 0 010 0 00 002 3 0 8 2	Jumlah dokumen evaluasi (Hasil Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan) yang tersusun	12	3	3	3	3	12	100	24	120						
		1 0 010 0 00 003 3 0 8 3	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	722.188.000	62.132.650	68.638.750	237.589.500	162.446.206	530.807.106	73,50	997.957.405	29,27						
		1 0 010 0 00 001 3 0 8 3	Jumlah Update database SKPD	12	3	3	3	3	12	100	24	40						
		1 0 010 0 00 002 3 0 8 3	Jumlah laporan penyusunan, pengembangan, pemeliharaan dan pelaksanaan sistem informasi data	6					-	-	6	60						
			Rata-Rata Capaian Kinerja										65	85,78		59,71	32,43	
			Predikat Kinerja										Rendah	Tinggi		Rendah	Sangat Rendah	
		1 0 010 1 3 0 5	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1.627.800.000	1.627.800.000	-	-	-	-	-	1.103.960.000	26,36						
		1 0 010 1 3 0 5 001	Panjang jalan yang terbangun															
		1 0 010 1 3 0 5 002	Panjang jembatan yang terbangun															
		1 0 010 1 3 0 5 1	Perencanaan pembangunan jalan						-	-	1.103.960.000	956,15						
		1 0 010 1 3 0 5 1 001	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jalan						-		1	20						
		1 0 010 1 3 0 5 3	Pembangunan Jalan Tembus/ Alternatif		1.627.800.000	-	-	-	-	-	-	-						
		1 0 010 1 3 0 5 3 001	Pembangunan Jalan Tembus/Alternatif	1						-	-	-						
		1 0 010 1 3 0 5 4	Supervisi Pembangunan Jalan Tembus/ Alternatif			-	-		-		-	-						
		1 0 010 1 3 0 5 4 001	Kegiatan supervisi pembangunan jalan tembus/alternatif	1						-	-	-						
		1 0 010 1 3 0 5 5	Pembangunan jembatan pada jalan tembus/ alternatif								-	-						

NO	SASARAN RENJA	KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2017	REALISASI KINERJA PADA 2016 TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	KET
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100	14=6+12	15=14/5x100	16					
		1 0 010 1 08 001 3 0 5 5		Pembangunan Jembatan pada jalan tembus/alternatif														
		1 0 010 1 08 3 0 5 6	Perencanaan pembangunan jembatan pada jalan tembus									-	-					
		1 0 010 1 08 001 3 0 5 6		Dokumen perencanaan pembangunan jembatan pada jalan tembus/alternatif														
		1 0 010 1 08 3 0 5 7	Supervisi pembangunan jembatan pada jalan tembus/alternatif									-	-					
		1 0 010 1 08 001 3 0 5 7		Kegiatan supervisi pembangunan jembatan pada jalan tembus/alternatif														
			Rata-Rata Capaian Kinerja										-	-		6,67	-	
			Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	Meningkatnya jalan provinsi yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman	1 0 010 1 3 0 8	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	49.555.000	959.137.461.000	0	30.560.145.953	112.003.284.812	183.041.237.575	508.832.428.383	834.437.096.723	87	1.958.409.370.944	73,88	### ### #			
		1 0 010 1 00 1 3 0 8 1		Panjang jalan dalam kondisi mantap (Km)	1.352,22	1.108,49	1.238,22	1.237,70					-					
		1 0 010 1 00 2 3 0 8 2		Panjang jembatan dalam kondisi baik	10.480	10.018,94	9.534,74	9.534,74					-					
		1 0 010 1 03 6 3 0 8 6	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Surabaya								-		#DIV/0!	43.893.908.770	35,31			
		1 0 010 1 03 001 3 0 8 6		Panjang pemeliharaan berkala jalan							-		#DIV/0!	18,94	28,23			
		1 0 010 1 03 002 3 0 8 6		Panjang pemeliharaan rutin jalan							-		#DIV/0!	243,59	36,65			
				Jumlah laporan kondisi jalan yang tepat waktu							-		#DIV/0!	8	40			
		1 0 010 1 03 7 3 0 8 7	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Surabaya								-		#DIV/0!	3.822.309.879	62,61			
		1 0 010 1 03 001 3 0 8 7		Panjang jembatan yang direhabilitasi/dilebarkan							-	-		39,04	46,19			
				Panjang jembatan yang ditangani pemeliharaan rutin							-		#DIV/0!	2.270,73	35,53			
			Jumlah laporan kondisi jembatan yang tepat waktu							-		#DIV/0!	8	40				
		1 0 010 1 03 8 3 0 8 8	Rehabilitasi/Pemeliharaan							-		#DIV/0!	57.236.023.040	53,09				

NO	SASARAN RENJA	KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2017	REALISASI KINERJA PADA 2016 TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	KET
						I		II		III		IV						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100	14=6+12	15=14/5x100	16					
			Jalan UPT Bina Marga Mojokerto		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		1 0 010 1 03 3 0 8 8	Panjang pemeliharaan berkala jalan						-	#DIV/0!	25,26	58,74						
		1 0 010 1 03 3 0 8 8	Panjang pemeliharaan rutin jalan						-	#DIV/0!	276,43	34,93						
			Jumlah laporan kondisi jalan yang tepat waktu						-	#DIV/0!	8	40						
		1 0 010 1 03 3 0 8 9	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Mojokerto						-	#DIV/0!	1.398.705.713	9,97						
		1 0 010 1 03 3 0 8 9	Panjang jembatan yang direhabilitasi/dilebarkan						-	-	13,80	17,23						
			Panjang jembatan yang ditangani pemeliharaan rutin						-	#DIV/0!	1.832,54	23,82						
			Jumlah laporan kondisi jembatan yang tepat waktu						-	#DIV/0!	8	40						
		1 0 010 1 04 3 0 8 0	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Bojonegoro						-	#DIV/0!	76.514.964.050	62,66						
		1 0 010 1 04 3 0 8 0	Panjang pemeliharaan rutin jalan						-	#DIV/0!	220,23	30,54						
		1 0 010 1 04 3 0 8 0	Panjang pemeliharaan berkala jalan						-	#DIV/0!	43,56	72,67						
			Jumlah laporan kondisi jalan yang tepat waktu						-	#DIV/0!	8	40						
		1 0 010 1 04 3 0 8 1	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Bojonegoro						-	#DIV/0!	5.036.326.685	26,56						
		1 0 010 1 04 3 0 8 1	Panjang jembatan yang direhabilitasi/dilebarkan						-	-	28	140						
			Panjang jembatan yang ditangani pemeliharaan rutin						-	#DIV/0!	4.372	39,82						
			Jumlah laporan kondisi jembatan yang tepat waktu						-	#DIV/0!	8	40						
		1 0 010 1 04 3 0 8 2	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Madiun						-	#DIV/0!	45.834.909.820	37,54						
		1 0 010 1 04 3 0 8 2	Panjang pemeliharaan berkala jalan						-	#DIV/0!	11,55	21,77						
		1 0 010 1 04 3 0 8 2	Panjang pemeliharaan rutin jalan						-	#DIV/0!	242,17	55,45						
			Jumlah laporan kondisi jalan yang tepat waktu						-	#DIV/0!	8	40						
		1 0 010 1 04 3 0 8 3	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT						-	#DIV/0!	3.104.750.381	41,79						

NO	SASARAN RENJA	KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2017	REALISASI KINERJA PADA 2016 TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	KET				
						I		II		III		IV										
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
			Bina Marga Madiun			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1 0 010 1 04 001 3 0 8 3		Panjang jembatan yang direhabilitasi/dilebarkan										-		-		77,90		148,35		
				Panjang jembatan yang ditangani pemeliharaan rutin										-		#DIV/0!		1.332,05		39,26		
				Jumlah laporan kondisi jembatan yang tepat waktu										-		#DIV/0!		8		40		
		1 0 010 1 04 001 3 0 8 4	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Pacitan											-		#DIV/0!		33.674.681.381		45,95		
		1 0 010 1 04 001 3 0 8 4		Panjang pemeliharaan berkala jalan										-		#DIV/0!		21,54		48,46		
		1 0 010 1 04 002 3 0 8 4		Panjang pemeliharaan rutin jalan										-		#DIV/0!		178		38,54		
				Jumlah laporan kondisi jalan yang tepat waktu										-		#DIV/0!		8		40		
		1 0 010 1 04 001 3 0 8 5	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Pacitan											-		#DIV/0!		1.885.830.000		24,04		
		1 0 010 1 04 001 3 0 8 5		Panjang jembatan yang direhabilitasi/dilebarkan										-		#DIV/0!		15		23,81		
				Panjang jembatan yang ditangani pemeliharaan rutin										-		#DIV/0!		1.752,48		40,74		
				Jumlah laporan kondisi jembatan yang tepat waktu										-		#DIV/0!		8		40		
		1 0 010 1 04 001 3 0 8 8	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Kediri											-		#DIV/0!		43.957.489.929		36		
		1 0 010 1 04 001 3 0 8 8		Panjang pemeliharaan berkala jalan										-		#DIV/0!		22,07		35,43		
		1 0 010 1 04 002 3 0 8 8		Panjang pemeliharaan rutin jalan										-		#DIV/0!		310,06		40,79		
				Jumlah laporan kondisi jalan yang tepat waktu										-		#DIV/0!		8		40		
		1 0 010 1 04 001 3 0 8 9	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Kediri											-		#DIV/0!		1.641.681.901		11,37		
		1 0 010 1 04 001 3 0 8 9		Panjang jembatan yang direhabilitasi/dilebarkan										-		-		27,90		10,38		
				Panjang jembatan yang ditangani pemeliharaan rutin										-		#DIV/0!		2.148,09		310,72		
				Jumlah laporan kondisi jembatan yang tepat waktu										-		#DIV/0!		8		40		

NO	SASARAN RENJA	KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2017	REALISASI KINERJA PADA 2016 TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	KET
						I		II		III		IV						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100	14=6+12	15=14/5x100	16					
		1 0 010 1 05 3 0 8 0	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Malang						-	#DIV/0!	52.067.187.441	56,86						
		1 0 010 1 05 001 3 0 8 0	Panjang pemeliharaan berkala jalan						-	#DIV/0!	19,53	61,03						
		1 0 010 1 05 002 3 0 8 0	Panjang pemeliharaan rutin jalan						-	#DIV/0!	254,19	33,67						
			Jumlah laporan kondisi jalan yang tepat waktu						-	#DIV/0!	8	40						
		1 0 010 1 05 3 0 8 1	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Malang						-	#DIV/0!	3.889.017.298	44,70						
		1 0 010 1 05 001 3 0 8 1	Panjang jembatan yang direhabilitasi/dilebarkan						-	-	20,70	29,49						
			Panjang jembatan yang ditangani pemeliharaan rutin						-	#DIV/0!	1.847,34	44,12						
			Jumlah laporan kondisi jembatan yang tepat waktu						-	#DIV/0!	8	40						
		1 0 010 1 05 3 0 8 2	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Probolinggo						-	#DIV/0!	27.350.986.565	37,57						
		1 0 010 1 05 001 3 0 8 2	Panjang pemeliharaan berkala jalan						-	#DIV/0!	5,73	91						
		1 0 010 1 05 002 3 0 8 2	Panjang pemeliharaan rutin jalan						-	#DIV/0!	266,97	36,66						
			Jumlah laporan kondisi jalan yang tepat waktu						-	#DIV/0!	8	40						
		1 0 010 1 05 3 0 8 3	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Probolinggo						-	#DIV/0!	684.394.523	31,58						
		1 0 010 1 05 001 3 0 8 3	Panjang jembatan yang direhabilitasi/dilebarkan						-	-	-	-						
			Panjang jembatan yang ditangani pemeliharaan rutin						-	#DIV/0!	1.370,72	44,11						
			Jumlah laporan kondisi jembatan yang tepat waktu						-	#DIV/0!	8	40						
		1 0 010 1 05 3 0 8 4	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Jember						-	#DIV/0!	55.996.869.995	44,51						
		1 0 010 1 05 001 3 0 8 4	Panjang pemeliharaan berkala jalan						-	#DIV/0!	33,38	53,72						
		1 0 010 1 05 002 3 0 8 4	Panjang pemeliharaan rutin jalan						-	#DIV/0!	333,23	36,43						
			Jumlah laporan kondisi jalan yang tepat waktu						-	#DIV/0!	8	40						

NO	SASARAN RENJA	KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2017	REALISASI KINERJA PADA 2016 TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	KET	
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100	14=6+12	15=14/5x100	16						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1 0 010 1 05 3 0 8 5	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Jember									-		#DIV/0!		2.585.161.858		18,77	
		1 0 010 1 05 001 3 0 8 5		Panjang jembatan yang direhabilitasi/dilebarkan								-		-		19		31,30	
				Panjang jembatan yang ditangani pemeliharaan rutin								-		#DIV/0!		3.184,91		48,78	
				Jumlah laporan kondisi jembatan yang tepat waktu								-		#DIV/0!		8		40	
		1 0 010 1 05 3 0 8 6	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Banyuwangi									-		#DIV/0!		44.629.797.213		39,63	
		1 0 010 1 05 001 3 0 8 6		Panjang pemeliharaan berkala jalan								-		#DIV/0!		27,78		37,20	
		1 0 010 1 05 002 3 0 8 6		Panjang pemeliharaan rutin jalan								-		#DIV/0!		185,67		40,62	
				Jumlah laporan kondisi jalan yang tepat waktu								-		#DIV/0!		8		40	
		1 0 010 1 05 3 0 8 7	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Banyuwangi									-		#DIV/0!		967.575.660		15,15	
		1 0 010 1 05 001 3 0 8 7		Panjang jembatan yang direhabilitasi/dilebarkan								-		-		-		-	
				Panjang jembatan yang ditangani pemeliharaan rutin								-		#DIV/0!		2.312,16		37,62	
				Jumlah laporan kondisi jembatan yang tepat waktu								-		#DIV/0!		8		40	
		1 0 010 1 05 3 0 8 8	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Pamekasan									-		#DIV/0!		54.023.132.907		40,26	
		1 0 010 1 05 001 3 0 8 8		Panjang pemeliharaan berkala jalan								-		#DIV/0!		42,62		40,91	
		1 0 010 1 05 002 3 0 8 8		Panjang pemeliharaan rutin jalan								-		#DIV/0!		181,72		30,68	
				Jumlah laporan kondisi jalan yang tepat waktu								-		#DIV/0!		8		40	
		1 0 010 1 05 3 0 8 9	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Pamekasan									-		#DIV/0!		2.781.155.333		31,81	
		1 0 010 1 05 001 3 0 8 9		Panjang jembatan yang direhabilitasi/dilebarkan								-		-		7,60		26,21	
				Panjang jembatan yang ditangani								-		#DIV/0!		1.012,65		29,34	

NO	SASARAN RENJA	KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2017	REALISASI KINERJA PADA 2016 TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	KET
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11	13=12/7x100	14=6+12	15=14/5x100	16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				penggantian jembatan														
		1 0 010 1 07 3 0 8 6	Supervisi penggantian jembatan											-		-		-
		1 0 010 1 07 3 0 8 6	Jumlah dokumen hasil supervisi penggantian jembatan											-		0		-
		1 0 010 1 07 3 0 8 8	Pengembangan Database Jalan dan Jembatan		2.515.000.000		-		-		-		2.316.660.500	2.316.660.500		92,11	10.782.097.209	91,23
		1 0 010 1 07 3 0 8 8	Jumlah Dokumen hasil survey kondisi jembatan	2		-		-		-		2		2	100		6	120
		1 0 010 1 07 3 0 8 8	Jumlah Dokumen hasil survey lalu lintas	3		-		-		-		3		3	100		5	100
		1 0 010 1 07 3 0 8 8	Jumlah Dokumen leger jalan provinsi	5		-		-		5		-		5	100		21	420
		1 0 010 1 07 3 0 8 8	Jumlah Dokumen hasil survey kondisi jalan	1		-		-		-				-		2		40
		1 0 010 1 07 3 0 8 9	Penelitian Teknologi Bahan Perkerasan Jalan		500.000.000		27.596.700		36.286.250		328.998.100		53.000.020	445.881.070		89,18	1.328.716.820	91,21
		1 0 010 1 07 3 0 8 9	Jumlah dokumen laporan hasil penelitian perkerasan jalan	2		-		-		-		2		2	100		10	47,62
		1 0 010 1 08 3 0 8 0	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium Kebnamargaan		250.000.000		63.929.000		136.292.500		10.520.000		16.355.000	227.096.500		90,84	516.596.250	93,93
		1 0 010 1 08 3 0 8 0	Jumlah peralatan yang disertifikasi kalibrasi	93		13		26		26		28		93	100		227	267,06
		1 0 010 1 08 3 0 8 0	Jumlah pengadaan bahan kimia untuk laboratorium		1.968	500		500		500		468	1.968	100		2,040,42	10.202,08	
		1 0 010 1 08 3 0 8 0	Jumlah alat ukur laboratorium yang dilakukan pemeliharaan	5		1		1		1		2		5	100		20	23,53
		1 0 010 1 08 3 0 8 1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Bangkalan											-		#DIV/0!	47.624.829.698	39
		1 0 010 1 08 3 0 8 1	Panjang pemeliharaan berkala jalan											-		#DIV/0!	29,39	23,63
		1 0 010 1 08 3 0 8 1	Panjang pemeliharaan rutin jalan											-		#DIV/0!	174,17	28,83
			Jumlah laporan kondisi jalan yang tepat waktu											-		#DIV/0!	8	40
		1 0 010 1 08 3 0 8 2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Bangkalan											-		#DIV/0!	2.656.577.922	30,39
		1 0 010 1 08 3 0 8 2	Panjang jembatan yang direhabilitasi/dilebarkan											-		-	2,60	97,74
			Panjang jembatan yang ditangani											-		#DIV/0!	1.491.50	35,77

NO	SASARAN RENJA	KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2017	REALISASI KINERJA PADA 2016 TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	KET					
						I		II		III		IV											
						1	2	3	4	7		8		9		10			11		12=8+9+10+11		13=12/7x100
				pemeliharaan rutin																			
				Jumlah laporan kondisi jembatan yang tepat waktu												-	#DIV/0!		8		200		
		1 0 010 1 08 3 0 8 3	Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan			1.200.000.000	162.770.168		290.408.775		257.615.746		354.258.107		1.065.052.796		88,75		2.532.720.667		84,99		
		1 0 010 1 08 3 0 8 3		Jumlah laporan keuangan tepat waktu	12		3		3		3		3		12		100		36		60		
				Persentase proses administrasi tepat waktu	100		100		100		100		100		100		100		200		200		
				Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu	12		3		3		3		3		12		100		36		60		
		1 0 010 1 08 3 0 8 4	Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, dan Evaluasi Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			4.650.000.000	376.838.208		374.782.200		870.902.323		1.372.174.602		2.994.697.333		64,40		6.882.426.435		76,01		
		1 0 010 1 08 3 0 8 4		Jumlah laporan keuangan tepat waktu	12		3		3		3		3		12		100		36		60		
				Persentase proses administrasi tepat waktu	100		100		100		100		100		100		100		200		200		
				Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu	12		3		3		3		3		12		100		36		60		
		1 0 010 1 08 3 0 8 5	Pembinaan dan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan			2.686.748.000	289.127.642		667.708.050		278.031.889		892.570.391		2.127.437.972		79,18		4.417.103.887		88,10		
		1 0 010 1 08 3 0 8 5		Jumlah laporan keuangan tepat waktu	12		3		3		3		3		12		100		36		60		
				Persentase proses administrasi tepat waktu	100		100		100		100		100		100		100		200		200		
				Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu	12		3		3		3		3		12		100		36		60		
		1 0 010 1 08 3 0 8 6	Pengendalian dan Evaluasi penyelenggaraa n jalan provinsi												-		-		-		-		
		1 0 010 1 08 3 0 8 6		Jumlah laporan keuangan tepat waktu											-			0		-			
				Persentase proses administrasi tepat waktu											-			0		-			
				Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu											-			0		-			
		1 0 010 1 08 3 0 8 6	Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan			3.661.200.000	545.355.808		1.126.786.420		823.435.111		916.389.094		3.411.966.433		93,19		9.028.252.647		95,89		

NO	SASARAN RENJA	KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2017		REALISASI KINERJA PADA 2016 TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	KET				
							I		II		III		IV										
1	2	3	4		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Rekonstruksi/Pelabaran Jalan dan Penggantian Jembatan																				
		1 0 010 1 08 001 3 0 8 6		Jumlah laporan keuangan tepat waktu	4		1		1		1		1		4		100		28		46,67		
				Persentase proses administrasi tepat waktu	12		3		3		3		3		12		100		112		112		
				Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu	4		1		1		1		1		4		100		28		46,67		
		1 0 010 1 08 3 3 0 8 7	Koordinasi dan Pengawasan Penanganan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Surabaya												-		#DIV/0!		3.205.257.611		72,83		
		1 0 010 1 08 001 3 0 8 7		Jumlah laporan keuangan tepat waktu											-		#DIV/0!		24		40		
				Persentase proses administrasi tepat waktu											-		#DIV/0!		200		200		
				Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu											-		#DIV/0!		24		40		
		1 0 010 1 08 3 3 0 8 8	Koordinasi dan Pengawasan Penanganan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Mojokerto												-		#DIV/0!		2.734.723.860		81,76		
		1 0 010 1 08 001 3 0 8 8		Jumlah laporan keuangan tepat waktu											-		#DIV/0!		24		40		
				Persentase proses administrasi tepat waktu											-		#DIV/0!		200		200		
				Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu											-		#DIV/0!		24		40		
		1 0 010 1 08 3 3 0 8 9	Koordinasi dan Pengawasan Penanganan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Bojonegoro												-		#DIV/0!		2.784.317.222		67,24		
		1 0 010 1 08 001 3 0 8 9		Jumlah laporan keuangan tepat waktu											-		#DIV/0!		24		40		
				Persentase proses administrasi tepat waktu											-		#DIV/0!		200		200		
				Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu											-		#DIV/0!		24		40		
		1 0 010 1 09 3 3 0 8 0	Koordinasi dan Pengawasan Penanganan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Madiun												-		#DIV/0!		3.107.855.531		80,97		

NO	SASARAN RENJA	KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2017	REALISASI KINERJA PADA 2016 TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	KET
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100	14=6+12	15=14/5x100	16					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		1 0 010 1 09 001 3 0 8 0		Jumlah laporan keuangan tepat waktu						-		#DIV/0!	24		40			
				Persentase proses administrasi tepat waktu						-		#DIV/0!	200		200			
				Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu						-		#DIV/0!	24		40			
		1 0 010 1 09 001 3 0 8 1	Koordinasi dan Pengawasan Penanganan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Pacitan							-		#DIV/0!	2.369.599.013		81,15			
		1 0 010 1 09 001 3 0 8 1		Jumlah laporan keuangan tepat waktu						-		#DIV/0!	24		40			
				Persentase proses administrasi tepat waktu						-		#DIV/0!	200		200			
				Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu						-		#DIV/0!	24		40			
		1 0 010 1 09 001 3 0 8 2	Koordinasi dan Pengawasan Penanganan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Kediri							-		#DIV/0!	2.723.820.170		86,96			
		1 0 010 1 09 001 3 0 8 2		Jumlah laporan keuangan tepat waktu						-		#DIV/0!	24		40			
				Persentase proses administrasi tepat waktu						-		#DIV/0!	200		200			
				Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu						-		#DIV/0!	24		40			
		1 0 010 1 09 001 3 0 8 3	Koordinasi dan Pengawasan Penanganan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Malang							-		#DIV/0!	2.999.936.051		82,13			
		1 0 010 1 09 001 3 0 8 3		Jumlah laporan keuangan tepat waktu						-		#DIV/0!	24		40			
				Persentase proses administrasi tepat waktu						-		#DIV/0!	200		200			
				Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu						-		#DIV/0!	24		40			
		1 0 010 1 09 001 3 0 8 4	Koordinasi dan Pengawasan Penanganan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Probolinggo							-		#DIV/0!	2.143.450.253		89,72			
		1 0 010 1 09 001 3 0 8 4		Jumlah laporan keuangan tepat waktu						-		#DIV/0!	24		40			

NO	SASARAN RENJA	KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2017		REALISASI KINERJA PADA 2016 TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	KET	
							I		II		III		IV							
							8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100	14=6+12	15=14/5x100						
1	2	3	4	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	
		1 0 010 1 09 3 0 8 5		Persentase proses administrasi tepat waktu									-		#DIV/0!		200		200	
				Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu									-		#DIV/0!		24		40	
			Koordinasi dan Pengawasan Penanganan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Jember										-		#DIV/0!		2.574.137.825		76	
			1 0 010 1 09 3 0 8 5 001		Jumlah laporan keuangan tepat waktu								-		#DIV/0!		24		40	
					Persentase proses administrasi tepat waktu								-		#DIV/0!		200		200	
					Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu								-		#DIV/0!		24		40	
		1 0 010 1 09 3 0 8 6	Koordinasi dan Pengawasan Penanganan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Bangkalan									-		#DIV/0!		2.503.888.677		84,22		
		1 0 010 1 09 3 0 8 6 001		Jumlah laporan keuangan tepat waktu								-		#DIV/0!		24		40		
				Persentase proses administrasi tepat waktu								-		#DIV/0!		200		200		
				Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu								-		#DIV/0!		24		40		
		1 0 010 1 09 3 0 8 7	Koordinasi dan Pengawasan Penanganan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Banyuwangi									-		#DIV/0!		2.194.378.027		82,66		
		1 0 010 1 09 3 0 8 7 001		Jumlah laporan keuangan tepat waktu								-		#DIV/0!		24		40		
				Persentase proses administrasi tepat waktu								-		#DIV/0!		200		200		
				Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu								-		#DIV/0!		24		40		
		1 0 010 1 09 3 0 8 8	Koordinasi dan Pengawasan Penanganan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Pamekasan									-		#DIV/0!		2.371.839.321		57,28		
		1 0 010 1 09 3 0 8 8 001		Jumlah laporan keuangan tepat waktu								-		#DIV/0!		24		40		
				Persentase proses administrasi tepat waktu								-		#DIV/0!		200		200		

NO	SASARAN RENJA	KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2017	REALISASI KINERJA PADA 2016 TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	KET						
						I		II		III		IV												
						1	2	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12
				Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1 0 010 1 09 3 0 8 9	Peningkatan Jalan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK)			22.411.851.000				3.456.272.000		3.580.432.275		10.244.655.725		17.281.360.000		77,11		27.621.602.000				
		1 0 010 1 09 3 0 8 9		Panjang penanganan jalan dengan peningkatan struktur/kapasitas	4		-		-		-		4		4		100		7,50		100			
		1 0 010 1 10 3 0 8 0	Pemeliharaan Jembatan Rangka Baja dan Jembatan Khusus			23.000.000.000		-		316.558.000		2.841.969.800		17.315.023.237		20.473.551.037		89,02		20.473.551.037				
		1 0 010 1 10 3 0 8 0		Panjang jembatan yang direhabilitasi	271,54		-		-		-		272		271,54		100		271,54		100			
				panjang jembatan yang dipelihara	4.280,31		-		-		-		4.280		4.280,31		100		4.280,31		100			
		1 0 010 1 10 3 0 8 1	Rehabilitasi Jalan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK)												-		#DIV/0!		38.531.256.949			-		
		1 0 010 1 10 3 0 8 1		Panjang penanganan dengan rehabilitasi jalan											-		#DIV/0!		0		-			
		1 0 010 1 10 3 0 8 2	Pengelolaan Jalan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Surabaya			39.186.050.000		3.057.668.735		7.356.606.979		9.143.831.297		19.279.582.390		38.837.689.401		99,11		38.837.689.401				Kegiatan baru akibat struktur organisasi baru
		1 0 010 1 10 3 0 8 2		Panjang pelapisan ulang perkerasan	5,95		-		-		-		5,95		5,95		100		5,95		100			
		1 0 010 1 10 3 0 8 2		Panjang pemeliharaan rutin jalan	118,82		9,27		22,31		27,73		59,51		118,81		100		118,81		100			
				Jumlah laporan kondisi jalan yang tepat waktu	4		1		1		1		1		4		100		4		100			
		1 0 010 1 10 3 0 8 3	Pengelolaan Jalan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Mojokerto			42.038.054.500		1.289.156.950		6.083.723.700		6.776.487.420		23.984.934.983		38.134.303.053		90,71		38.134.303.053				Kegiatan baru akibat struktur organisasi baru
		1 0 010 1 10 3 0 8 3		Panjang pelapisan ulang perkerasan	9		-		-		-		9		9		100		9		100			
		1 0 010 1 10 3 0 8 3		Panjang pemeliharaan rutin jalan	134,36		4,12		19,44		21,66		89,14		134,36		100		134,36		100			
				Jumlah laporan kondisi jalan yang tepat waktu	4		1		1		1		1		4		100		4		100			
		1 0 010 1 10 3 0 8 4	Pengelolaan Jalan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Bojonegoro			29.530.316.000		3.550.521.000		7.933.635.850		5.518.974.250		11.212.131.300		28.215.262.400		95,55		28.215.262.400				Kegiatan baru akibat struktur organisasi baru

NO	SASARAN RENJA	KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2017		REALISASI KINERJA PADA 2016 TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	KET
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100	14=6+12	15=14/5x100	16						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1 0 010 1 10 3 0 8 4	Panjang pelapisan ulang perkerasan	4,44				-		4,44		4,44		100		4,44			
		1 0 010 1 10 3 0 8 4	Panjang pemeliharaan berkala jalan	130,13		15,65		34,96		24,32		55,20		130,13		130,13			
			Jumlah laporan kondisi jalan yang tepat waktu	4		1		1		1		4		100		4			
		1 0 010 1 10 3 0 8 5	Pengelolaan Jalan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Madiun		49.831.674.000		1.015.897.050	6.095.104.125		21.601.961.248		13.317.449.247		42.030.411.670		84,34	42.030.411.670		
		1 0 010 1 10 3 0 8 5	Panjang pelapisan ulang perkerasan	13,60					2,70		10,90		13,60		100		13,60		
		1 0 010 1 10 3 0 8 5	Panjang pemeliharaan rutin jalan	81,41		1,66		9,96		35,29		34,50		81,41		81,41			
			Jumlah laporan kondisi jalan yang tepat waktu	4		1		1		1		4		100		4			
		1 0 010 1 10 3 0 8 6	Pengelolaan Jalan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pacitan		23.169.830.000		732.909.500	3.174.044.000		6.899.832.096		10.275.878.904		21.082.664.500		90,99	21.082.664.500		
		1 0 010 1 10 3 0 8 6	Panjang pelapisan ulang perkerasan	5,60					2,90		2,70		5,60		100		5,60		
		1 0 010 1 10 3 0 8 6	Panjang pemeliharaan rutin jalan	102,29		3,24		14,01		30,46		54,58		102,29		102,29			
			Jumlah laporan kondisi jalan yang tepat waktu	4		1		1		1		4		100		4			
		1 0 010 1 10 3 0 8 7	Pengelolaan Jalan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kediri		58.582.860.000		1.293.438.590	4.387.018.470		9.270.758.528		34.310.501.167		49.261.716.755		84,09	49.261.716.755		
		1 0 010 1 10 3 0 8 7	Panjang pelapisan ulang perkerasan	17					-		17		17		100		17		
		1 0 010 1 10 3 0 8 7	Panjang pemeliharaan rutin jalan	167,77		3,70		12,56		26,55		124,95		167,77		167,77			
			Jumlah laporan kondisi jalan yang tepat waktu	4		1		1		1		4		100		4			
		1 0 010 1 10 3 0 8 8	Pengelolaan Jalan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang		30.586.797.000		1.514.383.900	4.359.869.475		10.242.017.625		11.908.186.750		28.024.457.750		91,62	28.024.457.750		

NO	SASARAN RENJA	KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2017	REALISASI KINERJA PADA 2016 TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	KET					
						I		II		III		IV											
						1	2	3	4	7		8		9		10			11		12=8+9+10+11		13=12/7x100
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1 0 010 1 10 001 3 0 8 8		Panjang pelapisan ulang perkerasan	21,03						-		21,03		21,03		100		21,03		100		
		1 0 010 1 10 002 3 0 8 8		Panjang pemeliharaan rutin jalan	125,93		6,23		17,95		42,17		59,58		125,93		100		125,93		100		
				Jumlah laporan kondisi jalan yang tepat waktu	4		1		1		1		1		4		100		4		100		
		1 0 010 1 10 3 0 8 9	Pengelolaan Jalan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Probolinggo			42.372.392.000		2.685.838.005	6.106.209.815		5.665.702.425		22.337.799.465		36.795.549.710	86,84		36.795.549.710					Kegiatan baru akibat struktur organisasi baru
		1 0 010 1 10 001 3 0 8 9		Panjang pelapisan ulang perkerasan	5,48						-		5,48		5,48		100		5,48		100		
		1 0 010 1 10 002 3 0 8 9		Panjang pemeliharaan rutin jalan	116,410		7,38		16,78		15,57		76,69		116,41		100		116,41		100		
				Jumlah laporan kondisi jalan yang tepat waktu	4		1		1		1		1		4		100		4		100		
		1 0 010 1 11 3 0 8 0	Pengelolaan Jalan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Jember			57.520.060.000		1.679.019.147	5.299.915.542		15.884.489.721		27.806.081.663		50.669.506.073	88,09		50.669.506.073					Kegiatan baru akibat struktur organisasi baru
		1 0 010 1 11 001 3 0 8 0		Panjang pelapisan ulang perkerasan	27,54						-		27,54		27,54		100		27,54		100		
		1 0 010 1 11 002 3 0 8 0		Panjang pemeliharaan rutin jalan	196,46		5,73		18,10		54,25		118,37		196,46		100		196,46		100		
				Jumlah laporan kondisi jalan yang tepat waktu	4		1		1		1		1		4		100		4		100		
		1 0 010 1 11 3 0 8 1	Pengelolaan Jalan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Banyuwangi			23.903.300.000		1.665.077.130	3.038.047.782		3.760.717.650		12.230.621.600		20.694.464.162	86,58		20.694.464.162					Kegiatan baru akibat struktur organisasi baru
		1 0 010 1 11 001 3 0 8 1		Panjang pelapisan ulang perkerasan	11,83						-		11,83		11,83		100		11,83		100		
		1 0 010 1 11 002 3 0 8 1		Panjang pemeliharaan rutin jalan	108,16		7,53		13,75		17,02		69,86		108,16		100		108,16		100		
				Jumlah laporan kondisi jalan yang tepat waktu	4		1		1		1		1		4		100		4		100		
		1 0 010 1 11 3 0 8 2	Pengelolaan Jalan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pamekasan			34.159.702.000		5.734.313.488	10.346.694.290		7.629.092.210		9.545.337.909		33.255.437.897	97,35		33.255.437.897					Kegiatan baru akibat struktur organisasi baru
		1 0 010 1 11 001 3 0 8 2		Panjang pelapisan ulang perkerasan	9						-		9		9		100		9		100		

NO	SASARAN RENJA	KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2017		REALISASI KINERJA PADA 2016 TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI		KET
							I		II		III		IV										
							1	2	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1 0 010 1 11 002 3 0 8 2		Panjang pemeliharaan rutin jalan	73,54		12,34		22,27		16,42		22,50		73,54		100		73,54		100		
				Jumlah laporan kondisi jalan yang tepat waktu	4		1		1		1		1		4		100		4		100		
		1 0 010 1 11 3 0 8 3	Pengelolaan Jembatan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Surabaya			5.775.800.000			-	-		566.647.300		4.718.207.785		5.284.855.085		91,50		5.284.855.085			Kegiatan baru akibat struktur organisasi baru
		1 0 010 1 11 001 3 0 8 3		Panjang jembatan yang direhabilitasi/dilebarkan	29						-		29		29		100		29		100		
				Panjang jembatan yang ditangani pemeliharaan rutin	776,75		-		-		76,20		700,55		776,75		100		776,75		100		
				Jumlah laporan kondisi jembatan yang tepat waktu	4		1		1		1		1		4		100		4		100		
		1 0 010 1 11 3 0 8 4	Pengelolaan Jembatan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Mojokerto			12.590.000.000		93.676.350		26.157.350		1.536.211.400		9.260.139.710		10.916.184.810		86,71		10.916.184.810			Kegiatan baru akibat struktur organisasi baru
		1 0 010 1 11 001 3 0 8 4		Panjang jembatan yang direhabilitasi/dilebarkan	91,70						-		91,70		91,70		100		91,70		100		
				Panjang jembatan yang ditangani pemeliharaan rutin	1.369,54		10,19		2,85		167,11		1.189,40		1.369,54		100		1.369,54		100		
				Jumlah laporan kondisi jembatan yang tepat waktu	4		1		1		1		1		4		100		4		100		
		1 0 010 1 11 3 0 8 5	Pengelolaan Jembatan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Bojonegoro			5.669.000.000		134.758.000		219.601.000		1.109.325.400		3.416.649.877		4.880.334.277		86,09		4.880.334.277			Kegiatan baru akibat struktur organisasi baru
		1 0 010 1 11 001 3 0 8 5		Panjang jembatan yang direhabilitasi/dilebarkan	20						-		20		20		100		20		100		
				Panjang jembatan yang ditangani pemeliharaan rutin	1.410,68		33,53		54,65		276,05		1.046,46		1.410,68		100		1.410,68		100		
				Jumlah laporan kondisi jembatan yang tepat waktu	4		1		1		1		1		4		100		4		100		
		1 0 010 1 11 3 0 8 6	Pengelolaan Jembatan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Madiun			2.844.600.000			-	-		1.389.626.850		1.046.336.950		2.435.963.800		85,63		2.435.963.800			Kegiatan baru akibat struktur organisasi baru

NO	SASARAN RENJA	KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2017	REALISASI KINERJA PADA 2016 TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	KET				
						I		II		III		IV										
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1 0 010 1 11 001 3 0 8 6		Panjang jembatan yang direhabilitasi/dilebarkan	24					-		24		24		100		24		100		sasi baru
				Panjang jembatan yang ditangani pemeliharaan rutin	619,90		-	-		302,83		317,07		619,90		100		619,90		100		
				Jumlah laporan kondisi jembatan yang tepat waktu	4		1	1		1		1		4		100		4		100		
		1 0 010 1 11 001 3 0 8 7	Pengelolaan Jembatan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pacitan			1.264.000.000		13.721.000	78.190.000		489.320.600		584.135.400		1.165.367.000		92,20		1.165.367.000			Kegiatan baru akibat struktur organisasi baru
		1 0 010 1 11 001 3 0 8 7		Panjang jembatan yang direhabilitasi/dilebarkan	18,40					-		18,40		18,40		100		18,40		100		
				Panjang jembatan yang ditangani pemeliharaan rutin	914,39		9,93	56,56		353,98		493,92		914,39		100		914,39		100		
				Jumlah laporan kondisi jembatan yang tepat waktu	4		1	1		1		1		4		100		4		100		
		1 0 010 1 11 001 3 0 8 8	Pengelolaan Jembatan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kediri			6.311.500.000		34.996.550	-		1.365.330.450		3.480.828.500		4.881.155.500		77,34		4.881.155.500			Kegiatan baru akibat struktur organisasi baru
		1 0 010 1 11 001 3 0 8 8		Panjang jembatan yang direhabilitasi/dilebarkan	88,40					-		88,40		88,40		100		88,40		100		
				Panjang jembatan yang ditangani pemeliharaan rutin	1.260,60		6,99	-		272,70		980,91		1.260,60		100		1.260,60		100		
				Jumlah laporan kondisi jembatan yang tepat waktu	4		1	1		1		1		4		100		4		100		
		1 0 010 1 11 001 3 0 8 9	Pengelolaan Jembatan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang			2.830.000.000		244.133.837	1.046.311.450		615.951.425		861.068.950		2.767.465.662		97,79		2.767.465.662			Kegiatan baru akibat struktur organisasi baru
		1 0 010 1 11 001 3 0 8 9		Panjang jembatan yang direhabilitasi/dilebarkan	43,40					-		43,40		43,40		100		43,40		100		
				Panjang jembatan yang ditangani pemeliharaan rutin	834,54		71,99	308,55		181,64		272,36		834,54		100		834,54		100		

NO	SASARAN RENJA	KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2017	REALISASI KINERJA PADA 2016 TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	KET			
						I		II		III		IV							12=8+9+10+11		13=12/7x100
1	2	3		4	7		8		9		10		11		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
				Jumlah laporan kondisi jembatan yang tepat waktu	4			1		1		1		1	4		100		4		
		1 0 010 1 12 3 0 8 0	Pengelolaan Jembatan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Probolinggo			3.610.000.000		-	703.358.380		1.052.283.720		1.752.408.735	3.508.050.835		97,18		3.508.050.835			Kegiatan baru akibat struktur organisasi baru
		1 0 010 1 12 3 0 8 0		Panjang jembatan yang direhabilitasi/dilebarkan	7,50					-		7,50		7,50	100		7,50		100		
				Panjang jembatan yang ditangani pemeliharaan rutin	724,21		-		141,10		211,10		372,01	724,21	100		724,21		100		
				Jumlah laporan kondisi jembatan yang tepat waktu	4			1		1		1		4	100		4		100		
		1 0 010 1 12 3 0 8 1	Pengelolaan Jembatan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Jember			4.482.900.000		167.054.550	548.341.199		850.036.943		2.231.554.808	3.796.987.500		84,70		3.796.987.500			Kegiatan baru akibat struktur organisasi baru
		1 0 010 1 12 3 0 8 1		Panjang jembatan yang direhabilitasi/dilebarkan	18					-		18		18	100		18		100		
				Panjang jembatan yang ditangani pemeliharaan rutin	1.317		49,08		161,09		249,73		857,10	1.317	100		1.317		100		
				Jumlah laporan kondisi jembatan yang tepat waktu	4			1		1		1		4	100		4		100		
		1 0 010 1 12 3 0 8 2	Pengelolaan Jembatan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Banyuwangi			5.425.000.000		6.809.330	26.495.700		736.980.450		3.836.478.100	4.606.763.580		84,92		4.606.763.580			Kegiatan baru akibat struktur organisasi baru
		1 0 010 1 12 3 0 8 2		Panjang jembatan yang direhabilitasi/dilebarkan	25,65					-		25,65		25,65	100		25,65		100		
				Panjang jembatan yang ditangani pemeliharaan rutin	1.533,60		1,92		7,49		208,34		1.315,85	1.533,60	100		1.533,60		100		
				Jumlah laporan kondisi jembatan yang tepat waktu	4			1		1		1		4	100		4		100		
		1 0 010 1 12 3 0 8 3	Pengelolaan Jembatan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pamekasan			3.805.000.000		178.153.370	472.739.290		493.308.270		1.880.423.378	3.024.624.308		79,49		3.024.624.308			Kegiatan baru akibat struktur organisasi baru

NO	SASARAN RENJA	KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2017	REALISASI KINERJA PADA 2016 TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	KET				
						I		II		III		IV										
						8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100	14=6+12	15=14/5x100									
1	2	3	4	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16			
		1 0 010 1 12 001 3 0 8 3		Panjang jembatan yang direhabilitasi/dilebarkan	22,50				-		22,50		22,50		100		22,50		100			
				Panjang jembatan yang ditangani pemeliharaan rutin	858,95		40,22		106,72		111,36		600,66		858,95		100		858,95			
				Jumlah laporan kondisi jembatan yang tepat waktu	4		1		1		1		1		4		100		4			
		1 0 010 1 14 3 0 8 6	Perencanaan Penggantian Jembatan			400.000.000		-	-		73.166.500		292.666.000		365.832.500		91,46		365.832.500		Kegiatan baru akibat struktur organisasi baru	
				Jumlah dokumen perencanaan jembatan	3							3		3		100		3		100		
		1 0 010 1 14 3 0 8 8	Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian dan Evaluasi Jalan dan Jembatan			2.002.000.000		366.942.400	272.731.757		325.847.650		847.841.039		1.813.362.846		90,58		1.813.362.846		Kegiatan baru akibat struktur organisasi baru	
				Persentase proses administrasi yang tepat waktu	100		100		100		100		100		100		100		100			
				Jumlah laporan keuangan yang tepat waktu	12		3		3		3		3		12		100		12		100	
				Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu	12		3		3		3		3		12		100		12		100	
				Monitoring, Evaluasi dan Pengelolaan Aset, Jalan dan Jembatan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Surabaya			3.669.420.000		366.667.199	708.409.057		731.700.568		1.656.426.634		3.463.203.458		94,38		3.463.203.458	#DIV/0!	Kegiatan baru akibat struktur organisasi baru
		1 0 010 1 14 001 3 0 8 9		Jumlah laporan evaluasi jalan dan jembatan	4		1		1		1		4		100		4		100			
				Jumlah laporan pengelolaan aset	4		1		1		1		4		100		4		100			
				Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu	12		3		3		3		3		12		100		12		100	
		1 0 010 1 15 3 0 8 0	Monitoring, Evaluasi dan Pengelolaan Aset, Jalan dan Jembatan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Mojokerto			2.417.433.500		242.788.612	631.934.806		336.309.768		1.135.774.502		2.346.807.688		97,08		2.346.807.688		Kegiatan baru akibat struktur organisasi baru	
		1 0 010 1 15 001 3 0 8 0		Jumlah laporan evaluasi jalan dan jembatan	4		1		1		1		4		100		4		100			
				Jumlah laporan pengelolaan aset	4		1		1		1		4		100		4		100			

NO	SASARAN RENJA	KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2017	REALISASI KINERJA PADA 2016 TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	KET		
						I		II		III		IV								
						8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100	14=6+12	15=14/5x100							
1	2	3	4	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	
				Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu	12		3		3		3		12		100		12			
		1 0 010 1 15 3 0 8 1	Monitoring, Evaluasi dan Pengelolaan Aset, Jalan dan Jembatan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Bojonegoro			4.448.410.000		357.764.783		644.937.820		1.006.352.081		1.607.004.723		3.616.059.407		81,29	3.616.059.407	Kegiatan baru akibat struktur organisasi baru
		1 0 010 1 15 3 0 8 1		Jumlah laporan evaluasi jalan dan jembatan	4		1		1		1		4		100		4		100	
				Jumlah laporan pengelolaan aset	4		1		1		1		4		100		4		100	
				Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu	12		3		3		3		12		100		12		100	
		1 0 010 1 15 3 0 8 2	Monitoring, Evaluasi dan Pengelolaan Aset, Jalan dan Jembatan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Madiun			4.202.424.000		278.504.203		530.823.034		1.309.181.495		1.657.496.573		3.776.005.305		89,85	3.776.005.305	Kegiatan baru akibat struktur organisasi baru
		1 0 010 1 15 3 0 8 2		Jumlah laporan evaluasi jalan dan jembatan	4		1		1		1		4		100		4		100	
				Jumlah laporan pengelolaan aset	4		1		1		1		4		100		4		100	
				Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu	12		3		3		3		12		100		12		100	
		1 0 010 1 15 3 0 8 3	Monitoring, Evaluasi dan Pengelolaan Aset, Jalan dan Jembatan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pacitan			2.138.570.000		267.786.856		374.744.008		512.179.152		750.556.285		1.905.266.301		89,09	1.905.266.301	Kegiatan baru akibat struktur organisasi baru
		1 0 010 1 15 3 0 8 3		Jumlah laporan evaluasi jalan dan jembatan	4		1		1		1		4		100		4		100	
				Jumlah laporan pengelolaan aset	4		1		1		1		4		100		4		100	
				Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu	12		3		3		3		12		100		12		100	
		1 0 010 1 15 3 0 8 4	Monitoring, Evaluasi dan Pengelolaan Aset, Jalan dan Jembatan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kediri			2.855.310.000		320.573.462		273.244.828		574.776.200		1.285.992.906		2.454.587.396		85,97	2.454.587.396	Kegiatan baru akibat struktur organisasi baru
		1 0 010 1 15 3 0 8 4		Jumlah laporan evaluasi jalan dan jembatan	4		1		1		1		4		100		4		100	
				Jumlah laporan pengelolaan aset	4		1		1		1		4		100		4		100	
				Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu	12		3		3		3		12		100		12		100	

NO	SASARAN RENJA	KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2017	REALISASI KINERJA PADA 2016 TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI		KET			
						I		II		III		IV											
						1	2	3	4	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100	14=6+12	15=14/5x100	16				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		1 0 010 1 15 3 0 8 5	Monitoring, Evaluasi dan Pengelolaan Aset, Jalan dan Jembatan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang			2.762.540.000		384.255.399	623.589.324		813.502.584		697.556.948		2.518.904.255		91,18		2.518.904.255				Kegiatan baru akibat struktur organisasi baru
		1 0 010 1 15 3 0 8 5		Jumlah laporan evaluasi jalan dan jembatan	4		1		1		1		1		4		100		4		100		
				Jumlah laporan pengelolaan aset	4		1		1		1		1		4		100		4		100		
				Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu	12		3		3		3		3		12		100		12		100		
		1 0 010 1 15 3 0 8 6	Monitoring, Evaluasi dan Pengelolaan Aset, Jalan dan Jembatan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Probolinggo			3.345.818.000		244.999.449	537.877.521		591.638.777		961.219.098		2.335.734.845		69,81		2.335.734.845				Kegiatan baru akibat struktur organisasi baru
		1 0 010 1 15 3 0 8 6		Jumlah laporan evaluasi jalan dan jembatan	4		1		1		1		1		4		100		4		100		
				Jumlah laporan pengelolaan aset	4		1		1		1		1		4		100		4		100		
				Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu	12		3		3		3		3		12		100		12		100		
		1 0 010 1 15 3 0 8 7	Monitoring, Evaluasi dan Pengelolaan Aset, Jalan dan Jembatan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Jember			2.564.540.000		199.736.444	267.110.294		398.737.973		1.517.057.083		2.382.641.794		92,91		2.382.641.794				Kegiatan baru akibat struktur organisasi baru
		1 0 010 1 15 3 0 8 7		Jumlah laporan evaluasi jalan dan jembatan	4		1		1		1		1		4		100		4		100		
				Jumlah laporan pengelolaan aset	4		1		1		1		1		4		100		4		100		
				Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu	12		3		3		3		3		12		100		12		100		
		1 0 010 1 15 3 0 8 8	Monitoring, Evaluasi dan Pengelolaan Aset, Jalan dan Jembatan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Banyuwangi			2.964.745.000		241.400.845	271.591.833		468.716.084		1.138.680.849		2.120.389.611		71,52		2.120.389.611				Kegiatan baru akibat struktur organisasi baru
		1 0 010 1 15 3 0 8 8		Jumlah laporan evaluasi jalan dan jembatan	4		1		1		1		1		4		100		4		100		
				Jumlah laporan pengelolaan aset	4		1		1		1		1		4		100		4		100		
				Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu	12		3		3		3		3		12		100		12		100		
		1 0 010 1 15 3 0 8 9	Monitoring, Evaluasi dan Pengelolaan Aset, Jalan dan			3.721.533.000		447.031.114	635.834.078		678.627.265		1.388.463.044		3.149.955.501		84,64		3.149.955.501				Kegiatan baru akibat

NO	SASARAN RENJA	KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2017		REALISASI KINERJA PADA 2016 TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI		KET
							I		II		III		IV			12=8+9+10+11			13=12/7x100		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100	14=6+12	15=14/5x100	16								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jembatan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pamekasan																	struktur organisasi baru	
		1 0 010 1 15 001 3 0 8 9		Jumlah laporan evaluasi jalan dan jembatan	4	1		1		1		1		4		100		4			
				Jumlah laporan pengelolaan aset	4	1		1		1		1		4		100		4			
				Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu	12	3		3		3		3		12		100		12			
		1 0 010 # 16 3 0 0	Pengelolaan dan Pelayanan Laboratorium Bahan Jalan dan Jembatan Bina Marga Provinsi Jawa Timur		1.610.000.000	202.245.179	161.810.360	567.168.550	596.464.758	1.527.688.847	94,89	1.527.688.847							Kegiatan baru akibat struktur organisasi baru		
				Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu	12	3		3		3		3		12		100		12			
				Jumlah laporan keuangan tepat waktu	12	3		3		3		3		12		100		12			
				Persentase proses administrasi yang tepat waktu	12	3		3		3		3		12		100		12			
			Rata-Rata Capaian Kinerja												99,25	87,52		177,11	94,09		
			Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		1 0 010 3 3 0 9	Program Dukungan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan		37.302.252.000	303.427.042	3.626.378.434	5.209.178.264	26.528.905.603,92	35.667.889.343,92	95,62	132.703.760.492,92					74,02				
		1 0 010 3 001 3 0 9	Panjang jalan JLS yang terbangun	1 Km																	
		1 0 010 3 002 3 0 9	Panjang jembatan JLS yang terbangun	100 M																	
		1 0 010 3 003 3 0 9 7	Pengadaan alat-alat berat										-	#DIV/0!	73.045.187.400		74,18				
		1 0 010 3 004 3 0 9 7	Jumlah pengadaan alat berat										-	#DIV/0!	51		364,29				
		1 0 010 3 005 3 0 9 8	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat		2.841.490.000	-	973.873.230	785.647.450	792.436.700	2.551.957.380	89,81	7.117.811.398					85,33				
		1 0 010 3 006 3 0 9 8	Penggantian suku cadang	79	24	5	30	20	79	100	119	313,16									
			Jumlah pemeliharaan alat berat	34	1	7	10	16	34	100	72	180									
		1 0 010 3 007 3 0 9 9	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kantor dan Aset Lainnya		31.912.252.000	26.544.650	1.858.985.890	4.010.304.065	24.839.911.874,92	30.735.746.479,92	96,31	50.160.576.210,92					104,56				
		1 0 010 3 008 3 0 9 9	Jumlah gedung dan aset yang direhabilitasi	20	-	-		20	20	100	93	62									
		1 0 010 3 009 3 0 9 9	Monitoring dan Evaluasi Peralatan UPT Depo Peralatan Bina Marga		2.548.510.000	276.882.392	793.519.314	413.226.749	896.557.029	2.380.185.484	93,40	2.380.185.484					104,85				

NO	SASARAN RENJA	KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2017	REALISASI KINERJA PADA 2016 TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI	KET	
						I		II		III		IV							12=8+9+10+11
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100	14=6+12	15=14/5x100	16						
			Jembatan Lintas Selatan		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		1 0 010 4 00 001 3 0 7 6		Jumlah dokumen hasil supervisi pembangunan jembatan lintas selatan						-		2			40				
		1 0 010 4 00 3 0 7 7	Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Lintas Selatan							-		3.522.526.124			18,96				
		1 0 010 4 00 001 3 0 7 7		Jumlah laporan keuangan tepat waktu						0	-	0	12		20				
				Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu						0		0	12		20				
				Persentase proses administrasi yang tepat waktu						0		0	-	100	100				
		1 0 010 4 00 3 0 7 8	Pembinaan Teknik dan Manajemen Pembangunan Jalan dan Jembatan Lintas Selatan							-		477.509.940			10,61				
		1 0 010 4 00 001 3 0 7 8		Jumlah laporan hasil pembinaan teknik dan manajemen pembangunan jalan dan jembatan lintas selatan						-		2			3,33				
				Rata-Rata Capaian Kinerja										0	0		53,88	17,05	
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah		Rendah	Sangat Rendah	
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM			1.023.800.145.000		34.888.408.505		119.709.349.747		192.109.633.500		545.265.266.803,92		891.972.658.555,92				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)														94,89	75,83		242,04	56,37	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)														Sangat Tinggi	Tinggi		Sangat Tinggi	Rendah	